

第二十一一次监理例会会议纪要

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目



北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目项目部
北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

地点: 施工单位项目部会议室

日期: 2021 年 09 月 04 日

主题: 关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜。

参会单位:

特变电工新疆新能源股份有限公司

宁夏元方电力工程有限公司

天津中信德金属结构有限公司

宁夏凯宏通信设备有限公司

附件: 会议签到表

内容

2021 年 09 月 04 日由监理项目部组织召开第二十二次关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜会议。现将会议情况纪要如下:

业主项目部:

1、目前施工现场已经进入消缺工作阶段,施工单位要按图纸认真进行全区域消缺检查,发现问题及时整改避免出现影响并网发电问题出现,关键节点如果消缺整改不到位,影响后期发电施工单位负全责。

2、箱变低压侧电缆头较大,线距较小需要整改,若现场无法整改则要求厂家进行配件更换,避免运行过程中出现安全质量问题。

3、组件下边缘距离地不应小于 500mm,光伏区有不符合要求的应及时整改。

4、支架混凝土基础有裂缝损坏的部位应及时整改,要保证支架基础稳定性和安全性。

监理项目部:

一、本周安全情况

1、现场施工人员安全帽佩戴不到位,有部分安全帽损坏缺少帽带,施工单位要对此加强管理,检查好自己施工单位是否有类似或其他安全问题。



扫描全能王 创建

2、各施工单位每日八天前必须将今日施工计划报至监理项目部以便检查。

3、现场的装载机、叉车等机械设备特种人员操作证要随车佩戴以便检查，无证禁止在本施工区域施工。

4、机械设备离场要及时向监理项目部进行报备。

5、支架组件安装单位、围栏安装单位要注意安全文明施工，现场的施工垃圾要及时清理，可以将垃圾堆放一起，督促清理人员抓紧时间进行清理。

6、目前全国范围内疫情又出现反复，总包方要对此加以重视起来，最好不要在新进场施工人员，做好项目人员管控。施工现场要佩戴口罩若不佩戴处罚措施与未佩戴安全帽相同。

二、质量、进度

1、施工单位尽快安排人员对已经安装完成的支架组件进行检查对螺栓、螺帽进行检查紧固，对背拉筋进行安装。

2、组件表面有胶的部位需进行清理，避免组件产生热斑影响后期发电量。

3、本周电气专业对组件进行开路电压测试发现有组件方向现象，应及时整改。

4、进场材料、构配件、设备需要取样送检的，应按相关要求取样送检。

5、现场施工完成后应做到工完料尽场地清，清理施工现场建筑垃圾。

6、支架接地扁铁现场有未涂刷黄绿漆的，未完合同约定工作内容。

总包项目部：

（一）、对本周工作进度进行汇报

1、三个标段基础桩工作已经结束，正在进行消缺工作。

2、集电线路全部完成，进行消缺工作。

3、支架安装消缺，总计安装 100MW。组件安装完成，进行消缺工作。

4、围栏安装 14340 米，累计安装 26430 米，总计：36500

5、高、低压全部完成 100MW，现场消缺。

（二）、安全汇报



1、安全检查情况：

(1)、本周三上午开展周联合安全检查，对组件安装，光伏区围栏施工单位围栏基础浇筑前钻孔深度，电气单位逆变器安装接线组件汇线等施工安全质量情况进行检查，本周未发生安全事故。

(2)、针对近期疫情形势，本周对各单位现有施工人员近期行程及疫苗接种情况进行排查，督促各单位开展全员核酸检测，未发现异常情况，督促各单位采购防疫物资，做好疫情防控工作。

2、下周工作计划

(1)、重点加强疫情防控工作，督促各单位落实疫情防控措施，做好来访人员及新进场人员行程及核算报告查询备案等工作。

(2)、检查组件安装安全质量情况，对现场消缺工作进行跟踪督促检查。

北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

2021 年 09 月 04 日



扫描全能王 创建

监理周例会会议签到表

时间 2021 年 9 月 4 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
赵焕柱	正衡监理	监理工程师	13706124544	
姜山	东润	运维	15231485321	
魏明	福安	土建	1829517829	
郝峰	特发	电气	1830218279	
马建明	特发西	安全	13899874913	
王江院	宇及顺实	水	18815295201	
王富贵	宇及顺实	电气	1761601192	
金少梅	张面坤	电	1889526035	
孙仁	中信德	负责	15139098678	
王小明	中信德	安装	18155731111	
李明	览坤	负责	13383609008	
孙建超	湖北正源	负责人	13197093869	



扫描全能王 创建