

第六次监理例会会议纪要

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JXM10-ZHJL-006

签发: 王立才

北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目项目部
北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

地点: 施工单位项目部会议室

日期: 2021 年 05 月 16 日

主题: 关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜。

参会单位:

特变电工新疆新能源股份有限公司

陕西坤龙电力工程有限公司

宁夏元方电力工程有限公司

湖北江硕建设工程有限公司

天津中信德金属结构有限公司

宁夏凯宏通信设备有限公司

附件: 会议签到表

内容

2021 年 05 月 16 日由监理项目部组织召开第四次关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜会议。现将会议情况纪要如下:

业主项目部:

1、现在已经确定 6.10 要进行第一批次并网,各相关负责人要抓紧时间按时按工按量完成相关工序,我们不希望有相关单位因为自身的原因而影响了总体的并网计划。

2、集电线路 B 线目前还有一基塔基基础未进行开挖,希望集电线路能克服困难加把劲,能保质保量的完成。你们是至关重要的一道工序,如果你们完成不了其他做的再好也不行。希望你们能意识到这一点,不掉链子不出叉子。

3、根据目前的并网时间,箱变完工必须要提前五天虽然时间上可能紧张一些但也不是完成不了。

4、高低压电气也要紧跟着并网节奏来进行施工规划,该上人就上人做好协调不要延误工期。

5、支架安装一定要注意与地面距离,组件要与地面有 50cm 的距离,一定要严格把控质量问题。

6、近期现场要抢工期,施工人员肯定会有所增加,施工现场的每个班组必

须要配备一名兼职安全员，安全无小事希望每一个施工单位都要认真负责的对待。

7、新进场人员总包单位要做好三级培训，做好安全交底。目前疫情有所反复总包方一定要做好新入场人员的行程记录，最好能避免高风险区域。

8、前几天一标段因为阻工受了不少委屈，监理项目部可以适当的给予一定的奖励进行表扬安慰。

监理项目部：

1、本周因为质检原因所以监理会议推迟到今天，请各位能够体谅理解。

2、监理项目部在现场检查发现仍然有大型机械设备操作人员没有特种机械操作证，有的没带的都带在身上，如果没有向监理项目部报备过的也禁止进场施工与无证人员一样做清场处理。大型施工机械要把年检及保养记录带在车上以备查看。

3、支架安装目前普遍存在着前后桩歪斜没有调整等质量问题，安装单位一定要一次成型，不要进行二次整改浪费时间。

4、施工现场接地沟、电缆沟开挖工作面过多而且材料暂无法进场（电缆）不能及时回填，与支架安装单位产生了较大冲突，希望两方能尽量协调，避免施工冲突、增加施工成本。

5、高低压单位：施工现场预埋管管口未按规范制作，现要求你单位按要求重新制作。接地镀锌扁铁焊接搭接长度不符合设计要求，要求你单位严格按照图纸进行整改，否则，监理项目部对你单位进行考核。

6、经监理项目部现场检查，已动火施工一个多星期只查到三张动火作业票，要求你单位，只要动火作业必须出具动火作业票，否则将对你单位严格考核。

7、支架安装单位自进场以来，监理项目部多次要求你单位对不合格安全帽进行更换，截止今日你单位仍未更换。现要求你单位三天之内（下周三前）下周三进行安全检查时仍然出现不合格安全帽将你单位及施工负责人从重考核。

8、现在三个标段基础预埋桩已基本完工，只有局部的补孔，现场散落的材料一定要清理干净要符合安全文明施工要求。

9、塔基基坑特别是离路边近的仍然没有进行围挡，放坡也不够，希望相关负责人能负起责任把工作做到位。

总包项目部:

(一)、对本周工作进度进行汇报

1、本周共打孔累计完成 11881 个孔洞, 浇筑累计完成 15750 个, 集电线路实际开挖 12 基, 浇筑 14 基。箱变基础实际开挖 6 基; 浇筑 9 基。支架材料到场 18 车, 累计到场 34 车, 成套 32MW。实际开挖扁铁沟 6161 米, 开挖电缆沟 3859 米, 焊接 3833 米。累计完成开挖扁铁沟 11161 米, 电缆沟 3859 米, 焊接扁铁 3833 米。

(二)、安全汇报

1、安全检查情况:

(1)、本周三上午开展联合安全检查一次, 重点对集电线路塔基基础开挖临边防护, 安全警示牌设置及土方覆盖情况以及支架基础单位基础钻孔及灌注桩基础浇筑安全质量, 支架安装质量情况进行检查。

(2)、项目部安全管理人员每日对各单位光伏区施工防火情况, 车辆交通安全情况进行检查, 工人生活区用电、卫生情况进行检查, 要求各单位持续做好光伏区防火, 材料堆放区 5S 整改, 各类安全警示标牌设置等工作, 本周未发生任何安全事故。

2、安全培训教育情况:

5 月 16 日, 项目部工程师组织天津中信德支架组件安装三标段施工人员进行现场安全质量交底, 重点对光伏区防火要求, 劳动防护用品的规范佩戴, 现场存在安全隐患对施工人员进行交底。集电线路, 支架组件安装, 高低压电气新进场施工人员三级安全教育持续开展。

3、下周工作计划

(1)、持续做好新入场人员三级安全教育及交底工作。

(2)、加大光伏区土建施工、支架组件安装、高低压电气施工及集电线路施工安全检查力度，重点对电气单位接地扁铁焊接施工防火措施落实情况 and 现场习惯性违章作业进行管控。

(3)、计划组织集电线路组塔立塔架线高处作业人员进行交底培训。

(4)、要求各单位做好疫情防控工作，储备防疫物资，做好来访人员排查登记。

北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

2021 年 05 月 16 日



监理周例会会议签到表

时间： 年 月 日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	陈山	东润		17531868512
2	田同有	正衡管理	总代	15197873775
3	喻志	= =	安全	17773370307
4	李平	特变电工	电气	18301132719
5	魏东	特变	土建	15247896864
6	魏霞	--	资料	18591775223
7	刘峰	--	电气	18729981654
8	蒋尚旭	---	技术	18690288783
9	刘东	---	项目经理	13394796801
10	李时	---	建造师	1829578729
11	雷琳	--	建造师	1500162585
12	马建明	TBEA	建造师	13999874913
13	徐景	TBEA	土建	18737135232
14	李林	中信能	安全	13906284493
15	张利	中信德	安装	13389058980
16	陈学欣	中信能	安全	13569231578
17	李志强	元方电力	负责人	18100957205
18	李学信	宿州中安	负责人	15005618955

监理周例会会议签到表

时间： 年 月 日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话
1	孙斌	湖北江硕	负责人	13191093869
2	何江	湖北江硕	技术员	15271646541
3	周立振	湖北江硕	安全员	18621864630
4	张存孝	宿州中安	安全员	17320079569
5	王洪志	宿州中安	放线	18709804578
6	马伟	宁夏悦安	负责人	15909533330
7	马文晋	陕西坤龙	负责人	18092145984
8	李鹏	陕西坤龙	安全员	15809125649
9	刘公	陕西坤龙	安全员	15109113133
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				