

第七次监理例会会议纪要

编号: JXM10-ZHJL-007

签发: 王立东

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目项目部
北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

地点: 施工单位项目部会议室

日期: 2021 年 05 月 20 日

主题: 关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜。

参会单位:

特变电工新疆新能源股份有限公司

陕西坤龙电力工程有限公司

宁夏元方电力工程有限公司

湖北江硕建设工程有限公司

天津中信德金属结构有限公司

宁夏凯宏通信设备有限公司

附件: 会议签到表

内容

2021 年 05 月 20 日由监理项目部组织召开第四次关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜会议。现将会议情况纪要如下:

业主项目部:

- 1、现在工期相对来说是比较紧张的, 希望各位能咬紧牙关坚持下去, 让我们顺利的按时的并网, 到时候请大家喝庆功酒。
- 2、每一次监理会议上, 我们几方强调最多的就是安全, 但现场的安全问题仍然不断出现, 我们已经让监理项目部对以后出现的安全问题从重处罚。
- 3、会议的本身是解决问题来的, 而不是来了聊聊天然后回去该干什么还干什么, 我们希望会上的指示安排一定要做到位, 不要二次犯同样的错误。

监理项目部:

- 1、首先为一标段六人、总包方三人进行请功, 希望大家能以他们为榜样为项目该付出的时候付出, 该担当的时候敢担当。业主项目部是有记录可查的, 不会忽略你们功劳的。所以业主项目部让我们进行物质奖励。
- 2、目前预埋件基础浇筑工程已经基本完成, 各标段已经开始进行管理人

员、施工人员及机械设备撤场，撤场需跟监理项目部报审。

3、本周三质量安全检查发现高低压电气路边未拉警戒线未放警示标牌。焊接现场没有灭火器，就目前状况已对你进行考核，望你单位以此为戒，以后不会在出现类似情况，否则将加倍考核。

4、支架安装单位仍然有部分施工人员的安全帽属于三无产品，监理项目部多次对你单位进行沟通提醒，督促你单位更换合格安全帽但仍然没有更换。且上周监理例会已经进行过通知，责令在本周三前全部更换完成，但你单位仍然没有按要求更换。监理项目部已对此进行考核，且立即整改否则对你单位加倍考核。

5、各标段施工现场生活垃圾、施工垃圾要做到工完料净场地清，干完即使清理注意保护草原生态环境，否则，监理项目部对你单位进行考核。

6、经监理项目部现场检查，有部分大中型机械设备缺少年检手续及保养记录，没有年检的机械设备将做清场处理，没有保养记录的以后要做好保养记录。

7、接地扁铁焊接要按照图纸及规范进行施工，支架安装螺栓要注意两平一弹不要缺少，紧固要到位。

8、集电线路部分基坑缺少安全防护和安全警示标牌，基坑未按图纸要求进行放坡，存在着严重的安全隐患。就此问题监理项目部已对你单位进行考核，希望此类问题不要在出现第二次。否则将进行加倍考核。

9、目前过程资料报审不及时不全面，希望各标段资料员负起责任及时报审。

总包项目部：

(一)、对本周工作进度进行汇报

1、本周共打孔累计完成 7927 个孔洞，浇筑累计完成 5916 个，集电线路实际开挖 12 基，浇筑 14 基。箱变基础实际开挖 5 基；浇筑 11 基，组装 4 基。支架安装 15.9MW。实际开挖扁铁沟 7866 米，开挖电缆沟 12661 米，焊接 5026 米。累计完成开挖扁铁沟 19027 米，电缆沟 16520 米，焊接扁铁 8859 米，布放电缆 76347 米。

(二)、安全汇报

1、安全检查情况:

(1)、本周三上午开展联合安全检查一次,重点对 1, 2, 3 标段支架安装, 电缆敷设, 接地扁铁焊接等工序安全质量情况进行检查。

(2)、项目部安全管理人员每日对各单位光伏区施工防火, 人员安全帽佩戴, 高处作业安全带的佩戴, 车辆交通安全情况进行检查, 要求各单位持续做好光伏区防火, 车辆交通安全, 基坑临边防护等工作, 本周未发生任何安全事故。

2、安全培训教育情况:

(1)、5 月 19 日晚 20 点, 项目部工程师组织宁夏元方组塔架线及高处作业施工人员开展安全培训交底, 重点对集电线路组塔架线施工过程安全隐患及防范措施进行培训, 本次培训共计 57 人参与。

(2)、集电线路, 支架组件安装, 高低压电气新进场施工人员三级安全教育持续开展。

3、下周工作计划

- 1、持续做好新入场人员三级安全教育及交底工作。
- 2、重点对光伏区施工各单位人员流动吸烟情况进行管控。
- 3、做好集电线路高处作业, 高低压电气接地扁铁焊接作业票办理及审批。
- 4、要求各单位做好疫情防控工作, 储备防疫物资, 做好来访人员排查登记。

北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

2021 年 05 月 20 日



监理周例会会议签到表

时间: 2022年05月20日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
张鲁纪			18503265080	
周同有	工衡管理	主任	15778737775	
赵候柱	= =	土建监理	13706124544	
喻志	= =	安全	1777337037	
周	= =			
黄明	特变电工	一级建造师	1829578729	
邵建明	= =	安全工程师	13999874913	
王振东	= =	土建	15247846864	
徐晨	= =	土建	18737135232	
黄磊	中信德	设备安装	13906284493	
张利	中信德	安装	13389058980	
刘心琳	中信德	安装	18155731111	
刘志虎	中信德	安装	17372808886	
荀宇佳	宿州中皖	负责	15005618955	
张利	湖北江硕	负责人	1519363737	
何和	湖北江硕	技术员	15271646341	
周继	湖北江硕	安全员	18627864130	
马文雷	陕西坤龙	负责	1809245984	

监理周例会会议签到表

时间: 2024 年 05 月 20 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
马心亮	宁夏凯宏	负责人	15909533330	
马学林	宁夏凯宏	电气负责人	15209620711	
李明	宁夏凯宏	安全员	1769518400	
余彪	宁夏凯宏	安全员	182964640	
马学林	宁夏凯宏	技术员	1829558666	
刘瑞	特变	电气	18729981654	
魏霞	特变	资料	18591775223	
乔平	特变	电气	1830418209	
苗丰信	宿州中交	负责人	15005618955	
赵志亮	中佳德	安装	17372808886	
刘小雄	中佳德	安装	18155131111	
张利	中佳德	安装	13389058980	
李春荣	中佳德	安装	13906284493	