

第九次监理例会会议纪要



工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目项目部
北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

地点: 施工单位项目部会议室

日期: 2021 年 06 月 02 日

主题: 关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜。

参会单位:

特变电工新疆新能源股份有限公司

陕西坤龙电力工程有限公司

宁夏元方电力工程有限公司

宿州中安建筑工程有限公司

湖北江硕建设工程有限公司

天津中信德金属结构有限公司

宁夏凯宏通信设备有限公司

附件: 会议签到表

内容

2021 年 06 月 02 日由监理项目部组织召开第九次关于安全管理、质量控制、进度推进等事宜会议。现将会议情况纪要如下:

业主项目部:

1、现场发现光伏组件安装错位比较多, 之前施工单位也同我方进行过备案。但目前确实错位问题比较多, 具体原因要再次进行确定, 如果不是自然原因能调整需要再次进行调整。

2、光伏组件安装角度有所偏差, 现场多组组件测试结果为 35 度与设计偏差较多, 需注意安装问题。

3、目前支架和组件到场较多, 需加大力度进行安装, 15 号二次质检要求有成片规模, 希望安装单位能按时按量认真对待。

4、每个标区负责人要了解各个施工工作面的具体位置、进度, 不要一问三不知。

5、高低压电气单位, 每天报表需再细化一点, 标清楚每个施工区域施工完成的具体数量。施工人员也要详细报一下, 具体到每个班组施工人数, 根据实际情况来调整人员数量。

6、土建工作已经基本完成，希望各标段能够配合好后续的支架及组件安装工作。

7、施工单位使用的施工机械没有向监理项目部报审的赶紧报审并且要将人员进场安全教育考试及维修保养记录一并报审。

8、每个施工工序必须按照规定流程向监理项目部及业主项目部报审检查验收通过后方可进入下道工序。否则不予承认签字。

9、集电线路B线要以6月8号为节点，要具备并网条件，A线节点定在6月20号，希望能在安全的情况下按时按质完成。不要因为集电线路的原因影响并网。

监理项目部：

1、光伏支架、组件安装进展缓慢，之前组件材料到货迟缓，安装单位每天反应此问题，截止今日光伏组件进场到货9.4MW，实际组件安装1.91MW，现监理项目部要求支架组件安装单位立即对二标段区域增加安装人员，或借调一标段、三标段安装人员，强装二标段区域。

2、监理项目部对支架组件安装单位检查时发现：

(1)、施工现场组件安装人工转运组件时，发现有一人肩背转运，施工单位要严格按照设计要求进行搬运组件，避免组件搬运损伤。

(2)、个别光伏组件压块存在螺栓松动、紧固不到位情况，现场施工人员安装完成后要再次检查一遍，以免被大风吹动形成上下波动，造成光伏组件内部隐裂、断栅等。

(3)、检查巡视施工现场时，发现两块组件破裂，一块被转运叉车损伤、另一块人为损伤。要求施工单位现场负责人要对施工安装人员进行安装技术再交底。

3、集电线路铁塔吊装组立安全隐患较多，要求铁塔组立一定要把安全措施做到位，没有高空作业票禁止施工，吊装组立铁塔时一定要严格按照高空作业票内容核对后，方可进行作业。安全方面不容有一丝马虎。导线展放提前报备，准备充分后在进行施工。

5、电缆敷设完成及扁铁焊接完成后尽快报验，验收合格后抓紧时间回填。目前最主要的问题是同电缆沟内电缆间距预留不足需要整改，在以后的施工中

避免类似问题再次出现。

6、电缆在施工中也同样出现不同程度的损伤，在敷设电缆时一定要多加注意。在敷设时也要注意减少浪费。

总包项目部：

（一）、对本周工作进度进行汇报

三个标段基础桩工作已经结束，正在进行消缺工作。集电线路实际开挖 2 基、浇筑 3 基、铁塔吊装 22 基。箱变基础全部完成。支架安装 7.8MW，总计安装 43.7MW。组件安装 1.41MW，累计安装 1.91MW。实际开挖扁铁沟 8066 米，开挖电缆沟 7859 米，焊接 7141 米，布放 4 平方电缆 102625 米，布放高压电缆 1915 米，布放低压电缆 11535 米。箱变吊装 23 台。累计完成开挖扁铁沟 31347 米，电缆沟 33212 米，焊接扁铁 24113 米，布放 4 平方电缆 231111 米，布放高压电缆 7949 米，布放低压电缆 27314 米，铺砂盖砖 7580 米。

（二）、安全汇报

1、安全检查情况：

（1）、本周三上午开展联合安全检查一次，重点对 1，2，3 标段支架安装，电缆敷设，集电线路组塔立塔等工序安全质量情况进行检查。

（2）、项目部安全管理人员每日对各单位光伏区施工防火，人员安全帽佩戴，高处作业安全带的佩戴，吊装，车辆交通安全情况进行检查，要求各单位持续做好光伏区防火，车辆交通安全等工作，本周末发生任何安全事故。

2、安全培训教育情况：

（1）、6 月 1 日晚 19 点 30 分，项目部组织各施工单位管理人员及班组长开展安全月启动仪式，宣读传达安全月活动要求及安排，组织各单位开展安全月主题横幅签字等活动。

（2）、集电线路，支架组件安装，高低压电气新进场施工人员三级安全教育持续开展。

3、下周工作计划

（1）、持续做好新入场人员三级安全教育及交底工作。

(2)、按要求开展安全月相关活动。

(3)、做好集电线路高处作业，高低压电气接地扁铁焊接，铁塔组立吊装作业票办理及审批。

(4)、要求各单位做好疫情防控工作，储备防疫物资，做好来访人员排查登记。

北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目监理项目部

2021 年 06 月 02 日



签到表

时间 2021年5月01日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	备注
田国海	正衡管理	总工	15978737925	
喻超	= =	安全	17773370307	
陈以霞	东一江		1753186851~	
张善纪			18503265090	
刘东	TBEA	次日经理	13394796801	
许佳	TBEA	设备经理	17506390124	
徐景	TBEA	土建	18737138232	
王振东	TBEA	土建	1804794449	
魏万成	~ :	土建	18295178709	
曹金荣	中信德	安装	1890684493	
张利	中信德	安装	13339058980	
魏家欣	中信德	安装	13569231579	
杜晓刚	湖州中安	负责人	13197093869	
黄宇信	湖州中安	负责人	15005618955	
马永银	元亨电力	技术员	1520685866	
周蔚	元亨电力	安全员	18209646010	
马俊保	元亨电力	负责人	15729573332	
孙航	宁夏中安	电气	15909533330	

签到表

时间： 年 月 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	备注
陈 明	江苏电力	电气	17695011182	
李 明	江苏电力	电气	17695118400	
刘 浩	陕西电力	负责人	15109113133	
吴文勇	陕西电力	负责人	18092145980	
王 强	湖北电力		18103144811	
刘 瑞	TBEA	电气	18729981654	
魏 霞	TBEA	资料	18591775223	
齐 华	TBEA	电气	1830118279	
陈 志	宿州中安	安全员	17310077958	
周 凌	元方电力	安全员	15379645131	
陈 川	宁夏电力	电气	18393970888	
田 彦	宁夏电力	电气	17693202336	
杨 玉	宁夏电力	电气	17695034775	
余 强	宁夏电力	电气	17695013800	
马 芳	宁夏电力	电气	17693205997	
马 浩	宁夏电力	电气	12209602711	
吴 强			15378439067	
王 君			13688268213	

