

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：JXM8 -JLLH-022

会议地点	升压站会议室	会议时间	2021年10月21日
会议主持人	徐存辉		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第二十二期			
参会人员：陈坚、赵兵、张杰、徐存辉、戚平、韩翔雨、曹均帅、陈大爽、张正华			
会议主要内容： 2021年10月21日，在升压站会议室召开本项目第二十二次监理例会，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周支架安装完成95组，累计完成593组；组件共安装完成0组，累计完成403组，累计安装容量16.65MW，累计完成占比46.03%；（1）3*30支架安装完成70组，累计完成434组，占比63.36%；组件安装完成0组，累计完成331组，累计完成14.45MW，占比48.32%；（2）3*21支架安装完成25组，累计完成159组，占比77.94%；组件安装完成0组，共计完成72组，累计完成2.2MW，占比35.29%；3、逆变器安装0台，累计完成50台；4、32、33#、35#桩头除锈完成432根；5、本周截桩88根，累计完成420根；6、500*200桥架安装0米，累计安装168米，占比21.82%；7、300*200桥架安装42米，累计安装1020米，占比31.58%；8、200*200桥架安装0米，累计安装164米，占比23.91%；9、逆变器4m ² 电缆放线本周完成25343米，累计完成51995米，占比19.11%；10、本周低压120放线868米，累计完成868米，120接线完成128个，累计完成128个； B、下周主要工作安排：1、桩头打磨防腐560个；2、支架安装70组，组件安装70组；3、32#、33#方阵鱼塘注水；4、逆变器安装30台，500*200桥架安装100米，300*200桥架安装300米，200*200桥架安装100米；5、电缆放线完成20%； D、需要协调问题：1、部分区域支架桩入土深度较浅，需加固方案；（业主回复：会后沟通） 2、因480和485组件供货问题，组串调整后光伏线用量增加；（业主回复：会后沟通） 2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周光伏支架、组件安装38组，共计安装容量1.488465MW，占比5.67%；光伏支架、组件累计完成485组，累计安装容量20.166300MW，累计完成占比88.99%；2、500*200电缆桥架安装60米，累计安装1042米，占比179.65%；3、1*4mm光伏电缆敷设6000米，累计敷设97572米，占比54.73%； B、下周主要工作安排：1、下周计划安装光伏支架、组件1.4652MW，占比6.77%。2、下周计划光伏支架、组件散料。3、下周计划施工44#、45#方阵组串汇线，桥架安装。4、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。5、下周计划44#、45#方阵逆变器安装。6、下周计划完成一标段光伏场区集电线路电缆敷设；7、下周计划完成1*4mm光伏电缆12000米敷设工作，占比6.73%；8、下周计划完成3*120低压电缆1600米敷设工作，占比11.81%； D、需要协调问题：1、支架到货材料混装，到货型号与现场不匹配（业主回复：先与标段一调换，			

后期让厂家补)

3、广西嘉能电力建设有限公司:

A、本周主要工作汇报: 1、站内土建收尾工作完成 95%; 2、电流互感器升流试验完成 95%; 3、电缆耐压试验完成 100%; 4、一次设备耐压交接试验完成 100%; 5、主变局放试验完成 100%; 6、主变油池鹅卵石施工完成 100%; 7、计量部分改造工作施工完成 90%;

B、下周主要工作安排: 1、站内土建收尾工作; 2、电流互感器升流试验; 3、计量专业验收; 4、第三方竣工验收; 5、110kV 高通线停电互感器变比调整工作;

D、需要协调问题: 无

二、监理单位的要求及安全文明施工:

韩翔雨: (资料) 1、下发的通知单按时闭环; 2、工程资料应与工程实际进度同步进行;

徐存辉(总监代表兼土建): 1、接地焊接必须按照规范要求焊接, 完成后必须涂刷防腐; 2、支架螺丝螺母必须要加固到位; 3、通知单必须按期闭环; 4、4平方电缆必须按照图纸设计及规范要求进行施工, 剩余线缆严禁出售; 5、标段一高压桥架抓紧进行施工(施工单位回复: 后天具备放电缆条件), 标段二照常制作电缆头; 6、标段一120线缆抓紧时间施工; 7、标段一组件安装工程抓紧施工, 做好技术交底, 确保工程质量; 8、现场树木抓紧进行清理; 9、标段一鱼塘翻船问题, 做好安全交底; 10、标段一做好材料统计, 缺少的抓紧补齐; 11、现场民工打卡, 抓紧落实到位, 数据进行统计收集;

三、建设单位提出的意见及会议确定事宜：

赵兵：（光伏区负责人兼职土建）1、标段一施工人数不满足现场施工；2、高压桥架2021年10月22日必须完成，23日电缆放完，确保并网节点如期完成；3、36-39#桥架22日下午具备放电缆条件；4、最迟25日电缆施工完成；

张杰：（升压站负责兼职电气）：1、线缆敷设不符合规范要求；2、敷设记录及试验记录抓紧上报；3、标段一上报的图纸不合理，体现不出现场实际情况，估算工程量，以正式邮件形式上报；4、并网前电气安全，光伏区电气施工做好安全交底，管理人员严格管控，自查自检，确保安全无误；

陈坚：（项目经理）：1、27号-28号有领导来检查，5-6天时间把施工现场零碎材料整理干净，码放整齐；2、标段一施工计划出具正式报审文件，今天完善到位；3、集电线路交叉作业做好协调和沟通；4、送电从外到里面送，确保完好，确保安全无误，11月底所有施工完成后进行送电，确保送电区域无人；5、后期施工人员安全意识较为松懈，管理人员加强现场的安全管控；6、26号晚上至28号停电，27号尽量把所有工作做完，把人员及分组情况安排到位；7、升压站首次送电，后续听运维安排，标段二出具人员安排动向报至监理单位，送电区域，线路上所有施工人员全部退场，出具送电安全方案，进行上报，送电完成后统计未完成工作，确定好安全管理人员进行实时监督管理现场，确保安全无误；8、标段二做好影像资料拍摄工作；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 安徽中建富华能源建设有限公司 四川浩能新能源有限公司 广西嘉能电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年10月21日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：