

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：JXM8 -JLLH-025

会议地点	升压站会议室	会议时间	2021年11月11日
会议主持人	徐存辉		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第二十五期			
参会人员：赵兵、张杰、徐存辉、韩翔雨、张兵、陈大爽、张正华			
会议主要内容： 2021年11月11日，在升压站会议室召开本项目第二十五次监理例会，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周支架安装完成13组，累计完成840组；组件共安装完成117组，累计完成730组，累计安装容量30.57MW，累计完成占比84.51%；2、逆变器安装11台，累计完成74台；3、1)500*200桥架安装0米，累计安装222米，占比28.83%；2)300*200桥架安装72米，累计安装1742米，占比59.05%；3)200*200桥架安装0米，累计安装686米，占比100.00%；4、逆变器4m ² 电缆放线本周完成31328米，累计完成112426米，占比41.31%；5、本周低压120放线1180米，累计完成8925米，占比42.34%，120接线完成39个，累计完成63个；6、本周一标并网3000960w，累计并网3000960W； B、下周主要工作安排：1、支架安装70组，组件安装140组；2、32#、33#方阵鱼塘注水；3、逆变器安装30台，300*200桥架安装300米；4、光伏线敷设30000米； D、需要协调问题：檩条缺损已报支架厂家，二标那边多卸货120根，目前只能退30根，厂家没有明确回复；（业主回复：会后沟通） 2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周光伏支架、组件安装14组，共计安装容量0.523715MW，占比2.56%；光伏支架、组件累计完成545组，累计安装容量21.955945MW，累计完成占比100.00%；2、本周完成逆变器安装10台，累计安装逆变器80台，占比100.00%；3、本周完成低压电力电缆3*4mm ² 敷设90米，累计敷设140米，占比100.00%；4、本周完成低压电力电缆4*10mm ² 敷设90米，累计敷设140米，占比100.00%；5、本周完成计算机电缆2x2x1.0mm ² 敷设90米，累计敷设140米，占比100.00%；6、3*150高压电缆敷设182米，累计敷设1572米，占比97.82%；7、3*95高压电缆敷设50米，累计敷设105米，占比43.38%；8、本周完成3*150高压电缆头制作7个，累计完成10个，占比71.42%；9、本周完成3*95高压电缆头制作4个，累计完成8个，占比100.00%；10、光纤电缆熔接1套，累计完成1套，占比14.00%；11、本周并网容量21.955945MW。累计并网容量21.955945MW，占比100%；12、通讯柜安装9台，累计安装14台，占比100%； B、下周主要工作安排：1、下周计划施工45#方阵组串汇线。2、下周计划完成1*4mm ² 光伏电缆12000米敷设工作，占比6.73%。3、现场垃圾材料清理。4、电缆高压试验； D、需要协调问题：无			

3、广西嘉能电力建设有限公司：

A、本周主要工作汇报：1、消缺整改；

B、下周主要工作安排：1、资料组卷；

D、需要协调问题：无

二、监理单位的要求及安全文明施工：

韩翔雨：（资料）1、现场已完成的工程，抓紧组卷；2、做好每日出入场所的登记工作，进场施工必须进行扫码，拍照并发至管理群；3、做好现场及生活区的消杀工作；4、加强现场安全管理工作；

徐存辉（总监代表兼土建）：1、标段二消缺人数较少；2、标识标牌抓紧订做；3、标段一进度仍然滞后，统计现场缺少物资，抓紧沟通；4、加强安全管理力度，做好疫情防控工作；5、带电设备做好警戒警示工作；6、

三、建设单位提出的意见及会议确定事宜：

赵兵（光伏区负责兼土建专工）：1、明天标段二把支架檩条全部清除场地；2、保险统计今天做完；3、带电箱变全部上锁；

张杰（升压站负责兼电气专工）1、升压站需要厂家解决问题，会后沟通；2、标段二并网容量、组件安装容量表格抓紧编制周日前必须上报，周报与现场实际内容不符；3、现场摇绝缘记录必须留存影像资料；4、周六之前标段二做好现场自检工作，发现缺陷及时整改，做好记录上报至监理，自检完成后三方汇检，两个标段互相检查；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 安徽中建富华能源建设有限公司 四川浩能新能源有限公司 广西嘉能电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年11月11日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：