

会 议 纪 要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：JXM8 -JLLH-024

会议地点	升压站会议室	会议时间	2021 年 11 月 04 日
会议主持人	徐存辉		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第二十四期			
参会人员：陈坚、张杰、韦志逢、徐存辉、韩翔雨、曹均帅、陈大爽、张正华			
会议主要内容： 2021 年 11 月 04 日，在升压站会议室召开本项目第二十四次监理例会，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周支架安装完成 50 组，累计完成 828 组；组件共安装完成 98 组，累计完成 613 组，累计安装容量 25.61MW，累计完成占比 70.79%；（1）3*30 支架安装完成 48 组，累计完成 632 组，占比 92.26%；组件安装完成 95 组，累计完成 525 组，累计完成 22.92MW, 占比 76.64%；（2）3*21 支架安装完成 2 组，累计完成 196 组，占比 96.08%；组件安装完成 3 组，共计完成 88 组，累计完成 2.69MW, 占比 43.14%；3、逆变器安装 8 台, 累计完成 63 台；4、332、33#、35#桩头除锈完成 620 根；5、本周截桩 6 根，累计完成 474 根 6、500*200 桥架安装 0 米，累计安装 222 米，占比 28.83%；7、300*200 桥架安装 434 米，累计安装 1671 米，占比 56.61%；8、200*200 桥架安装 0 米，累计安装 686 米，占比 100.00%；9、逆变器 4m²电缆放线本周完成 17325 米，累计完成 81098 米，占比 29.8%；10、本周低压 120 放线 6458 米，累计完成 7745 米，120 接线完成 0 个，累计完成 24 个； B、下周主要工作安排：1、桩头打磨防腐 360 个；2、支架安装 70 组，组件安装 140 组；3、32#、33#方阵鱼塘注水；4、逆变器安装 30 台，500*200 桥架安装 100 米，300*200 桥架安装 300 米；5、光伏线敷设 30000 米； D、需要协调问题：1、部分区域支架桩入土深度较浅，需加固方案；（业主回复：会后沟通） 2、因 480 和 485 组件供货问题，组串调整后光伏线用量增加；（业主回复：会后沟通） 3、支架檩条与斜梁加固，采用 M12U 型直角螺栓加防松螺母加固方案已得到设计院初步认可，现场试验后大面积开展；（业主回复：会后沟通） 2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周光伏支架、组件安装 18 组，共计安装容量 0.571895MW，占比 3.30%；光伏支架、组件累计完成 531 组，累计安装容量 21.43223MW，累计完成占比 97.43%；2、本周完成逆变器安装 5 台，累计安装逆变器 70 台，占比 87.25%；3、1*4mm 光伏电缆敷设 19083 米，累计敷设 139569 米，占比 80.73%；4、500*200 电缆桥架安装 88 米，累计安装 1228 米，占比 100%；5、低压电力电缆 4*10mm² 敷设 20 米，累计敷设 50 米，占比 35.71%；6、计算机电缆 2x2x1.0mm² 敷设 20 米，累计敷设 50 米，占比 35.71%；7、3*120 高压电缆敷设 151 米；			

B、下周主要工作安排：1、下周计划安装光伏支架、组件 0.19927MW，占比 0.09%。2、下周计划光伏支架、组件散料。3、下周计划施工 45#方阵组串汇线。4、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。5、下周计划 45#方阵逆变器安装。6、下周计划完成一标段光伏场区集电线路电缆敷设；7、下周计划完成 1*4mm 光伏电缆 12000 米敷设工作，占比 6.73%；

D、需要协调问题：无

3、广西嘉能电力建设有限公司：

A、本周主要工作汇报：1、一次设备已经投运完成；2、接地变及地调相关事宜需整改；3、消缺工作进行中；

B、下周主要工作安排：1、资料组卷；

D、需要协调问题：无

二、监理单位的要求及安全文明施工：

韩翔雨：（资料）1、下发的通知单按时闭环；2、做好疫情管控相关事宜，定期检测施工人员体温并做好记录；3、现场劳保用具未分发到位，个别施工人员未佩戴安全帽及安全带；4、现场安全管理人员务必履行到位自己本职工作；

徐存辉（总监代表兼土建）：1、送电区域注意安全；2、现场所排查出23条问题，已下发监理工作联系单详见（ZHJL-LXD-011）3、标段一进度滞后，确保安全和质量前提下完成节点任务；4、标段一务必确保本月底全容量并网；

三、建设单位提出的意见及会议确定事宜：

韦志逢（运维）：1、所有带电箱变围栏都要上锁；2、通讯施工尽快接入站内；3、做好并网容量表的记录工作；4、光伏厂区安全标识牌尽快完善进行规范化；5、升压站存在问题尽快处理，有困难及时沟通；6、光伏区存在缺陷先行自查，自检；

张杰（升压站负责兼电气专工）1、升压站缺陷抓紧时间整改；2、资料抓紧组卷进行移交；3、部分需要厂家处理的统计问题一次性处理；4、SVG防水重新施工；5、开关柜触点已经与厂家沟通；6、光伏区存在问题及时进行处理；7、安装组件容量表光伏区两家单位需进行编制并做好记录；8、光伏区两家单位做一份并网表格；9、通讯施工及监控做好收尾工作；10、监理抽查接地施工；11、工程已近尾声现场施工人员安全意识较为松懈，要求各单位安全管理人员加大安全管控；

陈坚：（项目经理）：1、2021年11月15日之前升压站所有收尾工作必须完成；2、2021年11月07日汇总问题并进行提交；3、升压站扩建工程竣工资料月底前做完；4、2021年11月25日前做好竣工资料；5、第三次质检验收前升压站施工单位可以先撤场；6、标段二存在问题及时进行整改；7、2021年11月20日左右组织内部竣工预验收，把存在缺陷提出，进行完善；8、农民工付款做好记录并及时结清款项；9、月底前标段二所有工作务必完成；10、标段一计划11月底工作全部完成，11月20日组件安装完，不得超过11月底；11、根据标段一完成情况计划12月中旬进行最后一次质检验收；12、12月底之前把试运行工作做完；13、标段一切实做好安全管理工作，做好安全交底工作；14、箱变钥匙已经回收，如果需要紧急停电，可以砸坏锁具，未有紧急情况严禁靠近带电区域；15、过路桥架相关安全指示牌，做规范化；16、疫情疫苗可以预约打第三针，如果有中高风险地区人员，严禁进入施工现场；17、工程已近尾声，切实做好现场管理工作，严禁麻痹大意，必须加强现场管理工作；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 安徽中建富华能源建设有限公司 四川浩能新能源有限公司 广西嘉能电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 11 月 04 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：