

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 编号：JXM8 -JLLH-020

会议地点	升压站会议室	会议时间	2021 年 10 月 07 日
会议主持人	徐存辉		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第二十期			
参会人员：陈坚、徐存辉、戚平、韩翔雨、曹均帅、许良杰、张正华			
会议主要内容： 2021 年 10 月 07 日，在升压站会议室召开本项目第二十次监理例会，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周引孔完成 20 根，累计完成 6163 个，占比 100.00%；打桩完成 823 根，桥架桩完成 82 根，累计完成 6121 根，占比 99.32%；2、本周支架安装完成 67 组，累计完成 433 组，组件共安装完成 59 组，累计完成 380 组，累计安装容量 15.64MW，累计完成占比 43.25%；（1）3*30 支架安装完成 56 组，累计完成 316 组，占比 46.13%；组件安装完成 52 组，累计完成 308 组，累计完成 13.44MW，占比 44.96%；（2）3*21 支架安装完成 11 组，累计完成 117 组，占比 55.45%；组件安装完成 7 组，共计完成 72 组，累计完成 2.2MW，占比 34.12%；3、34、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水作业；4、逆变器安装 11 台，累计完成 46 台；5、34、35#、36#、39#、40#桩头除锈完成 667 根；6、本周截桩 79 根，累计完成 332 根 7、支架材料进场 0MWp，累计进场 33.39MWp，组件进场 13.34MWp，累计 34.92MWp，300*200 桥架 310 米，200*200 桥架 36 米；8、1)500*200 桥架安装 66 米，累计安装 168 米，占比 21.82%；2)300*200 桥架安装 228 米，累计安装 768 米，占比 26.03%；3)200*200 桥架安装 0 米，累计安装 164 米，占比 23.91%； B、下周主要工作安排：1、桩头打磨防腐 560 个；2、支架安装 70 组，组件安装 70 组；3、34#、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水；4、逆变器安装 30 台，500*200 桥架安装 100 米，300*200 桥架安装 300 米，200*200 桥架安装 100 米 3；5、电缆放线完成 20%； D、需要协调问题：1、34#方阵北区支架桩 35 根，桥架桩 7 根，总计 42 根桩，施工困难，一米深淤泥，淤泥下全是石板，220 挖机下挖困难，急需该区域施工方案；（业主回复：会后协商）			

2、四川浩能新能源有限公司：

A、本周主要工作汇报：1、本周光伏支架、组件安装 42 组，共计安装容量 1.72854MW，占比 7.70%；光伏支架、组件累计完成 428 组，累计安装容量 17.451270MW，累计完成占比 78.53%；2、桥架、电缆施工：2.1、本周 1*4mm 光伏电缆敷设 34433 米，累计敷设 81736 米，占比 45.84%；2.2、本周 3*150 电缆终端接头制作安装 2 个，累计安装 2 个，占比 16.66%；2.3、本周 3*95 电缆终端接头制作安装 4 个，累计安装 4 个，占比 50.00%；2.4、本周 3*300 电缆终端接头制作安装 6 个，累计安装 6 个，占比 75.00%；2.5、本周 3*300 电缆中间接头制作安装 6 个，累计安装 12 个，占比 100.00%；2.6、铝合金式桥架 200*200 安装 218 米，累计安装 344 米，占比 100%；2.7、本周逆变器安装 22 台，累计安装 65 台，占比 81.25%；

B、下周主要工作安排：1、下周计划安装光伏支架、组件 1.52775MW，占比 8.6%。2、下周计划光伏支架、组件散料。3、下周计划施工 44#、45#方阵组串汇线，桥架安装。4、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。5、下周计划 44#、45#方阵逆变器安装。6、下周计划完成二标段光伏场区集电线路电缆敷设；7、下周计划完成 1*4mm 光伏电缆 12000 米敷设工作，占比 6.73%；8、下周计划完成 3*120 低压电缆 1600 米敷设工作，占比 11.81%；9、下周计划集电线路终端头制作及安装；

D、需要协调问题：无

3、广西嘉能电力建设有限公司：

A、本周主要工作汇报：1、二次设备调试及传动完成 95%；2、后台遥测、遥信、遥控厂站调试及核对完成 100%；3、电缆耐压试验完成 80%；4、一次设备耐压交接试验完成 90%；5、#2 主变局放试验完成 100%；6、电缆防火及封堵完成 90%；7、#2 SVG 地面硬化模板安装施工完成 100%；

B、下周主要工作安排：1、站内土建收尾工作；2、后台遥测、遥信与钦州供电局地调自动化调试及核对；3、电缆耐压试验；4、一次设备耐压交接试验；

二、监理单位的要求及安全文明施工：

韩翔雨：（资料）1、假期结束，资料抓紧完善；

戚平：（电气兼安全）：1、试验过程中做好相关安全防护；2、标段一突击施工，做好安全交底，相关防护物品落实到位；3、做好疫情防控台账；4、新进施工人员做好安全交底及技术交底；5、周五安全检查，不符合要求进行处罚；

徐存辉（总监代表兼土建）：1、各标段鱼塘进行清理；2、各箱变编号抓紧进行编制；3、39-40号低压电缆抓紧进行施工；4、标段一进度仍然滞后，要求合理有效的安排施工人员；5、行走通道要布置到位；6、各施工单位进行人脸打卡事宜抓紧落实；7、电缆必须固定到位；8、送电前必须进行验收，完成后才能送电；9、标段一接地工程抓紧施工，严格按照图纸设计及规范要求进行施工；

三、建设单位提出的意见及会议确定事宜：

陈坚：（项目经理）：1、标段一电缆抓紧施工；2、资料抓紧进行完善；3、实体工程抓紧施工；4、施工现场做好规整；5、施工现场做好收尾工作；6、文字性东西做好闭环；7、标段一、标段二进度抓紧；8、电气施工人员做好安全交底落实到个人；9、电气作业时管理人员必须到现场进行旁站；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 安徽中建富华能源建设有限公司 四川浩能新能源有限公司 广西嘉能电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 10 月 07 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：