

会议签到表

会议名称	监理例会		
会议时间	2021年07月15日		
会议地点	A 压站会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	陈 望	通威新能源	
2	王 杰	、	
3	曹均冲	四川送变电	
4	张 爽	中建富华	
5	郑利如	正信监理	
6	张正华	广西崇能电力	
7	马 斌	中建富华	
8	徐存辉	常州正源	
9	周 平	常州巴衡电力监理	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：JXM8 -JLLH-008

会议地点	升压站会议室	会议时间	2021年07月15日
会议主持人	徐存辉		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第八期			
参会人员：陈坚、赵兵、曹均帅、陈大爽、韩翔雨、张正华、马林玉、徐存辉、戚平			
会议主要内容： 2021年07月15日，在升压站会议室召开本项目第八次监理例会，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周暂未接收管桩；2、厂区支架材料进场1车；3、32#33#运桩主道路整修，打磨刷漆桩头完成328个；4、38#方阵引孔完成95根（引孔钻头已定做），累计完成1236根，占比19.85%；打桩65根，累计完成1145根，占比19.30%；5、37#、38#方阵鱼塘注水；6、210水挖抱桩34#、35#、38#方阵；7、新钻头已经定好，这两天会发货。 B、下周主要工作安排：1、下周计划GPS桩基放点500个；2、下周计划管桩引桩160根桩基，累计占比22.41%，打桩完成140根，累计占比21.66%；3、桩头打磨防腐600个； 4、材料到货情况：1、下周计划管桩到货：PHC-300-AB-70-8管桩到货1200根，累计占比62.96%，支架预计进场3MWP、组件预计进场2MWP。 C、质监资料整改情况：桩基施工方案、管桩的堆放和运输、植桩施工方案、见证取样管理制度以及桩基施工记录目前在整理当中，截桩施工方案要等二标段桩基检测后，在编制方案。至于现场的安全问题，后期会注意，安全措施会做到位。 D、需要协调问题：无 2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周8m混凝土管桩到货277根，占比10.49%；累计到货2395根，累计到货占比90.75%；2、本周7m混凝土管桩到货40根，占比4%；累计到货634根，累计到货占比63.4%。 3、支架材料到货：本周支架材料到货2车，累计配套材料到货4.320MW，占比19.97%。 4、桩基础施工：本周光伏支架管桩施工490根，占比13.78%；累计完成施工2233根，占比62.81%；桥架管桩施工42根，占比24.85%；累计完成施工117根，占比69.23%。 5、支架组件安装：本周41#方阵485W光伏支架组件安装1组，共计安装容量43650W；累计安装容量161505W。 B、下周主要工作安排：1、下周计划桩基放点500点，占比13.13%；2、下周计划管桩打桩500根桩基，占比13.13%；3、下周计划安装光伏支架、组件2MW，占比9.2%；4、下周计划光伏支架、组件散料。 5、材料到货情况：下周光伏支架到货5MW，占比23.11%。			

C、质监资料整改情况：桩基施工方案、管桩的堆放和运输、植桩施工方案、见证取样管理制度以及桩基施工记录目前在整理当中，桩基的检验批我们会在补一个批次。关于截桩方案，我方下周会停止施工，然后对已截的桩进行检测，等检测报告出来后，看截桩是否影响桩基的承载力，若不影响，那就根据目前的截桩后的处理方法编制截桩方案，若影响，就拔出已施工桩基，重新施工。

D、需要协调问题：无

3、广西嘉能电力建设有限公司：

A、本周主要工作汇报：1、2#主变进线间隔设备基础施工完成80%；2、主变进线间隔构架基础基础肯换填完成100%。3、35kV高压开关柜到货及安装就位完成100%。

B、下周主要工作安排：施工内容：1、2# 主变进线间隔构架基础施工。2、2# 主变进线间隔构架组装。3、SVG基础施工。

材料到货情况：1、等经混凝土杆到货100%；2、构架钢梁及爬梯到货100%。

C、质监资料整改情况：少了检测报告，已经和检测单位联系，会尽快出报告；现场的标示标牌已经定做，会尽快安装到位；进箱变时破坏的窗户已经恢复了。

D、需要协调问题：无

二、监理单位的要求及安全文明施工：

韩工（资料员）：我们的整改资料就是补足编制依据，关于截桩，要根据施工单位进行的记录我们补足监理的见证记录。

徐存辉（总监代表）：1、质监已经结束，专家提出的各家单位的资料整改，整改要细、要全，关于沉降观测要做，二标段的箱变基础、一标段的引孔后沉桩后的桩基，要做几各试验点，记录数据；

2、支架安装是要注意安全，配备好安全用品；

3、高温期间要做好防暑降温措施，合理安排作息时间；

4、材料堆放的问题，桩基堆放要按照规范要求的层数进行堆放，组件一定要堆放在平整的场地，对材料的成品保护要特别注意；

5、一标段的进度缓慢，本周基本没有施工，要尽快调整加快进度；

三、建设单位提出的意见及会议确定事宜：

赵兵（光伏区施工管理及土建专工）：1、质监提出问题要尽快整改，下周四把整改回复资料提交给专家组；我们这边下个礼拜三把整改的资料（除了桩基的截桩方案）整理汇总到监理。

陈坚（项目经理）：

- 1、这周完成了质监验收工作，但是各家单位没有把各家单位的质监资料整改情况进行汇报；
- 2、标段一现场安全的问题要注意，安装支架时的浮船要固定到位，施工时一定要佩戴安全带。支架安装的方案里安全这块一定要有。
- 3、专家提出升压站窗户处的主筋被破坏，首先要确定主筋是否被破坏，若破坏了，拿出方案，进行整改，整改时要做记录。把主筋恢复形成一个方案，报监理审核，相关的技术文件也要有。
- 4、专家提出的机具和人行的走道，要分开设置，这个也必须要有安全整改记录。
- 5、下个礼拜一开个关于整改资料的会议，主要是关于对整改资料的情况和存在的难点有哪些进行说明。

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 安徽中建富华能源建设有限公司 四川浩能新能源有限公司 广西嘉能电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年07月16日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：