

会 议 纪 要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：JXM8 -JLLH-013

会议地点	升压站会议室	会议时间	2021 年 08 月 19 日
会议主持人	徐存辉		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第十三期			
参会人员：陈坚、赵兵、张杰、徐存辉、戚平、韩翔雨、陈大爽、曹均帅、张正华			
会议主要内容： 2021 年 08 月 19 日，在升压站会议室召开本项目第十三次监理例会，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周接收管桩 0 根，占比 95.91%；2、485w 组件进场 0 块，累计 17859 块，480w 组件进场 0 块，累计 6944 块（11.99MW），占比 32.62%；3、打磨刷漆桩头完成 66 个；4、引孔完成 412 个，累计完成 3079 根，占比 49.44%；打桩 287 根，累计完成 2458 根，占比 41.43%，桥架桩完成 13 根，累计完成 99 根，占比 33.4%；5、34#、35#方阵鱼塘注水；6、3*30 支架安装 14 组，3*21 支架安装 12 组，累计完成 1.392MW, 占比 3.79%；7、3*30 组件安装 6 组，3*21 支架安装 3 组，累计完成 0.942MW, 占比 2.57%； B、下周主要工作安排：1、下周计划 GPS 桩基放点 1200 个；2、下周计划管桩引桩 1120 根桩基，累计占比 67.42%，打桩完成 980 根，占比 57.96%；3、桩头打磨防腐 560 个；4、支架组件、安装 74 组；5、36#、37#、38#、39#、40#方阵鱼塘注水； 4、材料到货情况：1、下周计划管桩到货：支架预计进场 6MWP、组件预计进场 6MWP。 D、需要协调问题： 2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：1、桩基础施工：1.1 本周光伏支架管桩施工 169 根，占比 4.75%；累计完成施工 3547 根，占比 99.77%；1.2 本周光伏桥架管桩施工 22 根，占比 13.01%；累计完成施工 170 根，占比 100.59%；2、支架组件安装：2.1 本周 485W 光伏支架、组件安装 24 组，共计安装容量 1.20410MW；光伏支架、组件累计安装 147 组，累计安装容量 5.945130MW，累计完成占比 26.97%；3、箱变施工：3.1 本周完成 35#、38#箱变基础平台施工，累计完成 12 座，占比 85.71%；4、材料到货：4.1 本周 8 米管桩到货 1 车，总计 27 根，累计到货 2640 根,8 米桩共计 2639 根，累计到货占比 100.03%；4.2 本周支架材料到货 3 车，支架配套材料到货 16.517MW, 占比 76.35%； B、下周主要工作安排：1、下周计划安装光伏支架、组件 1.52775MW，占比 8.6%；2、下周计划光伏支架、组件散料；3、下周计划完成施工 2 台箱变平台浇筑，占比 14.28%；4、下周计划施工 43#方阵组串汇线，桥架安装。 D、需要协调问题：无			

3、广西嘉能电力建设有限公司： A、本周主要工作汇报：1、#2 主变进线间隔 AIS 设备安装完成 95%；2、#2 SVG 设备安装完成 80%；3、主变本体就位安装完成 100%； B、下周主要工作安排：1、#2 主变进线间隔 AIS 设备安装；2、#2 SVG 设备安装；3、主变附件安装； 二、监理单位的要求及安全文明施工： 戚平：（安全兼电气）：1、新进人员疫情防控信息台账及时更新；2、工作面较大，雨水较多，线缆敷设一定按照规范施工，所有接头，高压线缆提前报验，才能进行下道施工； 徐存辉（总监代表兼土建）：1、标段二桩基施工已经完成，截桩必须统计及上报，超出范围必须加固；2、组件安装速度较慢，人员需增设；3、标段一安装质量太差，此事已经下发通知单；4、标段二支架泥土太多，组件泡水抓紧倒运出干燥平整地；5、考勤打卡各单位抓紧实施，以免引起纠纷；6、标段一人员不够且技术交底及安全交底未落实到个人；7、安全时刻警钟长鸣，切勿马虎大意； 三、建设单位提出的意见及会议确定事宜： 赵兵（光伏区施工管理及土建专工）：1、标段一进度滞后，较为缓慢；2、标段二集电线路施工放线抓紧施工；3、工人必须做好管理，避免发生纠纷； 张杰（升压站施工管理及电气专工）：1、升压站乙供材料下周全部到位；2、准备工作要抓紧；3、重要设备抓紧落实；4、端子箱下周五之前到货、线夹及影流下周四之前到货、空缆下周二之前到货；5、开关柜及二次接线抓紧进行施工，月底完成；6、单体实验设备早些到场，抓紧安排后续工作；7、九月初升压站要基本完工；8、事故油池抓紧施工；9、光伏区所有物资箱变六台及红黑线已经全部发出；10、桥架明后天发货；11、光伏区设备已经齐全；12、月底箱变发货；13、集电线路已经开始施工，管理人员需去现场指导作业； 陈坚（项目经理）：1、下礼拜组件到货检；2、物资较多，规划好堆放地点；3、月底之前安装4-5MW组件；4、现场进度要抓紧；5、人员打卡务必执行，避免后期纠纷，每周统计上报；6、事故油池后天开始施工；7、安全时刻注重，注意防雷；8、临电及时巡查，定期试验；			
主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 安徽中建富华能源建设有限公司 四川浩能新能源有限公司 广西嘉能电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 08 月 20 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：