

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：JXM8 -JLLH-019

会议地点	升压站会议室	会议时间	2021 年 09 月 30 日
会议主持人	徐存辉		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第十九期			
参会人员：陈坚、徐存辉、戚平、韩翔雨、曹均帅、许良杰、蓝宁宁			
会议主要内容： 2021 年 09 月 30 日，在升压站会议室召开本项目第十九次监理例会，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周引孔完成 526 根，累计完成 6143 个，占比 99.68%；打桩完成 355 根，桥架桩完成 15 根，累计完成 5216 根，占比 84.63%；2、本周支架安装完成 30 组，累计完成 366 组；组件共安装完成 60 组，累计完成 321 组，累计安装容量 13.16MW，累计完成占比 36.39%；（1）3*30 支架安装完成 26 组，累计完成 260 组，占比 37.96%；组件安装完成 54 组，累计完成 256 组，累计完成 11.17MW，占比 37.37%；（2）3*21 支架安装完成 4 组，累计完成 106 组，占比 50.24%；组件安装完成 6 组，共计完成 65 组，累计完成 1.99MW，占比 30.81%；3、34、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水作业；4、逆变器安装 11 台，累计完成 35 台；5、34、35#、36#、39#、40#桩头除锈完成 667 根；6、本周截桩 93 根，累计完成 253 根；7、支架材料进场 0MWp，累计进场 33.39MWp，组件进场 13.34MWp，累计 34.92MWp，300*200 桥架 310 米，200*200 桥架 36 米；8、1)500*200 桥架安装 102 米，累计安装 102 米，占比 13.25%，；2)300*200 桥架安装 288 米，累计安装 540 米，占比 18.31%；3)200*200 桥架安装 104 米，累计安装 164 米，占比 23.91%； B、下周主要工作安排：1、下周计划 GPS 桩基放点 20 个；2、下周计划管桩引孔 20 根桩基，累计占比 100%，打桩完成 947 根，占比 100%；3、桩头打磨防腐 560 个；4、支架安装 70 组，组件安装 70 组；5、34#、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水；6、逆变器安装 30 台，500*200 桥架安装 100 米，300*200 桥架安装 600 米，200*200 桥架安装 100 米；7、下周计划到货：组件预计进场 1.2MWp； D、需要协调问题：无			

2、四川浩能新能源有限公司：

A、本周主要工作汇报：1、支架组件安装：1.1、本周光伏支架、组件安装 45 组，共计安装容量 1.78092MW，占比 8.23%；光伏支架、组件累计完成 386 组，累计安装容量 15.722730MW，累计完成占比 70.82%；2、箱变施工：2.1、本周完成 32#-40#箱变不锈钢围栏施工；40#-39#箱变平台楼梯步道施工，32#-38#箱变平台电缆吊架施工；3、逆变器安装 3.1、本周 1*4mm 光伏电缆敷设 6823 米 累计敷设 47303 米，占比 26.53%；3.2、本周 3*300 中压电缆敷设 1653 米，累计敷设电缆 7046 米，占比 81.30%；3.3、本周光缆 24B1 敷设 1653 米，累计敷设光缆 7046 米，占比 96.23%；3.4、本周 500*200 电缆桥架安装 482 米，累计安装 982 米，占比 169.31%；3.5、本周 3*120 低压电缆敷设完成 2704 米，累计完成 6983 米，占比 58.92%；3.6、本周逆变器安装 9 台，累计安装 43 台，占比 53.75%；3.7、本周完成高压电缆中间接头 5 个，占比 41.66%；4、本周桥架材料到货 1 车，500*200 桥架 648 米，累计到货 1228 米；

B、下周主要工作安排：1、下周计划安装光伏支架、组件 1.52775MW，占比 8.6%。2、下周计划光伏支架、组件散料。3、下周计划施工 41#、42#方阵组串汇线，桥架安装。4、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。5、下周计划 42#、41#方阵逆变器安装。6、下周计划完成一标段、二标段光伏场区集电线路电缆敷设 7、下周计划完成 1*4mm 光伏电缆 12000 米敷设工作，占比 6.73%；8、下周计划完成 3*120 低压电缆 1600 米敷设工作，占比 11.81%；9、下周计划集电线路中间接头、终端头制作及安装；

D、需要协调问题：无

3、广西嘉能电力建设有限公司：

A、本周主要工作汇报：1、35kV 电缆头安装完成 100%；2、#2 主变进线间隔试验完成 100%；3、二次设备调试及传动完成 90%；4、后台遥测、遥信、遥控厂站调试及核对完成 80%；5、电缆耐压试验完成 70%；6、一次设备耐压交接试验完成 80%；7、#2 主变局放试验完成 60%；8、新增互感器校验完成 100%；

B、下周主要工作安排：1、二次设备调试及传动；2、后台遥测、遥信、遥控厂站调试及核对；3、电缆耐压试验；4、一次设备耐压交接试验；5、#2 主变局放试验；6、35kV 电缆头安装；

二、监理单位的要求及安全文明施工：

韩翔雨：（资料）1、质检验收确定日期为 2021 年 10 月 11 日，要求 10 月 8 日把资料带至升压站会议室根据大纲逐条排查；

戚平：（电气兼安全）：1、防暑降温措施继续执行；2、假期期间做好疫情防控工作做好相关记录；3、过节放假期间做好施工机械管理；

徐存辉（总监代表兼土建）：1、假期值班表安排好；2、下班时做好教育晚上喝酒坚决不能寻声滋事；3、标段二现场建筑垃圾及时进行清理；4、工资表抓紧时间进行上报；5、标段一做好人员流动管控；6、现场做好成品保护工作；7、标段一电气施工人员抓紧安排到位；8、标段一做好现场安全文明施工工作；

陈坚：（项目经理）：1、并网前主变试验比较重要，数据收集至资料员那里；2、资料员抓紧把资料整理到位；3、升压站资料按照实际做完，相关试验资料做好收集工作；4、做好土建收尾工作，现场所产生的垃圾及时清理；5、SVG百叶窗尽快安装，水抽干净；6、光伏资料按照实际来做；7、光伏区试验在质检验收前必须完成；8、围栏、标识标牌、编号抓紧制作；9、检查路线做好合理安排；10、施工现场做好人脸识别打卡工作；11、10月并网网，业主公司过来检查；12、标段一进度要抓紧；13、做好现场相关资料闭环；14、过节期间做好现场安全管控工作；15、项目经理做好相关请假手续并上报（2021年10月01日上报）；16、并网前质检验收重视起来，细心一点；17、现场项目经理必须人证合一；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 安徽中建富华能源建设有限公司 四川浩能新能源有限公司 广西嘉能电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 10 月 01 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：