

# 会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：JXM8 -JLLH-012

会议地点	升压站会议室	会议时间	2021年08月12日
会议主持人	徐存辉		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第十二期			
参会人员：陈坚、赵兵、徐存辉、戚平、韩翔雨、陈大爽、曹均帅			
会议主要内容： 2021年08月12日，在升压站会议室召开本项目第十二次监理例会，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周接收管桩8米339根，6米10根，占比96%；2、485w组件进场0块，累计17859块，480w组件进场0块，累计6944块（11.99MW），占比32.62%；3、打磨刷漆桩头完成66个；4、引孔完成785个，累计完成2667根，占比42.82%；打桩717根，累计完成2171根，占比36.60%，桥架桩完成23根，累计完成86根，占比29.05%；5、34#、35#方阵鱼塘注水；6、3*30支架安装1组，3*21支架安装0组，累计完成0.594MW，占比1.76%；7、3*30组件安装2组，3*21支架安装2组，累计完成0.532MW，占比1.54%；8、安装目前到场30人左右，其他人员因为疫情原因暂时来不了，一周内调整至50-60人，上限60人，陆续到场；如果人手不够在挑一班大班组进场。9、上至80人，如果进度上不来，月底之前上第二班组。 B、下周主要工作安排：1、下周计划GPS桩基放点1200个；2、下周计划管桩引桩1130根桩基，累计占比60.97%，打桩完成980根，占比53.12%；3、桩头打磨防腐560个；4、支架组件、安装45组；5、34#方阵鱼塘注水； 4、材料到货情况：1、下周计划管桩到货：支架预计进场6MWP、组件预计进场6MWP。 D、需要协调问题：门口河道水排不干（业主回复：建议找当地人关水门） 2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：1、桩基础施工：1.1本周光伏支架管桩施工192根，占比5.4%；累计完成施工3378根，占比95.02%；1.2本周光伏桥架管桩施工9根，占比5.32%；累计完成施工148根，占比87.57%；2、支架组件安装：2.1本周485W光伏支架、组件安装24组，共计安装容量1.20410MW；累计安装容量4.949910MW，占比22.56%；3、箱变施工：3.1本周完成39#、40#箱变基础平台施工，累计完成10座，占比71.42%；3.2本周3150kV箱变安装6台，累计安装6台，3150kV箱变共计14台，累计安装占比42.85%；4、材料到货：4.1本周7m混凝土管桩到货50根，占比5%；累计到货999根，累计到货占比99.9%；4.2光伏铝合金式桥架材料到货1车；4.2.1铝合金式桥架300*200到货796米，铝合金式桥架300*200总计1300米，占比61.23%；4.2.2铝合金式桥架500*200到货526米，铝合金式桥架500*200总计580米，占比90.68%；4.2.3铝合金式桥架200*200到货126米，铝合金式桥架500*200总计344米，占比36.62%；4.3 3150kV箱变到货2车，总计6台，累计到货6台，3150kV箱变共计14台，累计到货占比42.85%；4.4、支架材料到货3车，支架配套材料累计到货10.664MW，占比49.29%；4.5、电缆材料材料到货1车；4.5.1中压电缆ZRC-YJLY23/3*300到货498米，累计到货9116米，占比105.19%；			

4.5.2 低压电缆 ZC-VJV-L-1.8/3kV-4\*10 到货 140 米，占比 100%；4.5.3 电力电缆 ZC-VJV0.6/1kV 3\*4 到货 140 米，占比 100%；4.5.4 光纤复合电缆 24B1 到货 7322 米，占比 100%；4.5.5 计算机电缆 DJYPVRP22-2\*2\*1 到货 140 米，占比 100%；4.5.6 低压电缆 ZRC-YJLHY23-1.8/3kV-3\*120 到货 9557 米，占比 80.64%；4.6 逆变器到货 2 车，总计 65 台、累计到货量 81 台，累计到货占比 101%；

B、下周主要工作安排：1、下周计划桩基放点 198 点，占比 5.19%；2、下周计划管桩打桩 198 根桩基，占比 5.19%；3、下周计划安装光伏支架、组件 1.52775MW，占比 8.6%；4、下周计划光伏支架、组件散料。5、下周计划完成施工 4 台箱变平台浇筑，占比 28.57%；6、下周计划施工 43#方阵组串汇线，桥架安装；

D、需要协调问题：无

3、广西嘉能电力建设有限公司：

A、本周主要工作汇报：1、#2 主变进线间隔 AIS 设备安装完成 80%；2、构架吊装安装完成 100%；

B、下周主要工作安排：1、#2 主变进线间隔 AIS 设备安装；2、#2 SVG 设备安装；

二、监理单位的要求及安全文明施工：

韩翔雨（资料员）：1、工程资料要与现场进度同步。2、被退回的疫情防控专项方案抓紧修改完成后重新上报；

徐存辉（总监代表兼土建）：1、雨季临时用电严格按照规范要求及方案进行指导作业；2、水塘施工用浮船，已经侧翻两次，一标单位必须拿出切实可行的方案来处理此事，确保安全；3、新进人员安全及技术交底必须落实到个人，人员行程信息及相关防疫工作必须到位，做好登记台账；4、现场支架安装不符合规范要求，各单位及时整改；5、成品保护必须做到位，现场组件部分已经浸泡在水中（标段二）；

6、逆变器严禁浸泡在水中；

三、建设单位提出的意见及会议确定事宜：

赵兵（光伏区施工管理及土建专工）：1、周汇报要灵活，不要比着文稿读，要结合现场实际情况且具有针对性；2、17号下午4点钟，去现场数人必须确保人数60人（安装）；24号上至80人，如未如期实现考核翻倍；3、考核单统一放至监理办公室；4、二标65人未满足，要求17号必须满足要求，否则进行考核；5、在附近租房的施工必须管控好，如果出现拖欠房租找上项目的，双倍进行扣除工程款；

陈坚（项目经理）：1、目前进度滞后，人数不满足现场施工；2、各单位抓紧增派施工人员；3、这个礼拜确定人员；4、下月中旬安排并网前质检验收；5、标段一如果满足不了现场施工进度，将增派其他队伍进行分担；6、8月底标段二安装工程至少做到80%；7、标段一在8月底安装工程至少做到30%；8、打卡记录抓紧统计；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 安徽中建富华能源建设有限公司 四川浩能新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 08 月 13 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发

签 发:

日 期: