

会 议 纪 要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：JXM8 -JLLH-015

会议地点	升压站会议室	会议时间	2021 年 09 月 02 日
会议主持人	徐存辉		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第十五期			
参会人员：陈坚、赵兵、徐存辉、戚平、韩翔雨、陈大爽、曹均帅、蓝宁宁			
会议主要内容： 2021 年 09 月 02 日，在升压站会议室召开本项目第十五次监理例会，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周引孔完成 805 根，累计完成 4460 个，占比 73.37%；打桩完成 420 根，桥架桩完成 163 根，累计完成 3614 根，占比 58.64%；2、本周支架安装完成 79 组，累计完成 158 组；组件共安装完成 37 组，累计完成 85 组，累计安装容量 1.88568MW，累计完成占比 5.13%；（1）3*30 支架安装完成 70 组，累计完成 120 组，占比 17.52%；组件安装完成 23 组，累计完成 55 组，累计完成 2.4MW，占比 8.03%；（2）3*21 支架安装完成 9 组，累计完成 38 组，占比 18.01%；组件安装完成 14 组，共计完成 30 组，累计完成 0.92MW，占比 14.22%；3、34、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水作业；4、34、35#、36#、39#、40#桩头除锈完成 440 根 5、37#方阵截桩完成 3 根，累计完成 15 根 6、200*200*6000 桥架到货 624 米，500*200*6000 桥架到货 384 米，300*200*6000 桥架到货 876 米，支架材料进场 5.28MWp；打桩 9 月 20 日到 25 号结束； B、下周主要工作安排：1、下周计划 GPS 桩基放点 1200 个；2、下周计划管桩引桩 640 根桩基，累计占比 81%，打桩完成 980 根，占比 74.7%；3、桩头打磨防腐 560 个；4、支架组件、安装 58 组；5、34#、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水； 5、材料到货情况：1、下周计划到货：支架预计进场 6MWP、组件预计进场 6MWP。 D、需要协调问题：无 2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：1、支架组件安装：1.1、本周 485W 光伏支架、组件安装 35 组，共计安装容量 1.37934MW，占比 6.37%；光伏支架、组件累计完成安装 215 组，累计安装容量 8.743095MW，累计完成占比 39.44%；2、箱变施工：2.1、本周 34#、37#箱变共计 2 台箱变吊装到位，累计吊装 14 台，占比 100%；3、逆变器安装：3.1、本周逆变器安装完成 19 台，累计完成 24 台，占比 29.62%；4、桥架、电缆施工：4.1、本周 300*200 电缆桥架安装 140.3 米，占比 10.79%；累计安装电缆桥架 484.3 米，占比 37.25%；4.2、本周 1*4mm 光伏电缆敷设 13243 米，占比 7.84%；累计敷设 17461 米，占比 10.10%；4.3、集电线路电缆沟开挖 447 米，累计开挖 952 米；4.4、本周 3*120 低压电缆敷设 2525 米，占比 21.30%；累计完成放线 2879 米，占比 24.29%；4.5、本周 3*300 中压电缆敷设 500 米，累计敷设电缆 500 米，占比 5.75%；4.6、本周光缆 24B1 敷设 500 米，累计敷设光缆 500 米，占比 6.28%；5、材料到货：5.1、本周 3150kV 箱变到货 1 车，共计 2 台；3150kV 箱变累计到货 14 台，占比 100%；5.2、本周光伏组件到货 18 车，共计容量 8615520W，累计到货容量 22999520W，累计到货占比 106.32%；5.2.1、本周 485W			

光伏组件到货 9 车，共计 8928 块；共计容量 4330080W，累计到货容量 13952480W；5.2.2、本周 480W 光伏组件到货 9 车，共计 8928 块；共计容量 4285440W，累计到货容量 9047040WW；

B、下周主要工作安排：1、下周计划安装光伏支架、组件 1.52775MW，占比 8.6%。2、下周计划光伏支架、组件散料。3、下周计划施工 41#、43#、42#方阵组串汇线，桥架安装。4、下周计划高压集电线路电缆沟开挖。5、下周计划 43#、41#方阵逆变器安装。6、下周计划完成 43#箱变到升压站集电线路电缆敷设；

D、需要协调问题：无

3、广西嘉能电力建设有限公司：

A、本周主要工作汇报：1、一、二次电缆敷设完成 40%；2、#2 SVG 施工围网安装完成 30%；3、一次导线安装完成 80%；4、主变绝缘油真空注油完成 100%；5、端子箱安装完成 100%；

B、下周主要工作安排：1、一、二次电缆敷设；2、一次导线安装；3、事故油池施工；4、#2 SVG 施工围网安装；

二、监理单位的要求及安全文明施工：

戚平：（安全兼电气）：1、单体设备试验，主变测验了，其他还没测试；2、交叉作业做好协调工作，与站内人员多沟通多交流，室外回填所产生的的垃圾及时进行清理；3、升压站资料出去前期文件已经报审，过程资料全部未见；4、过程资料下周五之前到位（升压站）；5、光伏区安全问题，通过安全检查反映出；

韩翔雨：（资料）1、各单位 12 号来升压站进行资料审查，整理；

徐存辉（总监代表兼土建）：1、升压站接地扁铁方向做反，不符合相关规范要求；2、标段一现场管理人员要在现场合理有效的指导作业；3、现场做好成品保护，对已破损的组件进行清场处理，设备安装做好安装记录；4、现场操作平台严禁使用檩条做为搭设材料；5、现场交叉作业做好沟通和协调作业；6、现场施工工序做好自检，然后进行报验；7、做好疫情管控工作；

三、建设单位提出的意见及会议确定事宜：

赵兵（光伏区施工管理及土建专工）：1、标段一进度不太理想，技术不熟练的项目管理人员加强人员学习，做好安全技术交底；2、各单位现场任何事情都要有纸质性文件，做好流程签字审批手续；3、升压站扩建工程嘉能单位现场负责人多次未参加会议且未说明理由，对其进行相关经济考核累计；4、一次线下周二完成，如未完成将根据合同进行考核；5、围栏10号之前全部完成；6、各单位把施工人员保险买好；7、下次质检是并网前质检是并网前质检验收，按照完成部分，资料进行核查，光伏区确定投产哪些区域，全部按照完成的来做，其他按照实际情况来做；

陈坚（项目经理）：1、事故油池抓紧施工；2、下周五升压站停电；3、下周把升压站单体试验全部做完；4、协调事情所有信息行程纸质文件或电子版，报至监理单位及建设单位；5、项目部编制一个情况说明报至建设单位；6、质检验收暂时推到国庆节后；7、并网所有的电气工程要完成；8、四平方线本周内把这件事落实到位；9、线头制作必须按照施工工艺去做，防爆端子设计确认；10、组件检测抓紧测；11、安全意识较为放松，项目不管任何事情必须及时通报；12、目前进度稍微好转，继续保持；13、标段一管理人员较少，要求增设来知道现场施工人员作业；14、施工群里及时上传施工照片；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 安徽中建富华能源建设有限公司 四川浩能新能源有限公司 广西嘉能电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 09 月 03 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：