

会议纪要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：JXM8 -JLLH-018

会议地点	升压站会议室	会议时间	2021 年 09 月 23 日
会议主持人	徐存辉		
会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第十八期			
参会人员：赵兵、张杰、徐存辉、戚平、韩翔雨、张兵、陈大爽、张正华			
会议主要内容： 2021 年 09 月 23 日，在升压站会议室召开本项目第十八次监理例会，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司： A、本周主要工作汇报：1、本周引孔完成 498 根，累计完成 5617 个，占比 91.14%；打桩完成 423 根，桥架桩完成 13 根，累计完成 4846 根，占比 78.63%；2、本周支架安装完成 47 组，累计完成 336 组，组件共安装完成 55 组，累计完成 261 组，累计安装容量 10.62MW，累计完成占比 28.88%；（1）3*30 支架安装完成 31 组，累计完成 234 组，占比 34.16%；组件安装完成 50 组，累计完成 202 组，累计完成 8.82MW，占比 29.49%；（2）3*21 支架安装完成 16 组，累计完成 102 组，占比 48.34%；组件安装完成 5 组，共计完成 59 组，累计完成 1.80MW，占比 27.96%；3、34、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水作业；4、逆变器安装 6 台，累计完成 24 台；5、34、35#、36#、39#、40#桩头除锈完成 676 根；6、本周截桩未施工，累计完成 160 根；7、支架材料进场 2.52MWp，累计进场 33.39MWp，组件进场 7.19MWp，累计 21.58MWp；8、1)500*200 桥架安装 0 米，累计安装 102 米，占比 13.25%；2)300*200 桥架安装 0 米，累计安装 252 米，占比 8.54%；3)200*200 桥架安装 0 米，累计安装 60 米，占比 8.75%； B、下周主要工作安排：1、下周计划 GPS 桩基放点 1200 个；2、下周计划管桩引孔 640 根桩基，累计占比 93.44%，打桩完成 980 根，占比 86.06%；3、桩头打磨防腐 560 个；4、支架安装 70 组，组件安装 70 组；5、34#、35#、36#、39#、40#方阵鱼塘注水；6、逆变器安装 30 台，500*200 桥架安装 100 米，300*200 桥架安装 600 米，200*200 桥架安装 100 米；材料到货：下周计划到货：组件预计进场 10MWp； D、需要协调问题：32#箱变高压桩需要调整（业主回复：会后协调） 2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：1、支架组件安装：1.1、本周光伏支架、组件安装 45 组，共计安装容量 1.78092MW，占比 8.23%；光伏支架、组件累计完成 341 组，累计安装容量 13.941810MW，累计完成占比 62.56%；2、箱变施工：2.1、本周完成 41#-43#箱变不锈钢围栏施工；32#-38#箱变平台楼梯步道施工，39#、40#箱变平台电缆吊架施工；2.2、本周完成 7 台箱变本体试验，累计完成 14 台占比 100%；3、逆变器安装：3.1、本周 1*4mm 光伏电缆敷设 6631 米，累计敷设 40480 米，占比 22.70%；3.2、本周 3*300 中压电缆敷设 1000 米，累计敷设电缆 5393 米，占比 62.23%；3.3、本周光缆 24B1 敷设 1000 米，累计敷设光缆 5393 米，占比 73.65%；3.4、本周 300*200 电缆桥架安装 60 米，累计安装 574.3 米，占比 44.17%；3.5、本周 3*120 低压电缆敷设完成 1400 米，累计完成 4279 米，占比 36.10%； B、下周主要工作安排：1、下周计划安装光伏支架、组件 1.52775MW，占比 8.6%。2、下周计划光伏支架、组件散料。3、下周计划施工 41#、42#方阵组串汇线，桥架安装。4、下周计划高压集电线路			

电缆沟开挖。5、下周计划 42#、41#方阵逆变器安装。6、下周计划完成 39#箱变到升压站，40#箱变到升压站集电线路电缆敷设；7、下周计划完成 1*4mm 光伏电缆 12000 米敷设工作，占比 6.73%；8、下周计划完成 3*120 低压电缆 1600 米敷设工作，占比 11.81%；9、下周计划集电线路中间接头制作及安装；10、下周油样取样工作；

D、需要协调问题：无

3、广西嘉能电力建设有限公司：

A、本周主要工作汇报：1、二次电缆接线完成 100%；2、35kV 电缆头安装完成 90%；3、绝缘小道施工完成 100%；4、开关柜常规实验完成 100%；5、后台数据库扩容完成 100%；6、110kV 母线导线更换及 110kV 高通线 103 间隔导线更换完成 100%；7、35kV 母差扩容施工完成 100%；8、五防一体化扩容施工完成 100%；

B、下周主要工作安排：1、35kV 电缆头安装；2、#2 主变进线间隔试验；3、二次设备调试及传动；4、后台遥测、遥信、遥控厂站调试及核对；5、电缆耐压试验；6、一次设备耐压交接试验；7、#2 主变局放试验；

二、监理单位的要求及安全文明施工：

韩翔雨：（资料）1、明日各单位资料员来升压站统一办公，各项资料进行排查对比，部分资料要进行统一；

戚平：（电气兼安全）：1、升压站电气试验严格按照规范要求进行操作；2、试验人员在升压站相关区域试验时要规范着装，禁止抽烟；3、光伏区电缆施工及其他工种交叉作业时要注意安全，多沟通多交流；4、未来一周有阵雨天气，现场临时用电要规范使用；5、各项目部人员专职安全员对现场情况要熟知，经常巡视及做好记录，做好安全风险源识别，我方将对其检查；

徐存辉（总监代表兼土建）：1、标段一、标段二进度滞后，要求增派施工人员并做好各项交底；2、上周要求农民工工资发放记录复印件至今未上报；3、各单位质量要严格管控；4、安全无小事，各单位需警钟长鸣做好安全交底；5、材料管理未到位，要求各单位加大管理力度；

三、建设单位提出的意见及会议确定事宜：

赵兵（光伏区施工管理及土建专工）：1、质检资料抓紧进行完善，国庆节前资料必须完善；2、标段一质检前至少完成10MW，标段二进度抓紧10月10日之前必须全容量；如果完不成一天一万元考核；3、各单位农民工工资表复印件抓紧进行上报；

张杰（升压站施工管理及电气专工）：1、各施工单位对物资进行纸质性文件管理，对下属施工队伍进行发放记录管理，要求2-3天进行盘查；2、现场安全各单位加强管理力度，做好安全交底，所有安全考核达到一定额度对其单位进行发函，将从工程款内扣除；3、光伏区两家单位多沟通多交流，促进工作开展；4、升压站各项试验报告质检验收之前务必出具，做事要提前，在10月10日前报告必须出来，编制出倒排计划；5、各单位试验报告进行统计；6、升压站工程完工进行竣工预验收；7、加强施工人员业余时间管理，人员住宿安全问题同样要注意，逐条进行排查；

主送单位	钦州通威惠金新能源有限公司 安徽中建富华能源建设有限公司 四川浩能新能源有限公司 广西嘉能电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 09 月 24 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：