

会议纪要

编号: JXM10-JL01-013

签发: 张长林

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年07月29日 15:00
会议主持人	张建忠		
会议主题: 推进施工进度, 提高质量控制、做好安全管理, 加强沟通协调。			
会议背景: 由监理项目部张建忠主持召开的第十三次项目工程例会, 业主项目部周洲等领导作了工作指示和相关问题协调、解决; 对升压站工作了重点部署; 监理单位提出本周各施工单位存在问题并提出相关要求, 光伏区一标、二标段施工单位、集电线路施工单位、升压站、送出线路等施工单位进行本周工作汇报及下周工作计划安排并提出需要解决问题, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容: 京电能源工程集团有限公司: 一、本周完成工作: 1、基础混凝土砌砖模已完成。由于本周桩做静载试验, 防水、保护层、基础钢筋绑扎未进行; 2、335kV 管母基础施工完成; 3、综合楼破桩头已完成; 4、综合楼灌注桩低应变、灌注桩静载试验已完成; 5、综合楼消防水池清淤泥; 6、省调手续情况: 省调手续并网请示已编制完成; 7、地调验收手续情况: 绘制简图的参数已提供; 升压站一次简图已绘制完毕, 已由地调发给省调进行命名申请; 8、质量监督手续: 质量监督检查已完成, 对检查问题进行整改后递交; 9、能源局备案: 第一阶段备案审核已完成, 准备第二阶段备案审核; 二、下周工作计划: 1、综合楼防水、绑扎底板筋; 2、场区平整完成三分之一 3、35kV 区电缆沟完成; 4、主变压器油坑完成;			



扫描全能王 创建

5、省调：收集并网手续资料，下周省调命名完成，启动调度协议流程；

6、地调：沟通场区与升压站验收细节；

7、能源局备案：准备第二阶段备案审核；

三、需协调问题

无

特变电工沈阳电力勘测设计有限公司：

一、本周工作重点及进度：

1、构架一樨，安装完成；

2、支架 27 套，安装完成；

3、围墙 120 米，全部砌筑完成；

4、隔离开关、断路器、互感器安装完成；

二、下周工作计划：

1、二次设备就位；

2、围墙抹灰完成；

3、电缆沟施工完成 80%；

4、站区接地施工完成 50%；

三、需协调问题

暂无

湖南鸿源电力建设有限公司：

一、本周完成工程量：

1、箱变基础平台支模中；

2、基础浇筑共计 4 基，完成 14 基，完成 100%；

3、基础接地、基础回填共计 14 基，完成 14 基，完成 100%；

二、下周工作计划：

1、箱变基础平台支模 2 台；箱变平台浇筑 1 台；

2、架空集电线路 14 基铁塔全部到货；

3、铁塔地面组装共计 14 基，计划完成 5 基；

4、桥架支撑共计 898 套，计划完成 50 套；

三、项目现场存在问题：

无

四、需协调的事项

首先送电的集电线路箱变是几号，以便安排施工；

安徽中建富华能源建设有限公司：



一、本周完成工作：

- 1、管桩施工完成 347 根，累计完成 1181 根；累计完成 20.3%；
- 2、立柱焊接完成 702 个，累计完成 1176 个；累计完成 20.24%；
- 3、斜梁安装完成 69 组，累计完成 160 组；累计完成 19.28%；
- 4、支架安装 95 组，累计完成 95 组，累计完成 11.4%；
- 5、东区光伏区道路 9#—10#方阵施工；

二、下周工作计划：

- 1、12#方阵进场打桩，13#方阵进场打桩，14#方阵进场打桩；
- 2、10#方阵支架组件安装、11#方阵支架组件安装；
- 3、管桩施工报验，立柱焊接，支架安装
- 4、东区光伏区道路施工；

三、项目存在问题：

无

四、需协调的事项：

- 1、东区光伏区宋兴伟、韩力、路洪涛涉及土地问题，局部路段道路不能正常施工；
- 2、西区道路民事协调需要业主协助；

安徽元正新能源电力有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、打支架桩 PHC-400-95-10 管桩完成 281 根，累计完成打支架桩 2984 根，支架桩总量 6425 根，完成 46%；
- 2、打桥架桩 PHC-400-95-AB-7 桥架桩 85 根，累计完成打桥架桩 281 根，桥架桩总量 653 根，完成 43%；
- 3、安装斜梁 0 组，累计安装 312 组，总量 917 组，完成 34%；
- 4、安装成套支架 26 组，累计安装 278 组，总量 917 组，完成 30%；
- 5、立柱焊接 100 个，累计焊接 2450 个，总量 6419 个，完成 38%；
- 6、组件安装完成 81 组，累计安装完成 161 组，共 917 组，完成 17%；
- 7、材料到货：管桩（PHC-400-95-10）4072 根，（PHC-400-95-11）549 根，（PHC-400-95-12）48 根，（PHC-300-70-7）524 根；（PHC-400-95-8）130 根；
组件到货：组件 645w*30 厚共 1152 块；640w*30 厚共 14480 块；640w*35 厚 5828 块；635w*30 厚 8566 块；635w*35 厚 12276 块；
1*4 电缆黑：254341 米，红 246557 米；3*120 低压电缆 29400 米；
300*200 桥架 23364 米；500*200 桥架 408 米；

二、上周计划未完成原因：打桩：运桩道路质量太差，运输困难；

三、下周工作计划：



- 1、PHC-400-95-10 管桩完成 300 根；
- 2、成套支架安装 100 组，组件安装 100 组；

四、项目现场存在问题：

- 1、一区树林未解决；2、道路质量差日常维护不及时；3、五区转弯道路依然未到场维修；

绥化通力渔光一体科技有限公司：

- 1、做好疫情防控措施，进场人员做好统计，及时上报；
- 2、光伏区集电线路施工过程中如有变动及时与特变电工施工单位联系、沟通；
- 3、升压站并网手续办理情况日报、周报中及时进行更新，；

常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、升压站综合楼桩基承载试验已完成，电缆沟尽快进行施工；现场回填、综合楼施工尽快进行；升压站接地施工加强管理，要形成闭环、避免遗漏，接地埋深要符合设计图纸要求，接地施工必须经监理验收合格后再进行回填；综合楼施工加强安全管理，材料吊装时必须要有专人指挥；
- 2、一标段管理人员尽快到位，资料员必须常驻现场；施工现场施工面已具备，增加人员、机械设备，保证工程进度，施工质量应符合要求；
- 3、二标段本周施工进度较慢，采取措施保证施工进度；光伏区电气施工人员尽快进场，进行电气施工；管桩桩头损坏的及时进行修复；管桩运输过程中加强车辆管理，避免损坏管桩；组件安装时不同型号规格的组件严禁混装；
- 4、现场施工人员上下班加强交通管理，非载人车辆严禁载人，做好安全交底，严格遵守交通法律法规，避免发生安全事故；
- 5、三标段下周施工重点是箱变平台施工，加强施工管理；集电线路铁塔基础尽快回填完成，1#铁塔基础重新进行回填；
- 6、各施工单位加快施工进度，严格按照施工计划进行施工，保证工程进度；
- 7、现场检查发现施工人员存在不戴安全帽、不穿救生衣等现象，各施工单位均须加强现场安全文明施工管理；
- 8、天气炎热，施工时间适当调整，做好防暑降温措施及应急预案，防止发生人身安全事故；

主送单位	京电能源工程集团有限公司；特变电工沈阳电力勘测设计有限公司；安徽元正新能源电力有限公司；湖南鸿源电力建设有限公司；安徽中建富华能源建设有限公司		
抄送单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2021 年 07 月 29 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

监理例会 会议签到表

[illegible]