

会议纪要

编号: JXM10-JL01-007

签发: 张建忠

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 06 月 15 日 15:00
会议主持人	张建忠		

会议主题: 工程推进, 安全文明施工, 完善外部手续办理。

会议背景:

由监理项目部张建忠主持召开的第七次项目工程例会, 建设单位褚金堂等领导作了工作指示和相关问题协调、解决; 监理单位提出本周存在问题并提出相关要求, 光伏区一标、二标段施工单位、集电线路施工单位、升压站、送出线路等施工单位进行本周工作汇报及下周工作计划安排并提出需要解决问题, 达成共识, 形成会议纪要如下:

会议内容:

京电能源工程集团有限公司:

一、本周完成工作:

- 1、二次预制舱基础钢筋绑扎;
- 2、35kV 母线支架基础垫层浇筑已完成;
- 3、SVG 隔离开关、电抗器、围栏、预制舱砼浇筑已完成;
- 4、西围墙砌筑已完成、北围墙砌筑完成三分之一、南围墙砌筑完成三分之一;
- 5、主网环网接地焊接完成三分之一;

二、下周工作计划:

- 1、二次预制舱基础施工完成;
- 2、电缆沟施工完成三分之一;
- 3、南围墙、东围墙砌筑完成;
- 4、主网环网接地焊接完成三分之一;

三、需协调问题

综合楼图纸、事故油池施工方案;

特变电工沈阳电力勘测设计有限公司:

一、本周工作重点及进度:

- 1、全线共计 52 基铁塔, 铁塔基础浇筑已全部完成, 铁塔组立已全部完成;
- 2、全线共计 22.5km, 于 6 月 14 日导地线架设全部完成;

3、现场临时用电、设备运行、宿舍用电等安全检查；本周进行安全教育 7 次/人；安全晨会 7 次，例行安全检查 7 次，专项安全检查 3 次；

二、下周工作计划：

- 1、铁塔及基础保护帽浇筑；
- 2、铁塔接地造型及安装；
- 3、保护帽浇筑、线路全线自检消缺；
- 4、新立变电站扩建施工；

三、需协调问题

- 1、尽快支付进度款；
- 2、能监办备案后，才能进行电力工程质检；

湖南鸿源电力建设有限公司：

一、本周工作重点及进度：

- 1、集电线路架空部分路径设计图纸已发给通威技术部，审核已完成，审核结果合格；
- 2、集电线路架空部分征地手续正在办理中，绥化国土局已到场勘察，勘察结果设计路径具备国土局标准；

二、下周工作计划：

- 1、继续跟进征地手续；
- 2、13 基集电线路基础办理永久征地事宜；
- 3、设计出 pdf 施工图

三、项目现场存在问题：

- 1、缺少电缆桥架支架施工图纸，无法统计材料；
- 2、厂区集电线路修路时间，当地村民在道路上已经耕种；
- 3、箱变管桩打桩时间，现有的打桩数量；

四、需协调的事项

- 1、需要电缆桥架支架施工图纸；
- 2、需要了解修路时间及征地情况；
- 3、需要了解箱变的打桩时间及数量；

安徽中建富华能源建设有限公司：

- 1、本周进场道路维护，组件到货 3 车，管桩到货 19 车；下周计划 10、11 区进场道路维护，管桩倒运，船组装；
- 2、进场管桩车辆严重超载，道路维修费用较大，请建设单位与厂家进行协调；

安徽元正新能源电力有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、现场打桩机 4 台，劳务人员 15 人；PHC-400-95-10 管桩完成 321 根；

2、管桩到货 PHC-400AB-95-10 共计 1760 根； PHC-300AB-70-7 共计 65 根；
PHC-400AB-95-11 共计 549 根；

3、箱变管桩为 12m 管桩，暂未接收到箱变管桩；

二、下周工作计划：

1、PHC-400-95-10 管桩完成 600 根；

2、立柱焊接完成 200 个；

三、需协调问题：

1、图纸红线已划分，地未征下来；2、桥架桩建议 300 管桩改成 400 管桩，尽快确定，
以便采购；3、1 区旱地 120 根桩建议改成 8m 管桩；4、支架材料尽快到场；

绥化通力渔光一体科技有限公司：

1、集电线路征地等相关手续下周五要办理完成；

2、一标段施工单位进度已严重滞后，虽然有客观原因，但要发挥主观能动性，全面动起来，并补充下周施工计划；

3、升压站月底设备开始进场，做好道路规划；加强现场管理，垃圾、无用的材料等清除出场；

4、事故油池专项施工方案会后进行确认；

5、光伏区电缆桥架蓝图已有，桥架桩能利用的用 400 桩、不能用的打 300 桩，具体数量需要统计，不同桥架支架型号可以先采购一部分，先保证现场施工；

6、二标旱地管桩共 120 根，后面协调到货，但入土深度必须达到 5m；

7、光伏区支架明后天发成套的材料，先安装一个样板区，经验收合格后再大面积安装，这边冻害比较严重；桩基施工完成后做好顶口封堵，防止雨水侵入；

8、料场要加强安全管理，灭火器、摄像头尽快安装，组件要做覆盖，以往都有教训，不覆盖的长时间不安装损坏率很高，如果下周一不覆盖的处罚 2000 元；

9、光伏区施工单位尽快上报工期计划；

10、一标段要顶住压力，把两边道路修起来，保证设备、材料可以通行；

11、施工人员做好交底，严禁踩踏、碾压路边的庄稼；

12、三标已开始征地工作，征地协议上报至建设单位，以建设单位名义进行征地；尽快上报设计单位及设计人员资质；

13、施工现场五图一牌、门楼等下周五前必须完成；

14、做好安全文明施工，做好防溺水、高空作业等安全措施，禁止施工期间赤背和穿拖鞋等不文明行为发生。

15、外线工程进度款我们会和公司采购协调解决，现场问题及时反馈。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、外线线路已贯通，尽快做好征地及线路树木砍伐手续办理工作；

- 2、升压站施工进度已滞后，加快施工进度；外部手续办理情况未在每日日报里面体现，尽快落实；现场加强管理，不用的材料统一归类堆放；
- 3、升压站围墙柱与底梁不在同一垂直面上，混凝土出现蜂窝麻面问题，要提高施工质量；
- 4、做好成品保护，避雷针基础已出现局部破损，尽快整改；
- 5、一标段管理人员尽快到位，责任分工明确；尽快打通光伏区两侧道路，保证机械、材料进场；
- 6、清理道路上垃圾，具备条件的设置会车点；
- 7、二标段已开始打桩，现场出现桩头破损、桩身垂直度偏差较大等现象，要加强施工质量管理；现场所有的施工人员必须按照要求佩戴安全帽；
- 8、三标段尽快完成土地征用、设计图纸等工作；
- 9、光伏区施工单位尽快上报单位、人员资质，前期资料尽快上报；
- 10、各施工单位要做好疫情防控工作，按照已下发的模板提交人员信息登记统计表，新进场人员做好疫苗接种工作；
- 11、6月份为安全生产月，做好现场安全宣传管理，提高施工人员安全意识，按照建设单位下发的安全标准执行；升压站月底做消防演练，提前准备好相关物品准备；
- 12、各单位集中办公，公共卫生要加强维护，卫生间、走廊、办公室等要保持干净、卫生；车辆禁止占用行车道，每台车辆上要有挪车电话，以便联系；
- 13、光伏区支架已陆续进场，提前准备安装人员进场，要组织有经验的施工单位进场。

主送单位	京电能源工程集团有限公司；特变电工沈阳电力勘测设计有限公司；安徽元正新能源电力有限公司；湖南鸿源电力建设有限公司；安徽中建富华能源建设有限公司		
抄送单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2021年06月17日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

