

会 议 纪 要

编号: JXM10-JL01-008

签发: 张建忠

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年06月24日15:00
会议主持人	张建忠		
会议主题: 推进施工进度, 提高质量控制。			
会议背景: 由监理项目部张建忠主持召开的第八次项目工程例会, 建设单位褚金堂等领导作了工作指示和相关问题协调、解决; 监理单位提出本周存在问题并提出相关要求, 光伏区一标、二标段施工单位、集电线路施工单位、升压站、送出线路等施工单位进行本周工作汇报及下周工作计划安排并提出需要解决问题, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容: 京电能源工程集团有限公司: 一、本周完成工作: 1、二次预制舱基础砼浇筑完成; 2、电缆沟施工完成三分之一; 3、南围墙、东围墙砌筑完成; 4、主网环网接地焊接完成三分之一; 5、光伏区及升压站质量监督检查手续可再生能源质检站已受理完成, 与检查负责人对接完成, 受理文件已从北京邮寄, 计划首次监督检查时间为7月5日至7月10日之间; 6、并网手续绥化局大项目办提出升压站一次高压试验与二次调整试验由指定公司负责施工, 我方已与该公司初步接洽完成, 待该公司将详细报价发给我公司完成合同签订, 计划7月2日左右召开启动验收会, 首先验收送出线路; 7、能源局备案已与能源局备案负责人对接完成, 将所需整改问题整理我, 下周一前往能源局完成备案; 二、下周工作计划: 1、二次预制舱基础施工完成; 2、事故油池放线、开槽; 3、防火墙施工完成; 4、厂区、构架支架、SVG区安装;			

三、需协调问题

尽快提供二次保护电缆清册；

特变电工沈阳电力勘测设计有限公司：

一、本周工作重点及进度：

- 1、基础地脚螺栓保护帽完成 43 基，今天全部完成；
- 2、新立变扩建征地协调，已与土地承包人达成协议，政府批文下来开始赔偿工作；

二、下周工作计划：

- 1、新立变扩建站施工队伍进场、安全培训，扩建区域清表，材料进场；
- 2、线路廊道伐树；
- 3、铁塔接地造型及安装；

三、需协调问题

暂无

湖南鸿源电力建设有限公司：

一、本周工作重点及进度：

- 1、平断面图已出设计、施工项目部正在审核，等施工项目部审核后交业主审核；
- 2、集电线路架空部分征地手续正在办理，绥化国土局已到现场勘查，勘查结果设计路径具备国土局标准，征占地正在办理中；
- 3、箱变及电缆桥架支撑乙供材已订货，预计 15 天以内到货；

二、下周工作计划：

- 1、解决永久征地问题；
- 2、设计出 pdf 施工图；

三、项目现场存在问题：

- 1、成区集电线路道路修路时间，当地村民在道路上已经耕种；

四、需协调的事项

- 1、需要了解修路时间及征地情况；
- 2、需要了解箱变的打桩时间及数量；

安徽中建富华能源建设有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、东区二标光伏厂区道路维修；
- 2、升压站进场道路维修；

二、下周工作计划：

- 1、管桩二次转运；
- 2、10#、11#方阵打桩船架设打桩；

3、西区进场道路维修;

三、项目存在问题:

- 1、10#、11#方阵进场因二期征地问题, 我司无法进入现场施工;
- 2、12#方阵因村民土地问题, 我司无法进入现场施工;
- 3、料场垫路事情协调因价格双方未达成协议;

四、需协调的事项:

- 1、10#、11#方阵管桩船无法下水, 与村民协调打桩船下水组船施工;
- 2、10#已卸打桩船村民让吊走, 考虑到船已在水里, 无法运走, 需协调;
- 3、光伏区道路协调;
- 4、光伏区道路村民已种豆子;
- 5、管桩车辆严重超载, 对道路破坏程度太大, 道路维修费用过高, 望业主协调管桩厂家沟通;

安徽元正新能源电力有限公司:

一、本周完成工作:

- 1、打桩 PHC-400-95-10 管桩完成 885 根; 立柱焊接完成 70 个;
- 2、材料到货: 檩条 7535mm 1040 根, 7400mm 800 根, 斜梁 HL-1 共 800 根;

二、下周工作计划:

- 1、PHC-400-95-10 管桩完成 600 根, 立柱焊接完成 700 个;
- 2、支架准备试装;

三、需协调问题:

- 1、生活区用水、垃圾处理;
- 2、修路计划: 应能保证我方施工进度;
- 3、1#方阵树林解决进度;

绥化通力渔光一体科技有限公司:

- 1、一标段重新制定下月施工计划, 报上来;
- 2、通往绥化方向的村口道路凸起不平, 村民反映道路难行, 请中建富华尽快进行修复;
- 3、二标段道路尽快铺设砖渣, 同时配合其他施工单位跟进道路施工;
- 4、西区光伏区道路尽快统计赔偿标准, 下周到光伏区道路要打通;
- 5、一标料场要派专人值守, 围栏尽快做起来;
- 6、二标段立柱焊接太薄, 要规范施工;
- 7、现场的材料要有人看守、巡逻, 防止丢失;
- 8、材料每周盘点一次, 施工单位材料员要与业主对接、核实;

8、7月份组件计划进场 50MW,一标段要做好场地平整,以便到场卸货;

常州正衡电力工程监理有限公司:

1、各单位前期资料尽快进行上报,按照合同要求购买相关保险;

2、做好防暑降温措施,施工现场保证充足饮用水、配备藿香正气水等相关防暑用品;水上作业施工人员要配备救生衣,完善安全警示标识,做好三级安全教育;

3、做好周围生活区环境卫生,不要乱扔垃圾;

4、每日日报需汇报详细,工程量应细化到完成百分比;

5、外线要抓紧扩建站手续工作,加快线路廊道伐树手续办理;

6、升压站要加快综合楼、事故油池施工;基础回填一定要按图纸要求分层夯实,做压实度检测;

7、月底设备陆续进场,设备基础预埋件做好清理、站区道路尽快修整,保证设备正常就位;

8、一标段加快光伏区施工,要有方法、有手段,红脸白脸都要唱,保持进场道路维护状态;现有实施尽量不要破坏,避免水利等部门上门找麻烦;

9、二标段要做好质量控制,管桩垂直度个别偏差较大,立柱焊接问题不少,要进行探讨提高施工质量,在场组件要进行覆盖,支架等材料下面要垫木方;下步要进行支架、组件安装,螺栓螺帽必须紧固,现场发现故意不拧紧的将给予 500 元/个考核;做好材料发放管控,吸取以往教训,把好材料关,降低损失;

主送单位	京电能源工程集团有限公司;特变电工沈阳电力勘测设计有限公司;安徽元正新能源电力有限公司;湖南鸿源电力建设有限公司;安徽中建富华能源建设有限公司		
抄送单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2021 年 06 月 24 日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

监理单位 会议签到表

工作单位	姓名	职务/职称	电话	备注
北京通威	吴书福		13648043295	
通威	李楠			
正衡监理	孔令才		15166782399	
正衡监理	张梅		18220630246	
通威	褚金虎		18670329254	
正衡监理	张进		15312532562	
正衡监理	石斌		15660893989	
安徽元正	周林		15055716619	
中建宝华	吴昌玉		13806171154	
京电能源	王品学		15904539120	
京电能源	李叔龙		18145547713	
湖南鸿源电力	李强		15703616886	
湖南鸿源电力	秦雪		13171115325	
安徽中建宝华	吴林		18256089810	
特变电工	李海		1554594360	