

会议纪要



工程名称：缓化市通力光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年09月09日 15:00
会议主持人	张建忠		
会议主题：加快所有并网手续办理，推进现场施工进度，做好安全管理和质量控制，加强沟通协调。			
会议背景： 由监理项目部张建忠主持召开的第十九次项目工程例会，业主项目部项目经理褚金堂、刘海涛、李楠等领导作了工作指示和相关问题协调、解决；对升压站施工和外部手续办理及光伏区施工等重点进行了部署；监理提出本周各施工单位存在问题并提出相关要求，光伏区一标、二标段施工单位、集电线路施工单位、升压站等施工单位进行本周工作汇报及下周工作计划安排并提出需要解决问题，达成共识，形成会议纪要如下：			
会议内容： 京电能源工程集团有限公司： 一、本周完成工作： 1、综合楼1、2正负零以下砖墙砌筑完成； 2、生产区道路砼浇筑已完成； 3、综合楼一层梁板柱钢筋绑扎完成三分之二、模板支护完成； 4、东侧、南侧、西侧围墙涂饰完成； 5、二次试验、调试完成；通讯通道导通完成； 6、省调验收手续情况：发改委电量指标已取得； 7、地调验收手续情况：计量表、互感器效验完成； 8、质量监督手续：已与质监站联系完毕，质监站给予回复，本项目监检时间为9月11日志9月13日； 9、能源局备案：约谈完成； 二、下周工作计划： 1、综合楼一层混凝土浇筑完成； 2、下周综合楼二层1至4轴顶板模板支护完成； 3、省调验收手续情况：启动并网调度协议流程； 4、地调验收手续情况：省信通公司下发通讯通道方案，省地调自动化开始； 5、质量监督手续：已与质监站联系完毕，质监站给予回复，本项目监检时间为9月11日志9月13日； 6、能源局备案：约谈完成，进入线上填报；			



扫描全能王 创建

三、需协调问题：无

湖南鸿源电力建设有限公司：

一、本周完成工程量：

- 1、箱变吊装完成 3 台，共计完成 5 台，完成 33%；
- 2、箱变平台浇筑 1 台，共计完成 9 台，完成 60%；
- 3、高压电缆敷设完成 2366 米，共计 6563 米，完成 40%；
- 4、集电线路铁塔组立完成 14 基，完成 100%；
- 5、导线展放完成 2.4 公里，共 3.2 公里，完成 75%；
- 6、集电线路电缆敷设完成 0.8 公里，完成 100%；

二、下周工作计划：

- 1、箱变基础平台（没有工作面）；
- 2、集电线路架线全部完成；
- 3、11#—10#、9#—10#高压电缆敷设；
- 4、箱变吊装 3 台，11# 9#、12#箱变；

三、项目现场存在问题：无

四、需协调的事项：4#、15# 箱变进场道路；

安徽中建富华能源建设有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、管桩施工 346 根，累计完成 3914 根，约 16.31MWP，累计完成 67.37%；
- 2、成套支架安装 90 组，累计完成 507 组，约 16.22MWP，累计完成 61%；
- 3、成套组件安装 87 组，累计完成 441 组，约 14.32MWP，累计完成 53%；
- 4、箱变基础管桩累计完成 71.43%；
- 5、立柱焊接累计完成 3914 根；
- 6、10、11#电气完成 95%；12#、13#电气完成 70%，14#电气完成 30%；

二、下周工作计划：

- 1、14#电气施工完成，8#、14#方阵打桩 290 根；
- 2、12#、13#、14#方阵接地焊接完成，桥架制作，低压电缆敷设；

三、项目存在问题：

- 1、12-14#方阵预留航道元正单位是否使用；
- 2、10#方阵未施工区域是否可以施工；

四、需协调的事项：

- 1、西区进场道路平大军协调事项，材料、机械已准备。
- 2、15#方阵水沟过不去，无法施工。

安徽元正新能源电力有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、打支架桩：PHC-400 95-10 管桩 260 根，累计打支架桩 4660 根，支架桩总量 6425



扫描全能王 创建

根，完成率 73%；

2、打桥架桩，PHC-300-95-AB-7 管桩 35 根，累计打桥架桩 494 根，桥架桩总量 653 根完成率 76%；

3、立柱焊接：204 个，累计焊接 4410 个，立柱总量 6419 个，完成率 69%；

4、安装成套支架 29 组，累计安装 620 组，成套支架总量 917 组，完成率 67%；

5、组件安装：24 组，累计安装 598 组，组件总量 917 组，完成率 65%；

6、逆变器安装 19 台；

7、一区：低压交流电缆敷设 16 台逆变器完成，交流电缆接线完成 13 台逆变器；

8、二区：低压交流电缆敷设 15 台逆变器完成；

9、三区：低压交流电缆敷设 16 台逆变器完成；

10、四区：低压交流电缆敷设完成；

11、九区：低压交流电缆敷设完成；

12、四区桥架安装完成，1*4 直流电缆敷设完成；

13、五区桥架安装 200 米，1*4 直流电缆敷设 5 台逆变器；

电气类工作总汇：

1、逆变器安装完成（83 台）；

2、桥架安装完成 5100 米；

3、直流电缆敷设 83 台逆变器；

4、1#、2#、3#、9#直流电缆接线完成；

5、1#、2#、3#、9#主接地网完成；

6、1#、2#、3#、4#、9#交流电缆敷设完成；

二、下周工作计划：

1、打桩 300 根，5 区打完；2、组件安装 30 组；3、支架安装 60 组；4、立柱焊接 300 个；5、4*4 平方电缆敷设 13 台（完成）；6、1-4、9 区交流电缆接线，送至低压侧；

三、项目现场存在问题：

1、五区过路处是否取消还是平移，存在电缆敷设路线问题；

2、10 区至 6 区进场道路维修；

绥化通力渔光一体科技有限公司：

1、本项目 9 月 11 日至 13 日进行电力质监，各单位按照完成 100MW 准备资料；

2、升压站高压舱电缆端 3-4 天更换完成；

3、升压站尽快确定所有保护定值；

4、综合楼外脚手架搭设、安全网尽快完成；尽快完成房屋质监备案；

5、升压站尽快完成防雷接地检测、站内标识标牌尽快完成；



- 6、升压站用水是打井还是使用村里自来水，升压站施工单位尽快确定；
- 7、光伏区箱变踏步根据现场实际确定；箱变不锈钢标牌尽快订制；
- 8、光伏区西区、东区同时修路，西区年前支架、组件全部安装完成；
- 9、东区 10#方阵道路 3 天内修完；
- 10、光伏区管桩施工应先施工箱变管桩，5 区箱变管桩明天施工完成；
- 11、各单位做好现场垃圾清理，材料堆放管理；
- 12、购售电和站区供电合同尽快签订；
- 13、光伏区高压线路接地尽快确定；
- 14、二标段 9 月 15 日前完成低电压等电气施工，12#、13#、14#尽快完成所有电气施工；
- 15、施工单位必须处理好农民工工资支付问题，杜绝施工人员上访、闹事等问题发生；
- 16、升压站区域堆土尽快平整，围墙外 2 米散水尽快平整完成。

常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、升压站现场施工杂乱，做好材料整理；
- 2、各施工单位施工人员必须佩戴合格的安全帽，无合格标志的安全帽禁止使用；
- 3、升压站综合楼管道尽快埋设进行回填，搭设脚手架；
- 4、升压站所有设备预制舱与设备基础之间缝隙较大，尽快进行灌浆处理；
- 5、升压站围墙已开始进行涂刷油漆，做好保护；
- 6、升压站站内照明结合新、旧图纸，严格按照图纸施工；
- 7、升压站手续办理应有完整的计划进行梳理，防止遗漏；
- 8、光伏区加强现场安全文明施工管理，每日进行安全交底；
- 9、光伏区施工垃圾较多，各单位尽快进行清理干净；
- 10、集电线路高空作业加强安全防护；
- 11、9 月 11 日进行质监，各单位尽快完成自查报告及相关资料；
- 12、各施工单位做好农民工工资支付管理，避免出现纠纷、上访等现象；

主送单位	京电能源工程集团有限公司；特变电工沈阳电力勘测设计有限公司；安徽元正新能源电力有限公司；湖南鸿源电力建设有限公司；安徽中建富华能源建设有限公司		
抄送单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2021 年 09 月 09 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

