

会议纪要



工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年09月23日 17:00
会议主持人	张建忠		
会议主题： 推进升压站、光伏区、集电线路施工进度，加快西区各项工作展开，实现全容量并网，做好安全管理和质量控制，加强沟通协调。			
会议背景： 由监理项目部张建忠主持召开的第二十一一次项目工程例会，业主项目部项目经理褚金堂、刘海涛、文韬等领导作了工作指示和相关问题协调、解决；对升压站施工和外部手续办理及光伏区施工等重点进行了部署；监理提出本周各施工单位存在问题并提出相关要求，光伏区一标、二标段施工单位、集电线路施工单位、升压站等施工单位进行本周工作汇报及下周工作计划安排并提出需要解决问题，达成共识，形成会议纪要如下：			
会议内容： 京电能源工程集团有限公司： 一、本周完成工作： 1、站内消防系统钢管焊接完成； 2、综合楼二层坡屋面模板支护完成； 3、省调验收手续情况：交易中心文件已批复； 4、地调验收手续情况：计量表、互感器效验完成； 5、质量监督手续：对检查问题进行整改； 二、下周工作计划： 1、生活区道路施工完成； 2、综合楼三层坡屋面模板支护完成； 3、综合楼二层坡屋面浇筑完成； 4、省调验收手续情况：启动并网调度协议流程； 5、地调验收手续情况：省信通公司下发通讯通道方案，省地调自动化开始； 6、质量监督手续：对检查问题进行整改； 三、需协调问题：无 湖南鸿源电力建设有限公司： 一、本周完成工程量： 1、箱变吊装完成1台，共计完成9台，完成60%； 2、箱变平台浇筑共计完成9台，完成60%；			



扫描全能王 创建

- 3、高压电缆敷设完成 2679 米，共计 6563 米，完成 45%；
- 4、集电线路，保护帽浇筑 6 基；
- 5、电缆头制作，完成 15 个，总计 31 个，完成 50%；
- 6、通讯箱安装 9 台，总计 15 台，完成 60%；
- 7、箱变围栏完成 5 台，钢梯踏步完成 1 台；
- 8、箱变实验完成 8 台，总计 15 台，完成 55%；

二、下周工作计划：

- 1、箱变基础平台支模；2、箱变围栏安装 3 台，钢梯踏步 3 台；3、9#—10#高压电缆敷设；

三、项目现场存在问题：无

四、需协调的事项：5#、8#、14#、15# 箱变进场道路；9-10 区电缆展放方案；
安徽中建富华能源建设有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、管桩施工 80 根，累计完成 4390 根，约 19.71MWP，总量 5810 根，累计完成 75.5%；
- 2、成套支架安装 20 组，累计完成 580 组，约 18.56MWP，总量 830 组，累计完成 70%；
- 3、成套组件安装 36 组，累计完成 561 组，约 18MWP，总量 830 组，累计完成 67.5%；
- 4、箱变基础管桩累计完成 8#、10#、11#、12#、13#、14#，6 个方阵，累计完成 85.7#；
- 5、立柱焊接累计完成 4390 根；
- 6、10、11#电气完成 95%；12#、13#电气完成 70%剩余低压电缆敷设，14#电气完成 30%（直流电缆逆变器结束）；
- 7、东区道路完成 860 米，西区道路完成 1100 米；

二、下周工作计划：

- 1、支架完成 60 组，组件 50 组；2、低压电缆敷设完成；3、西区道路完成 1000 米；
- 4、东区道路完成 1000 米；

三、项目存在问题：

- 1、10#至 8#方阵，宋兴伟因款项未到阻工；2、西区道路田树城塘埂需解决；

四、需协调的事项：无

安徽元正新能源电力有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、打支架桩：PHC-400 95-10 管桩 121 根，累计打支架桩 4781 根，支架桩总量 6425 根，完成率 75%；
- 2、打桥架桩，PHC-300-95-AB-7 管桩 0 根，累计打桥架桩 494 根，桥架桩总量 653 根，完成率 76%；
- 3、立柱焊接：151 个，累计焊接 4781 个，立柱总量 6419 个，完成率 75%；
- 4、安装成套支架 27 组，累计安装 689 组，成套支架总量 917 组，完成率 75%；



- 5、组件安装：25 组，累计安装 623 组，组件总量 917 组，完成率 68%；
- 6、桥架安装 300 米；

7、2#、3#、4#、9#防火封堵完成；

8、4#、9#交流电缆接线完成；

9、1#、2#、3#、4#、9#逆变器侧交流电缆接线完成；

电气类工作总汇：

1、逆变器安装完成（83 台）；

2、桥架安装完成 6180 米；

3、直流电缆敷设 83 台逆变器；

4、1#、2#、3#、4#、9#直流电缆接线完成；

5、1#、2#、3#、4#、9#主接地网完成；

6、1#、2#、3#、4#、9#交流电缆敷设完成；

7、1#、2#、3#、4#、9#交流电缆接线完成；

8、1#、2#、3#、4#、9#防火封堵完成；

9、1#、2#、3#、4#、9#逆变器侧交流电缆接线完成；

二、下周工作计划：

- 1、东区打桩 300 根，西区打桩 400 根；2、组件安装 50 组（5 区完成）；3、四平方电缆敷设、接线 11 台逆变器（5 区完成）；

三、项目现场存在问题：

东区：1、6-7 区至今没有进场道路，违背了道路满足施工要求的初衷；2、道路上不满足吊车及拖拉机板车施工，计划修建一个小码头，希望业主能够帮忙修建；

西区：1、箱变基础平台（钢平台）确认；2、27#至升压站方向的电缆沟如何施工，土地未征，不允许开挖；3、26#至 27#高压电缆建议使用桥架安装，否则将开挖道路 600 米左右，本身道路路基较差，挖完导致无法恢复，且影响工期；4、施工至 24 区域时将对主道路进行开挖，导致后续无法修路；5、无论如何要保证水路或陆路有一个是通的，水路需要将 26-27 区中间塘埂打通，陆路对道路要求太高；

绥化通力渔光一体科技有限公司：

- 1、现有施工道路，先进行修筑，车辆碾压以后道路会逐步变宽，施工单位要经常保持维护，10#箱变转弯处明天完成道路加宽，10#区-5#箱变道路明天打通；
- 2、8#区道路转弯处村民小房子尽快推到，修建码头；24 日进桩；6#区箱变先打桩，5#箱变 24 日进行平台施工；
- 3、西区部分道路要有会车点，增加道路转弯半径确保车辆通行；部分道路村民需要加高的，与村领导协调解决；
- 4、1-4#区、2-9#区二标段 9 月 30 日前要完成全部施工；一标段要对道路进行整修后，路面铺石子，迎接公司领导检查；
- 5、西区箱变钢平台现场可以适当调整，要求必须牢固可靠、美观，造价不能低于砼



平台;

- 6、9-10#区集电线路, 土地征用后可按图施工, 如果 10 月 15 日土地未征用, 还是采用顶管方式进行施工;
- 7、集电线路电缆头必须是 3M 产品, 厂家施工完成后须出具质保资料; 确保电缆头质量; 尽快完成监控、箱变油池、爬梯等工作;
- 8、材料到场施工单位尽快组织卸车, 超过 1 天将进行考核;
- 9、省电力公司验收要求全容量并网, 现场施工压力较大, 要求西区施工单位加大资源投入确保 11 月 30 日前完成全部工作;
- 10、西区管桩能否由 12 米更改为 11 米, 会后建设单位沟通设计单位确认;
- 11、各施工单位上报现有人员花名册和相关信息, 人员尽量在原地不要随意流动;
- 12、光伏区电缆头必须集中堆放、保管, 建设单位明天上午进行检查。

常州正衡电力工程监理有限公司:

- 1、升压站路灯基础必须安装设计图纸施工, 基础开挖至持力层, 防止路灯基础沉降、倾斜;
- 2、升压站所有水管、消防管施工完成后必须做压力试验; 管道埋深、防腐必须符合要求;
- 3、上周会议纪要规定施工进度节点, 由于下 2 天雨, 往后顺延 2 天, 之后按上周会议纪要内容考核;
- 4、综合楼施工安全防护要到位, 高空作业必须做好安全防护, 系好安全带;
- 5、质监整改回复尽快完成 ;
- 6、做好疫情防控, 进场人员做好报备, 现场全部人员必须做好核酸检测, 做好每日体温测量并记录;
- 7、升压站并网手续尽快完善, 房屋和消防尽快进行报备;
- 8、光伏区并网前所有试验和测试记录必须完成;
- 9、光伏区管桩桩头防腐面漆颜色统一颜色;
- 10、光伏区箱变平台低压电缆、高压电缆间距需符合要求;
- 11、光伏区施工单位尽快完成管桩低应变试验;

主送单位	京电能源工程集团有限公司; 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司; 安徽元正新能源电力有限公司; 湖南鸿源电力建设有限公司; 安徽中建富华能源建设有限公司		
抄送单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2021 年 09 月 23 日

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

