

会议纪要



工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM10-JL01-023

签发：张忠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 10 月 07 日 17: 00
会议主持人	张建忠		
会议主题：加快升压站、西区施工进度，完善、消缺现有完成施工，做好安全管理和质量、材料控制，加强沟通协调。			
会议背景： 由监理项目部张建忠主持召开的第二十三次项目工程例会，业主项目部项目经理褚金堂、刘海涛、文韬、李楠等作了工作指示和相关问题协调、解决；对升压站施工和光伏区施工等重点进行了部署；监理提出本周各施工单位存在问题并提出相关要求，光伏区一标、二标段施工单位、集电线路施工单位、升压站等施工单位进行本周工作汇报及下周工作计划安排并提出需要解决问题，达成共识，形成会议纪要如下：			
会议内容： 京电能源工程集团有限公司： 一、本周完成工作： 1、综合楼三层砼浇筑完成封顶、二层模板拆除完成、一层围护墙砌筑完成； 2、生活区道路施工完成； 3、省调验收手续情况：并网调度协议流程流转； 4、地调验收手续情况：计量表、互感器校验完成； 5、质量监督手续：对检查问题进行整改； 二、下周工作计划： 1、综合楼三层模板拆除完成； 2、综合楼二层围护墙砌筑； 3、省调验收手续情况：等待涉网认证； 4、地调验收手续情况：省信通公司下发通讯通道方案，省地调自动化开始； 5、质量监督手续：对检查问题进行整改； 三、需协调问题：无 湖南鸿源电力建设有限公司： 一、本周完成工程量： 1、箱变吊装共计完成 9 台，完成 60%； 2、箱变平台浇筑共计完成 10 台，完成 70%；			



扫描全能王 创建

- 3、箱变基础平台支模完成 10 台，完成 70%；
- 4、高压电缆敷设完成 3113 米，共计 6563 米，完成 47%；
- 5、集电线路，保护帽浇筑及接地完成 14 基，完成 100%；
- 6、电缆头制作，完成 15 个，总计 31 个，完成 50%；
- 7、通讯箱安装 9 台，总计 15 台，完成 60%；
- 8、箱变平台围栏完成 9 台，钢梯踏步完成 8 台；
- 9、箱变实验完成 8 台，总计 15 台，完成 55%；

二、下周工作计划：

- 1、13—14#桥架安装；
- 2、钢梯踏步；
- 3、9#—10#高压电缆敷设（待解决方案）；
- 4、14#箱变支模、钢筋绑扎；

三、项目现场存在问题：无

四、需协调的事项：

8#、15# 箱变进场道路；9-10 区电缆展放方案；

安徽中建富华能源建设有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、管桩施工 0 根，累计完成 4445 根，约 20.32MWP，总量 5810 根，累计完成 76.5%；
- 2、成套支架安装 0 组，累计完成 635 组，约 20.32MWP，总量 830 组，累计完成 76.56%；
- 3、成套组件安装 0 组，累计完成 635 组，约 20.32MWP，总量 830 组，累计完成 76.56%；
- 4、箱变基础管桩累计完成 8#、10#、11#、12#、13#、14#，6 个方阵，累计完成 85.7%；
- 5、道路修建东区 460 米，西区道路 1120 米；

二、下周工作计划：

- 1、15#方阵道路打通，开始倒运管桩。
- 2、光伏区低压电气施工。
- 3、15#方阵重新安排桩机进场施工。

三、项目存在问题：无

四、需协调的事项：1、西区道路孙宏开民事协调。

安徽元正新能源电力有限公司：

一、本周完成工作：

东区：背板线绑扎；5#4 平方电缆敷设 9 台逆变器，已完成；6#、7#打支架桩 160 根；

东区二标段已完成工作量：

1#、2#、3#、4#、5#、9#已全部完工

6#、7#打支架桩 160 根；

西区：打桩完成 632 根，共计完成 894 根；



二、下周工作计划：

- 1、东区打桩 500 根；2、西区打桩 700 根；

三、需协调的事项：

- 1、西区进场道路现在连随车吊都无法通行，如果道路不重视，安装将无法进行，材料运不进去；
- 2、西区 12 米管桩到货时间；
- 3、支架材料到货时间；

绥化通力渔光一体科技有限公司：

- 1、光伏区 12 米管桩明天到场，支架 2 天内到场；
- 2、光伏区一标段 10、11 区檩条连接板螺栓朝向错误，本周整改完成；
- 3、西区计划 11 月 30 日施工完成，安徽元正今日下班前上报方案，人员、设备、措施等方案内容必须详细，计划与施工进度必须同步；
- 4、光伏区各施工单位完成的工程量必须进行自检，自检合格后上报自检报告，经业主、监理单位验收合格后再签署工程款付款申请，验收着重检查电气安装质量；
- 5、第二次质量监督检查提出的问题各单位尽快完成整改、回复；
- 6、二标段逆变器下方未封严、组与组间 4 平方电缆未固定，组件下方 MC4 接头未固定，一、二标段檩条螺栓松动，尽快完成整改；
- 7、集电线路个别过路电缆埋管较短，需加长；
- 8、二标段 9 区电缆埋管较低，电缆泡在水里，需进行整改，电缆管不能比水位低，埋深不够加高路面；
- 9、9-10 区高压电缆敷设方案确定为顶管施工；
- 10、光伏区箱变接地孔洞尽快完成封顶；尽快完成高压电缆封堵、爬梯、扶手、标识标牌等施工；
- 11、10 月 9 日光伏区 6、7#箱变桩打桩完成；
- 12、冬季施工天干物燥，注意防火，材料堆放周边杂草清理干净，配备灭火器；
- 13、西区料场尽快安装监控、围栏；
- 14、1 区树木尽快清除。

常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、升压站综合楼砌墙进度滞后，要加快施工进度，在冬季之前完成墙体和粉刷工作，确保施工质量；所有未送检材料必须送检、所有试验尽快完成；屋面施工安全措施必须落实到位；综合楼拆模时必须有专人监管，防止发生安全事故；现场不用的材料尽快清理干净，现场铺碎石速度加快；
- 2、7 区、15 区道路尽快修通；
- 3、加强现场安全管理，西区管桩堆放过高，吊桩时从高往低吊；船运桩时一次不能太多，防止侧翻；



4、加强现场质量管理，6区桩基施工质量要进一步控制；； 5、现场施工要做好交底，水上作业必须穿戴救生衣； 6、光伏区尽快完成各项试验，如组串开路电压测试、接地电阻测试等； 7、安徽元正施工单位，目前施工进度已经严重滞后，要加快施工进度，增加施工人员和设备，全线展开，保证计划实现。 8、做好疫情防控工作，到场人员及时更新人员报备。			
主送单位	京电能源工程集团有限公司；特变电工沈阳电力勘测设计有限公司；安徽元正新能源电力有限公司；湖南鸿源电力建设有限公司；安徽中建富华能源建设有限公司		
抄送单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2021年10月07日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



