

会议纪要

编号: JXM10-JL01-025
签发: 张建忠

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年10月21日 15:00			
会议主持人	张建忠					
会议主题: 加快升压站并网手续完成和综合楼施工进度, 推进光伏区、集电线路施工进度, 做好安全管理和质量、材料控制, 加强沟通协调。						
会议背景:						
由监理项目部张建忠主持召开的第二十五次项目工程例会, 业主项目部项目经理褚金堂、文韬、刘海涛作了工作指示和施工进度节点和相关要求, 对升压站、光伏区、集电施工等重点进行了部署; 进行相关问题协调、解决; 监理提出本周各施工单位存在问题并提出相关要求, 光伏区一标、二标段施工单位、集电线路施工单位、升压站等施工单位进行本周工作汇报及下周工作计划安排并提出需要解决问题, 达成共识, 形成会议纪要如下:						
会议内容:						
京电能源工程集团有限公司:						
一、本周完成工作:						
1、综合楼三层围护墙砌筑完成, 二层、三层坡屋面做防水完成, 外墙抹灰完成、一层内墙抹灰完成、二层内墙抹灰完成三分之二、三层抹灰完成三分之一、外墙保温完成三分之一、窗户框安装完成。 2、生活区生产区中间围墙砌筑完成。 3、省调验收手续情况: 并网调度协议流程流转。 4、地调验收手续情况: 计量表、互感器校验完成。 5、质量监督手续: 对检查问题进行整改。						
二、下周工作计划:						
1、综合楼窗户玻璃安装、外墙保温完成、内墙抹灰完成、如果确定地砖颜色下周进行地砖粘贴。 2、省调验收手续情况: 等待涉网认证。 3、地调验收手续情况: 省信通公司下发通讯通道方案, 省地调自动化开始。 4、质量监督手续: 对检查问题进行整改。						
三、需协调问题: 无						
湖南鸿源电力建设有限公司:						
一、本周完成工程量:						



扫描全能王 创建

- 1、箱变吊装总计 15 台，完成 9 台，完成 60%。
- 2、箱变基础平台浇筑，总 15 台。浇筑完成 13 台，完成 86%。
- 3、箱变基础平台支模，总 15 台，支模完成 14 台，完成 93%。
- 4、高压电缆敷设，完成敷设 3463 米，总计，6565 米，完成 52%。
- 5、集电线路，除保护帽浇筑及接地基完成 14 基，总 14 基，完成 100%。
- 6、电缆头制作，完成 15 个，总计 31 个，完成 50%。
- 7、通讯箱安装 9 台 总计：15 台 完成 60%。
- 8、箱变围栏 完成 9 台，钢梯踏步完成 9 台。
- 9、箱变实验；完成 8 台，总计：15 台 完成 55%。

二、下周工作计划：

- 1、7#箱变基础浇筑。
- 2、9#-10#、8#-14#电缆展放。
- 3、5#、14#箱变吊装。

三、项目现场存在问题：无

四、需协调的事项：

15#箱变进场道路。

安徽中建富华能源建设有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、管桩施工 0 根，累计完成 4445 根，约 20.32MWP，累计完成 76.5%；
- 2、成套支架安装 0 组，累计完成 635 组，约 20.32MWP，累计完成 76.5%；
- 3、成套组件安装 0 组，累计完成 635 组，约 20.32MWP，累计完成 76.5%；
- 4、箱变基础管桩完成 0 个，累计完成 6 个。累计完成 85.71%；
- 5、东区道路完成 460 米；累计完成 6100 米；
- 6、西区道路完成 800 米，累计完成 4269 米；
- 7、15#方阵开始倒运管桩，桩机后天进场；

二、下周工作计划：

- 1、15#方阵管桩是施工。2、光伏区低压电气施工。

三、项目存在问题：无

安徽元正新能源电力有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、东区二标段：6#、7# 打桩 236 根，支架安装 40 组，组件安装 38 组；
东区二标段累计完成工作量：

1# 2# 3# 4# 5# 9# 已全部完工；

6# 7# 打桩累计完成 917 根，安装支架 67 组，组件安装 52 组；

- 2、西区四标段：西区打桩 895 根、支架安装 19 组；

西区累计完成工作量：西区打桩 2476 根，支架安装 19 组；

- 3、两个标段合计已完成工作量及施工进度：

管桩设计总量 17783 根，累计施工 8597 根，完成率 48%；

支架安装设计总量 2216 套，累计施工 784 套，完成率 35%；

组件安装设计总量 75.33MW，本周累计施工 1.637MW 累计施工 22.631MW，完成率 31%；



扫描全能王 创建

线缆敷设设计总量 20 方阵，累计施工 6 方阵，完成率 30%；

箱变设计总量 12 方阵，累计施工 0 方阵，完成率 0%；

二、下周工作计划：

- 1、打桩机增加一台，已经发车；
- 2、东区打桩 500 根，打桩结束；
- 3、西区打桩 1500 根；
- 4、光伏西区安装工人 120 人；
- 5、浮筒搭设；
- 6、东区组件安装 50 组；
- 7、东区支架安装 50 组；
- 8、光伏西区支架安装 80 组；
- 9、光伏西区组件安装 80 组；

三、需协调的事项：

- 1、高压路线，施工方法。
- 2、光伏东区 7 区水沟。
- 3、光伏东区 17-18 区交界处水沟不让过，徐义孝说水沟是他自己的，没卖。
- 4、光伏场区需要增加错车位。

绥化通力渔光一体科技有限公司：

- 1、升压站综合楼中控室后台尽快确定防静电地板颜色，墙面刷白，电缆敷设到位，在 10 月底要完成交付，办公桌子等 10 天内到场；
- 2、升压站设备挂牌，电缆整理等工作尽快完成；
- 3、能监办备案、点表、线路保护定值（省调）等并网手续下周二升压站施工单位必须完成办理；
- 4、第二次质量监督检查问题，下周二必须闭环、回复，每延迟 1 天处罚 2000 元；
- 5、综合楼施工要按图施工，基础回填要做防冻害处理；
- 6、15 区水沟施工结束后要进行恢复，12 区开挖塘埂 12 月 30 日前完成恢复；
- 7、光伏区加快完成问题消缺；
- 8、树立大局观，不要太计较利益得失，现场做好协调工作；
- 9、集电线路要增加人员，1-14 区在 11 月 7 日前完成所有工作，否则将按节点考核；
- 10、1 区尽快完成树木砍伐，距离组件太近的地方进行整理；
- 11、7 区跨水沟施工，采取手段施工区域用围栏围起来；
- 12、四标段每天完成打桩 300 根、支架、组件安装各 1.5MW，11 月 30 日完成施工，否则每条按 2000 元/天考核；
- 13、光伏区完成桩基及时抽水，防止冻涨；
- 14、箱变接地孔洞尽快封堵，箱变基础施工时考虑爬梯位置，适当进行调整，爬梯位置不要设在路上；
- 15、各施工单位每天日报施工情况、到场材料、到场设备等都要认真按实填写；
- 16、做好材料管控，到场材料必须有专人负责。



扫描全能王 创建

常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、升压站施工单位，加快施工进度，本月底尽快完成屋面盖瓦、外墙保温、室内粉刷、北侧围栏砌墙等工作；站区先场平后再铺石子；污水处理一体化尽快确定方案；屋面接地尽快完善；生活区围墙、围栏施工时要有预埋件；做好现场安全管理，高空作业人员一定要系安全带，确保安全施工；
- 2、光伏区已完区域尽快消缺、整改，自检合格后再报请验收；
- 3、西区施工进度已严重滞后，要有补救措施，尽快增加人员、设备，完成工程目标；要做好现场管理，交叉作业提前沟通，尽量避免车辆、设备拥堵；
- 4、提高施工质量管控，西区局部管桩施工标高控制差，桩位偏离较大，尽快整改；
- 5、做好安全文明施工，施工现场戴安全帽，施工垃圾及时清理，做到工完料净场地清；
- 6、第二次质量检查问题尽快整改、回复；
- 7、集电线路加快完善尾项施工，具备带电条件；
- 8、疫情开始反弹，各施工单位做好人员调配，到场人员做好报备，做好疫情管控和地方政府保持密切联系。

主送单位	京电能源工程集团有限公司；特变电工沈阳电力勘测设计有限公司；安徽元正新能源电力有限公司；湖南鸿源电力建设有限公司；安徽中建富华能源建设有限公司		
抄送单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2021年10月21日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

此次 会议签到表



扫描全能王 创建