

会议纪要

编号: JXM10-JL01-029

签发: 张建忠

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年11月18日 15:00
会议主持人	张建忠		
会议主题: 加快施工进度, 做好冬季施工安全措施, 加强质量、材料、疫情管控; 沟通协调。			
会议背景: 由监理项目部张建忠主持召开的第二十九次项目工程例会, 业主项目经理褚金堂、文韬、刘海涛作了工作指示和和相关要求, 对升压站、光伏区、集电施工等重点进行了部署; 进行相关问题协调、解决; 监理提出本周各施工单位存在问题并提出相关要求, 光伏区一标、二标段、四标段施工单位、集电线路施工单位、升压站等施工单位进行本周工作汇报及下周工作计划安排并提出需要解决问题, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容: 京电能源工程集团有限公司: 一、本周完成工作: 1、室内消防管线安装完成。 2、室内门、防火门安装完成。 3、省调验收手续情况: 并网调度协议流程流转。 4、地调验收手续情况: 计量表、互感器校验完成; 5、能源局备案: 整理并网手续资料, 准备传给省公司, 能源局备案重新上传等待批复。 6、质量监督手续: 整改完成。 二、下周工作计划: 1、综合楼室内刮白。 2、省调验收手续情况: 等待涉网认证。 3、地调验收手续情况: 省信通公司下发通讯通道方案, 省地调自动化开始。 4、能源局备案: 等待批复。 5、质量监督手续: 整改完成。 三、需协调问题: 无 湖南鸿源电力建设有限公司: 一、本周完成工程量:			



扫描全能王 创建

- 1、15#箱变平台及箱变吊装。
- 2、光纤熔接 4#，剩余 6 台。
- 3、14-15 区电缆支架及抱箍安装。
- 4、箱变围栏 2 台（5#、8#）。
- 5、13-14 区、13-12 区槽盒盖板。
- 6、高压电缆刷防火涂料（1#、2#、3#、4#、9#、10#、11#）

累计完成工程量：

- 1、箱变吊装总计 15 台，完成 15 台，完成 100%。
- 2、箱变基础平台浇筑，总 14 台。浇筑完成 14 台，完成 100%。
- 3、箱变基础平台支模，总 14 台，支模完成 14 台，完成 100%。
高压电缆敷设，完成敷设 6565 米，剩余，4956 米，完成 75%。
- 4、集电线路，除保护帽浇筑及接地基完成 14 基，总 14 基，完成 100%。
- 5、电缆头制作，完成 20 个，总计 31 个，完成 64%。
- 6、通讯箱安装 14 台，总计：15 台，完成 93%。
- 7、箱变围栏 完成 14 台，钢梯踏步完成 14 台。
- 8、箱变实验；完成 15 台，总计：15 台 完成 100%。

二、下周工作计划：

- 1、槽盒盖板安装。
- 2、视频监控系统施工。
- 3、6-7 7-8 区电缆支架及抱箍安装。
- 4、15#箱变围栏安装。
- 5、光纤熔接。

三、项目现场存在问题：无

四、需协调的事项：无

安徽中建富华能源建设有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、管桩施工 513 根，累计完成 5599 根，约 23.04MWP，累计完成 86.12%；
- 2、成套支架安装 0 组，累计完成 635 组，约 20.32MWP，累计完成 76.5%；
- 3、成套组件安装 0 组，累计完成 635 组，约 20.32MWP，累计完成 76.5%；
- 4、箱变基础管桩完成 0 个，累计完成 7 个。累计完成 100%；
- 5、东区道路完成 0 米；累计完成 6200 米；
- 6、西区道路完成 0 米，累计完成 719 米；
- 7、桥架盖板施工，桩头防腐施工；

二、下周工作计划：

- 1、10#方阵管桩倒运，场区打桩。
- 2、15#方阵立柱焊接，支架组件安装。

三、需协调的事项：现场村民王百成和刘文拦路阻工。

安徽元正新能源电力有限公司：

一、本周完成工作：

东区二标段：



东区二标段已完成工作量：打桩 230 根，1#、2#、3#、4#、5#、9# 已全部完工，6#、7# 打桩累计完成 1447 根；

西区四标段：

西区打桩 897 根、支架安装 44 组；

西区已完成工作量：西区打桩 7382 根，支架安装 198 组；

两个标段合计已完成工作量及施工进度：

管桩设计总量 17783 根，累计施工 14087 根，完成率 79.2%；

支架安装设计总量 2216 套，累计施工 989 套，完成率 44.6%；

组件安装设计总量 75.33MW，本周累计施工 2MW，累计施工 28.628MW，完成率 38%；

线缆敷设设计总量 20 方阵，累计施工 6 方阵，完成率 30%；

箱变设计总量 12 方阵，累计施工 0 方阵，完成率 0%；

二、下周工作计划：

1、打桩 1600 根。

2、管桩倒运 1000 根。

3、支架安装 300 组（每日 40 组）。

三、项目现场存在问题：

部分区域箱变吊车位需要修建，吊车无法支撑

绥化通力渔光一体科技有限公司：

1、升压站综合楼后台、取暖器等相关设施下周到位；中控室墙面刮白、各项制度、主线图等上墙，升压站质量检查问题尽快消缺；

2、西区箱变吊装位置，尽快满足箱变吊装条件，将进行考核；

3、现在是并网前关键时刻，各项指示都要落实，升压站施工负责人陈玉龙必须到场，协调相关工作。

4、集电线路：尽快确定摄像头主机位置，光纤熔接每一路都要有挂牌，标识清楚；15 区箱变平台围栏、爬梯下周完成；6#-7#-8#区、14#-15#桥架安装完成、高压电缆下周敷设完成。

5、加强质量控制，西区立柱焊接要规范，焊缝要饱满；16#、26#区局部支架、组件安装不平整，必须整改。

6、做好材料控制，加强场区巡逻看护，缺少部分尽快上报补齐。

7、落实好冬季施工措施，杜绝事故发生。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、升压站中控室尽快完善实施，具备运行条件；尽快完成升压站接地电阻等相关实验，生产区场平高差大的尽快完成场平，一旦带电就无法施工；站区垃圾尽快清理，围墙外围护坡尽快完成。

2、加强现场施工质量控制，规范施工，做好施工交底。

3、光伏区树木尽快处理，土堆尽快平整。

4、集电线路：东区已经满足施工条件，尽快完成全部桥架安装，高压电缆敷设等工作。

5、做好施工安全措施，冰面施工戴安全帽；防止高空摔落；道路结冰，小心路滑，车辆通行做好安全措施，确保安全通行，吊装区域要有专人指挥，每天检查设



扫描全能王 创建

备，发现问题立即整改，施工区域增加安全警示标识，上下班遵守交规。 6、四标段要加强施工资料管理，目前前期资料缺失较多，过程资料没有同步，尽快完善。 7、做好疫情防控工作，新到施工人员及时报备，做核酸检测，按期接种疫苗，发现情况及时到就近医院医治。 8、新打桩基及时抽水，防止冻涨。			
主送单位	京电能源工程集团有限公司；特变电工沈阳电力勘测设计有限公司； 安徽元正新能源电力有限公司；湖南鸿源电力建设有限公司；安徽中 建富华能源建设有限公司		
抄送单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2021 年 11 月 18 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第十九次监理例会会议签到表

工作单位	姓名	职务/职称	电话	备注
通威	杨金虎		18670329254	
通威	刘如海			
通威	文永强			
正衡监理	张超		15317532562	
正衡监理	王超		15660893989	
安徽元正	高飞		15055716619	
湖南瑞源	蒋涛		15148304555	
中建华	廖佳佳		18855930538	
京电能源	李敬书		16145547713	

