

会议纪要



工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 12 月 09 日 15:30
会议主持人	张建忠		
会议主题: 加快施工进度, 完成并网前各项工作, 做好安全措施, 加强质量、材料、疫情管控; 加强沟通协调。			
会议背景: 由监理项目部张建忠主持召开的第三十二次项目工程例会, 业主项目经理褚金堂、文韬、刘海涛作了并网前重点要求, 对升压站、光伏区、集电施工等重点进行了部署; 进行相关问题协调、解决; 监理提出本周各施工单位存在问题并提出相关要求, 光伏区一标、二标段、三标段、四标段施工单位、升压站等施工单位进行本周工作汇报及下周工作计划安排并提出需要解决问题, 达成共识, 形成会议纪要如下:			
会议内容: 京电能源工程集团有限公司: 一、本周完成工作: 1、地调对点完成, 联调完成 90%。由于省调要求全额对点, 主变间隔主变侧接地刀、35kV 预制舱 SVG 柜有问题, 正在查找整改中。 2、省调验收手续情况: 并网调度协议流程流转。 3、地调验收手续情况: 验收完成。 4、能源局备案: 完成。 5、质量监督手续: 质检并网通知书已取得、第二批认证完成。 二、下周工作计划: 省调对点、联调完成。 三、需协调问题: 无 湖南鸿源电力建设有限公司: 一、本周完成工程量: 1、7-8 区槽盒盖板。2、8-14 区、14-15 区中间电缆头制作。3、光纤熔接。4、过路管封堵。5、通信箱穿线。6、高压电缆试验。 累计完成工程量: 1、箱变吊装总计 15 台, 完成 15 台, 完成 100%。 2、箱变基础平台浇筑, 总 14 台。浇筑完成 14 台, 完成 100%。			



扫描全能王 创建

- 3、箱变基础平台支模，总 14 台， 支模完成 14 台 ， 完成 100%。
- 4、高压电缆敷设，共计 6565 米，完成 6565 米，完成 100%。
- 5、集电线路，完成 14 基，总 14 基，完成 100%。
- 6、电缆头制作，完成 31 个，总计 31 个，完成 100%。
- 7、通讯箱安装 15 台 ， 总计： 15 台，完成 100%。
- 8、箱变围栏 完成 15 台，钢梯踏步完成 15 台。
- 9、箱变实验：完成 15 台， 总计： 15 台 完成 100%。
- 10、视频监控：完成 15 台，总计 15 台，完成 100%。
- 11、槽盒盖板：总计敷设 4725 米，完成 4725 米，完成 100%。

二、下周工作计划：

- 1、通信箱接线。2、箱变围栏接地。

三、项目现场存在问题：无

四、需协调的事项：无

安徽中建富华能源建设有限公司：

一、本周完成工作：

- 1、管桩施工 0 根，累计完成 5691 根，约 26.02MWP, 累计完成 97.95%；
- 2、成套支架安装 29 组，累计完成 778 组，约 24.9MWP, 累计完成 93.7%；
- 3、成套组件安装 64 组，累计完成 759 组，约 24.29MWP, 累计完成 91.45%；
- 4、箱变基础管桩完成 0 个，累计完成 8 个，累计完成 100%；
- 5、东区道路完成 0 米，累计完成 6100 米；
- 6、西区道路完成 0 米，累计完成 4649 米；

二、下周工作计划：

- 1、15#方阵电气施工。2、10#方阵支架组件安装。

二、项目现场存在问题：

西区道路安徽元正开挖航道未封堵，剩余道路无法施工。已经滞后 38 天。

三、需协调的事项：西区 17 组支架管桩需元正帮忙施工。

安徽元正新能源电力有限公司：

一、本周完成工作：

东区二标段：支架安装 31 组，6#、7#电缆敷设完成；

东区二标段已完成工作量：打桩全部完成，1# 、2# 、3# 、4#、 5#、6#、7#、 9# 电缆全部敷设完成；

西区四标段：

西区打桩 842 根、支架安装 82 组；电缆敷设 3 方阵，27#箱变至升压站高压电缆敷设完成；

西区已完成工作量：西区打桩 10785 根，支架安装 454 组；

两个标段合计已完成工作量及施工进度：

管桩设计总量 17783 根,累计施工 17604 根，完成率 99%；

支架安装设计总量 2216 套,累计施工 1548 套，完成率 65.8%；

组件安装设计总量 75.33MW,本周累计施工 6.603MW，累计施工 44.374MW,完成率 58.91%；



线缆敷设设计总量 20 方阵，累计施工 16 方阵，完成率 80%；

箱变设计总量 12 方阵，累计施工 9 方阵，完成率 75%；

二、下周工作计划：

- 1、支架安装 200 组。
- 2、西区打桩全部完成。
- 3、组件安装 80 组。
- 4、27#、26#、25#、16#光伏电缆 4 平方电缆敷设 40 个逆变器。
- 5、26#、27# 3×120 交流电缆接线完成。
- 6、16#、22#、23#、24#、25#、26#、27#高压电缆接线完成（包括升压站）。

三、项目现场存在问题：无

绥化通力渔光一体科技有限公司：

- 1、质量监督检查报告检查问题明天完成整改、回复。
- 2、集电线路：12 月 15 日前必须全部完成光纤熔接贯通、箱变接地、（3×2.5、3×4、4×10、2×2×1）电缆、所有标识标牌、灭火器，光伏区监控主机监控；箱变、高压电缆试验报告 2 天内提供到位；到场监控材料必须给监理报验；明天必须增加施工人员到 20 人；以上节点将根据合同考核。
- 3、一标段：12 月 15 日前完成支架、组件安装、电缆敷设、逆变器安装、桥架安装（没有 300cm 的就用 400cm）、电缆头制作、调试等全部工作；以上节点将依据合同进行考核；12 月 11 日西区进行道路施工，具备箱变就位条件。
- 4、二、四标段：东区 2 天内完成支架、组件安装、桥架安装、电缆敷设、逆变器安装、标识标牌等所有工作；西区 16#23#24#25#26#27#完成沿路组件安装和桥架、高、低压电缆敷设、电缆头制作；以上节点将依据合同考核，17#18#19#箱变 5 天内就位；以上节点将根据合同考核。
- 5、逆变器条码尽快统计。
- 6、升压站：尽快完成资料、光纤熔接、通讯柜、消防柜等所有工作。
- 7、光伏区低电压电缆不够的尽快统计。
- 8、管桩后天到场，场区内零散管桩要进行收集、利用，不够的施工单位自己采购。
- 9、做好疫情防控工作，加强人员管理，及时做核酸检测，实现责任制，如那家单位出现一例，对项目造成的损失该家单位承担一切损失和后果
- 10、各单位的打卡人员要和每天上报人员相符合，打卡按每 200 元/人、天进行考核，望各单位重视。

常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、监检问题尽快整改、回复；现场所有历次检查问题在并网前完成整改。
- 2、加强现场施工质量控制，规范施工，通威和地网公司检查问题尽快整改。
- 3、做好施工安全措施，施工人员冰面施工高空作业系安全带、防止高空坠落，戴安全帽、穿防滑鞋；吊装区域做好安全措施；车辆通行做好安全措施，确保安全通行，做好防冻措施，确保施工人员人身安全，到场新员工及时进行三级安全教育培训，合格后才能上岗。
- 4、做好疫情防控工作，新到人员及时报备。



5、剩余材料集中管理，多余的移交缺少的增补，场区垃圾及时清理，做到工完料尽场地清。 6、到年底了，做好农民工工资发放工作，发现问题立即解决。 7、升压站做好投运前检查，查明还有哪些未完成事项，资料包括实验报告必须齐全，明确时间，进行考核。光伏区施工单位，进行并网前电气检查工作，进行绝缘、相序、电阻、电压，箱变柜体，逆变器柜体检查工作，形成检查记录。			
主送单位	京电能源工程集团有限公司；特变电工沈阳电力勘测设计有限公司；安徽元正新能源电力有限公司；湖南鸿源电力建设有限公司；安徽中建富华能源建设有限公司		
抄送单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2021 年 12 月 09 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



