

# 会议纪要



工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM10-JL01-035

签发：张建忠

会议地点	项目部会议室	会议时间	2022年1月9日15:00
会议主持人	张建忠		

会议主题：加快施工进度，西区年前全容量并网。做好现场安全措施，加强质量控制、相关问题协调。

## 会议背景：

由监理项目部张建忠主持召开的第三十五次项目工程例会，业主项目经理褚金堂、文韬、刘海涛作了工作安排，布置年前全容量并网工作和质量控制；进行相关问题协调、解决；监理提出本周各施工单位存在问题并提出相关要求，光伏区一标、二标段、四标段等施工单位进行本周工作汇报及下周工作计划安排并提出需要解决问题，达成共识，形成会议纪要如下：

## 会议内容：

安徽中建富华能源建设有限公司：

### 一、本周完成工作：

- 1、管桩施工 0 根，累计完成 5691 根，约 26.046MW，累计完成 100%；
- 2、成套支架安装 0 组，累计完成 813 组，约 26.046MW，累计完成 100%；
- 3、成套组件安装 0 组，累计完成 813 组，约 26.046MW，累计完成 100%；
- 4、箱变基础管桩完成 0 个，累计完成 8 个，累计完成 100%；
- 5、东区道路完成 0 米，累计完成 6100 米；
- 6、西区道路完成 0 米，累计 4649 米；
- 7、东区 8#、10#、11#、12#、13#、14#、15#除 2 个 Y 端子未并网（0.672MW）其余全部并网，容量为 25.374MW；
- 8、逆变器风扇结冰消缺完成，逆变器 1 个 Y 端子按华为厂家要求已更改完成，2 个 Y 端子因无方案，暂时未并网；

### 二、下周工作计划：无。

### 三、需协调的事项：通威设计到现场。

四、项目存在问题：1、外围塘坝筑高，因土地涉及宝山镇战胜村及部分路段土方量较大，就地取土困难，需要设计到现场实际查看现场，在拿施工方案。2、鱼塘改造需业主提供施工图纸，不然无法施工。

安徽元正新能源电力有限公司：

### 一、本周完成工作：



扫描全能王 创建

西区打桩完毕；低压电缆敷设 24 台逆变器；组件安装 122 组，支架安装 126 组；  
西区已完成工作量：打支架桩 10176 根，支架安装 1123 组；

两个标段合计已完成工作量及施工进度：

管桩设计总量 16403 根，累计施工 16403 根，完成率 100.6%；

支架安装设计总量 2326 套，累计施工 2152 套，完成率 92.5%；

组件安装设计总量 75.33MW，本周施工 3.934MW 累计施工 63.634MW，完成率 84.47%；

线缆敷设设计总量 20 方阵，累计施工 16 方阵，完成率 80%；

箱变设计总量 12 方阵，累计施工 9 方阵，完成率 75%；

二、下周工作计划：无。

绥化通力渔光一体科技有限公司：

1、光伏区尽快完成西区 12 个单元 44MW 全容量并网。

2、西区电气施工质量较差，加强施工质量管理，高压电缆绕管桩外围盘，要整齐美观。

3、项目后期，临近春节，做好农民工工资支付工作，处理好支付过程纠纷问题，避免人员到政府部门上访和阻工问题，满足合同支付条件的，尽快提交支付资料和支付申请。

4、各施工单位施工物资尽快与业主项目部刘海涛核对清楚。

5、监理单位做好组件边框变形比例统计。

6、22#-23#、24#-25#箱变之间电缆埋设不能太深，要高出水面。

7、西区现场低压电缆分盘工作没有做好，余量较多，要做好材料管理工作，物尽其用，减少损失。

8、做好春节放假期间现场电气故障处理留守人员和保卫巡逻工作。

常州正衡电力工程监理有限公司：

1、光伏区箱变已带电，门必须上锁移交运维单位，如需进行相关施工必须开具工作票，箱变必须设置安全警示标识。

2、光伏区已并网发电，主道路路口需挂警示牌，防止外来人员闯入。

3、西区至升压站电缆井需砌筑至地面以上，盖好井盖；电缆标识桩尽快完成。

4、26、27 区进箱变桥架弯曲变形严重尽快进行整改，25#箱变高压电缆三指套低于电缆进口，不符合要求，尽快整改，桥架接地要接在本体上，不符合要求的尽快整改。

5、光伏区逆变器风扇结冰，建议 1、逆变器安装挡雨板，2、组件安装导水槽，3 组件板安装密封条。

主送单位	安徽元正新能源电力有限公司；安徽中建富华能源建设有限公司		
抄送单位	绥化通力渔光一体科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2022 年 1 月 6 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

## 第35次微机会议签到表

2022.1.6



扫描全能王 创建