

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站
(二期) 项目

会
议
纪
要

(第 03 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 编号：ZHJL-SGEQ-003

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.5.31
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—苏州科电智慧能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—中机国际工程设计研究院有限责任公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第3次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：

一、建设单位：

- 1、施工单位要对监理发现的质量及安全问题逐项落实整改。
- 2、施工方对下周的计划安排要量化一下，要具体到每道工序、每个作业面的计划完成量。
- 3、要制定电缆通道破路施工计划，加快施工进度。
- 4、并网资料和并网手续要准备并办理好，不能因此造成并网延期。
- 5、屋面没有做到安全、文明施工，屋面的施工垃圾要及时清理下来，要消除安全隐患，预防恶劣天气造成安全事故。
- 6、施工资料要按照施工工序抓紧报审。
- 7、要抓紧提供一套完整的施工图纸。
- 8、胶粘夹具要做一个专项施工方案，施工要按照施工方案进行交底。
- 9、高温天气要做好防暑降温措施，调整施工时间，配备防暑药品。
- 10、总包要抓紧在现场找组件卸货存放地点，为保证现场使用，组件厂家生产出来的组件要全部发过来。
- 11、本周重点抓质量，对不落实整改的每次进行2~3千元罚款。
- 12、走道板的铺设要能满足、方便运维的使用。

二、监理单位：

- 1、屋面安装组件，施工完成一个方阵组串后，要对紧固的螺栓、组件的平整度、边缘高差等全面检查一遍，确认无施工缺陷后再进行下一个方阵施工。

- 2、08 线材库采光带有的已经老化，要做好安全防护措施。
- 3、棒一车间屋面垃圾要及时清理干净；发现组件已经安装，但组件下面的梯形夹具还没有安装好，施工方要立即排查整改。
- 4、棒六车间、08 线材库下墙桥架安装固定螺丝不足，要重新加固。
- 5、开关站接地扁铁镀锌不合格，已签发监理通知单要立即整改。
- 6、轧辊车间电缆沟深度达不到设计要求。
- 7、所有到场材料出厂质量证明、合格证、及到场数量要及时报送监理。
- 8、已签发的监理通知单要按照规定期限抓紧回复闭环。

三、施工单位：

1、本周工程完成情况

- (1) 截止今天，棒一车间屋面除低压电缆接线外，其余工序已全部安装完成。
- (2) 辅助车间组件已安装完成。
- (3) 棒六车间除电缆敷和接线外，其余工序施工全部结束。
- (4) 08 线材库支架已验收，今天已吊装 12 箱组件并开始安装。
- (5) 高位库安全措施已施工完成，验收后开始安装夹具。
- (6) 今天 3#、11#、12#、13#、14#箱变基础圈梁、柱已浇筑完成。
- (7) 1#、2#、3#开关站的内部电缆敷设、接地、控制电缆敷设和内部调试已完成。
- (8) 3#开关站电缆通道已完成，今天开始电缆敷设。2#开关站电缆通道完成 50%；

2、下周工程施工计划

- (1) 机修总厂的三个屋面组件安装完成。
- (2) 棒二车间屋面除锈和支架安装完成。
- (3) 08 线材库组件安装完成。
- (4) 物资总库根据进度情况安装支架。
- (5) 箱变吊装就位 7 台，并进行耐压试验。
- (6) 开关站完成带电调试和通信联调。
- (7) 棒五、棒六车间电缆通道和电缆敷设完成，其它电缆通道将采用拖拉管的施工工艺进行施工。

3、本周到货情况

- (1) 夹具到货 15000 个，累计到货 123516 个；导轨到货 1500 支，累计到货 26625 支。

(2) 铝合金电缆桥架 200*100mm 到货 500 米，累计到货 2780 米。

(3) 光伏专用电缆 1*4mm²到货 80000 米，累计到货 180000 米；中压电缆 3*150mm²到货 1590 米。

(4) 光伏组件 375W 到货 8790 块，累计到货 14820 块；光伏组件 370W 到货 6840 块，累计到货 6840 块。

(5) 200 万像素球机到货 45 个。

4、下周到货计划

(1) 7 台箱变今天已经发货。

(2) 逆变器 6 月 10 日前全部到货。

(3) 桥架 6 月 7 日到货 1000 米。

(4) 组件到货 3 车，共 4140 块。

(5) 中压电缆到货 1000 米。

5、并网时间在 6 月 10 日左右，如 6 月 10 日没有并网将扣除开关站施工方的相关部分工程款。

附会议签到表

签发：

年 月 日

	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目建设工程部		
发文单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目监理项目部	发文时间	2021. 6. 1

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监理例会签到表

2021年 5月 31日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
王洪伟	中科中电		13693319966	
沈明			1581114976	
周志			15914385648	
张维	中机国际		15308475088	
刘永	中机国际		13815810537	
王开信	常州正衡		1366110087	
蔡振东				
王明官	正衡监理			
周宗	中机国际		15173937849	
谢智勇	中机国际		16670726097	
詹峰峰			15508488574	
杨超	湖南警安		17770971787	
王峰	中机国际		18574397160	
赖军	湖南警安		18688440258	
朱百生	湖南警安		17398753503	
郭红	中机国际		1867484236	
朱长跃	中科中电		18395288788	
朱康东			13681242064	
张永强	常州正衡		1376348733	

