

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站
(二期) 项目

会
议
纪
要

(第 04 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 编号：ZHJL-SGEQ-004

会议地点	总包会议室		会议时间	2021. 6. 1
会议主持人	王国富	会议主题	安全专题会议	

参加部门/人员：

建设单位—苏州科电智慧能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—中机国际工程设计研究院有限责任公司

附：参会人员签到表

根据目前施工屋面存在重大安全隐患，今天召开安全专题会议，主要内容如下：

1、责令总包单位明天停工 1 天，对所有施工人员和现场管理人员进行安全学习教育，主要学习高空作业安全生产知识，沙钢管理要求，危险源识别等安全知识，必须落实到每一位施工人员。

2、要编制安全专项方案，上报监理审批后实施。6 月 3 日要严格按照专项方案施工，对屋面所有安全措施重新落实整改，采光带要全部安装安全网和安全标志。安全措施整改到位后，经业主、监理验收合格后方可进行复工。否则，发现一个施工人员罚款 1000 元。

3、本次安全专题会议特别强调如发现有踩踏、接触采光带者一律罚款 20000 元。

4、对新进场的施工人员要在业主、监理的见证下，面对面进行安全交底告知。对工人要进行班前教育，提高工人安全意识，不要流于形式，对现场安全隐患要及时发现，及时处理，安全第一，预防为主，营造安全文明施工的良好氛围。

5、屋面施工前，总包单位要先行对屋面进行仔细检查，确认无安全隐患后，施工人员方可到屋面施工作业。

6、要制定安全生产责任制，把安全责任落实到每一位管理人员和施工人员身上。针对我们这个项目进行危大危险源的辨识，要安装好防护围栏，挂好警示标志，做好应急预案。

7、对于需要整改的部位和环节，要有专人跟踪监控，整改完成后要进行报验。

8、要定期和不定期进行安全检查，施工作业现场一定要有安全员在场方可施工。

9、业主和监理在现场发现问题，立即反映到安全群内，如果十分钟内没有回复，

可立即叫停施工。

10、吊装到屋面的组件，吊一箱要分散一箱，不准多箱存放在一个位置。

11、六月是安全生产月，要时刻警钟长鸣，防微杜渐，树牢安全理念，守住安全底线。

签发：

年 月 日

	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目建设工程部		
发文单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目监理项目部	发文时间	2021.6.2

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

会议签到表

2021年6月1日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
叶永华	中科中电			
文俊	中机国际			
邵伟	中机国际			
杨超	湖南警安			
吴振江	湖南警安			
印峰	中机国际			
张华	中科中电			
朱建东	中科中电			
张凯	中机国际			
王峰	中机国际			
杨杰	湖南警安			
常以才	中机国际			
张万华	湖南警安			
谢昭奥	中机国际			
周崇	中机国际			
王明官	正衡监理			
蔡扣林	正衡监理			
王引良	常州正衡			
张能号	常州正衡			

