

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站
(二期) 项目

会
议
纪
要

(第 07 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 编号：ZHJL-SGEQ-007

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.6.18
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位—苏州科电智慧能源科技有限公司 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位—中机国际工程设计研究院有限责任公司 附：参会人员签到表 本次会议是本项目的第6次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下： 一、建设单位： 1、关于报验程序问题，总包单位要加强管理，严格按照程序进行报验，今后凡是没有经过监理验收的工程及现场见证的施工工序，将不予签字认可。本次会议后不在重复强调此事。 2、08 线材库防水施工要抓紧落实。 3、棒一、棒二车间屋面能够安装的要先进行施工。 4、8#、9#、10#箱变基础要抓紧施工。 5、新进场四川的少数民族人员因风俗习惯不同，要加强管理。 6、确保下周先期并网发电。 7、总包单位要坚持召开安全会议，总结自己发现的安全问题并进行整改。 8、物资总库备件库安全网没有安装到位，走道板接头处有损坏现象，接头跨采光带的存在安全隐患。 9、要加强物资总库现场的安全文明施工，垃圾要及时清理。 10、苏州电力局并网点验收要求整改的问题，整改完成后要通知业主，检查整改完成情况。 11、备件库屋顶夹具安装位置不符合要求的要进行整改。 12、棒一开关站预制舱下面的高压电缆要用抱箍固定在电缆支架上。二次保护接地线固定螺丝松动。				

13、开关柜内卫生要清理干净，电气设备要用酒精擦拭干净。

14、高压电缆头要保护好，损坏的要更换掉，制作时防止电缆受潮。

二、监理单位：

1、屋面安全网有的没有绑扎牢固，施工单位要认真检查并落实到位。

2、物资总库接地扁铁有漏镀、锈蚀现象，不合格材料禁止使用。

3、物资总库箱变周围施工时有没戴安全帽现象。

4、安全时刻不能放松，每天开始将对所有施工现场进行安全检查。

5、物资总库预埋电缆穿线管高低压要分开敷设，不能堆积一起，穿线管距离地面深度不符合设计及规范要求。

6、电缆敷设、接地极焊接完成后未经监理验收就进行回填，接地焊接防腐做的不全面，扁铁下面没有特殊防腐漆。

7、车间屋面还有乱丢烟头现象。

三、总包单位：

1、棒七车间 8#、9#、10#箱变基础的位置，经协调后放在棒七 2#线车间外的北侧。箱变基础今天已经开始施工。

2、8#、9#、10#箱变基础施工时，对钢筋等材料进行见证取样送试验室检测。

3、箱变基础门先做了临时隔离措施，将尽快安装箱变基础门和百叶窗。

4、锦煜公司对预制舱整改完成后，在并网受电前箱变和预制舱门锁集中管理。

5、电气交接试验报告已送到苏州电力局，箱变试验报告已重新提交。

6、设备标志铭牌还缺少逆变器标牌，正在进行制作。

7、08 线材库逆变器支架晃动问题，已检查完，不符合要求的将增加斜撑固定。

8、棒一车间 T 型夹具经检查约有 30 个脱落，下雨天气不能施工，待晴天后施工。

9、检修车间 MC4 接头绑扎明天整改完成。

签发：

年 月 日

主送单位

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目施工单位项目部

抄送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目建设单位项目管理部		
发文单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期） 项目监理项目部	发文时间	2021.6.18

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监理例会签到表

2021年6月18日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
王兴煜	中科中电		13693319966	
周太	1/		13914385648	
薛磊	1		1562326580	
沈州	1		120114416	
朱建东	1		13681242064	
宋长跃	1		18395288788	
唐靖峰	中机			
杨超	湖南警安		1772097178	
赖军	湖南警安		1860800258	
王峰	中机国际		18574397160	
柏杰	湖南警安		17398753503	
周宗	中机国际		15173937949	
谢铂男	中机国际		16670726097	
王明官	正衡监理			
蔡松	1			
王明信	正衡监理			
张伟	湖南警安		13707316560	
张红	中机国际		1387555537	
叶永华	中科中电		15049435234	
邵峰	中机国际		18624824226	
邵峰	中机国际		13976866320	
张百峰	常州正衡监理			

