

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站
(二期) 项目

会
议
纪
要

(第 08 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 编号：ZHJL-SGEQ-008

会议地点	总包会议室		会议时间	2021. 6. 26
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—苏州科电智慧能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—中机国际工程设计研究院有限责任公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 7 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：

一、建设单位：

- 1、安全管理不能放松，确定下来的事情要严格执行，如有不执行的将进行罚款；施工前要把沙钢需要办理的手续（占道、登高等），一定要办理好。
- 2、棒七屋面施工现场太乱，安全隐患多，总包方、监理以及业主可以派人和安装人员一起到车间屋面。
- 3、箱变停电施工要提前和业主运维联系好，08 线材库没并网的箱变，抓紧完成并网发电。机修总厂顶管、电缆敷设要抓紧施工并网。
- 4、物资总库施工现场垃圾太多，要及时清理干净。
- 5、锦煜需要整改项没有完成，缺少安全工器具，验电笔、接地线没有配备，要抓紧落实。
- 6、物资总库组件安装严禁敲打组件，安装人员禁止按压组件面，再有类似现象将给予罚款。物资总库后期要求组件隐裂全检。

二、监理单位：

- 1、棒七车间采光带安全网没有安装到位，采光带严重老化，存在安全隐患，要求施工单位立即停工整改。屋面的闲置彩钢瓦要固定好。
- 2、棒一车间屋顶的空油漆桶要拿下来，以免被风吹落到地面。
- 3、没有登高证的人员不准到屋顶进行施工作业。
- 4、备件库占用道路安装下墙桥架时要摆放警示标志和拉警戒线。施工现场生活垃圾和

施工垃圾要及时清理干净。

5、物资总库组件安装时，由于采光带两边没有预留空间，安装人员要做好安全保护措施，总包单位要制定安全施工方案。

6、棒六车间下墙桥架要增加桥架固定螺丝。

7、棒一箱变下面桥架支撑点太少，箱变接地扁铁焊接处部分没有防腐处理。

8、高温天气，施工方要合理安排作息时间，预防中暑事件发生。

9、08 线材库 SVG 桥架洞口没有封堵，箱变门窗要抓紧安装。

三、总包单位：

1、本周工程完成情况

1)、08 线材库漏水点补漏已完成，补漏效果要在下雨天气进行检查。

2)、物资总库组件吊装已完成约 80%，已开始组件安装施工；防水补漏已完成。

3)、棒一车间粘胶夹具消缺已完成，要组织验收一下。

4)、棒七车间 2#线夹具安装完成 75%，桥架安装完成 30%，走道板安装完成 80%；安全网铺设 100%；

5)、8#、9#、10#箱变基础浇筑已完成。

6)、1#、2#、3#开关站已并网发电。

2、下周工程施工计划

1)、物资总库组件安装、电气安装完成 100%；

2)、棒七车间组件安装完成 100%；

3)、8#、9#、10#箱变吊装就位完成。

4)、机修总厂 2 处电缆路径拖拉管施工完成。

3、需要协调解决问题

1)、棒一大盘卷、棒二车间屋顶彩钢瓦严重破损问题的修复完成时间。

2)、监控室房间后续如何实施的问题。监控室光纤路由问题。

4、设备材料进场情况

1)、下周剩余组件全部到货。剩余 3 台箱变下周到货。

签发：

年 月 日

主送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目建设单位项目管理部		
发文单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期） 项目监理项目部	发文时间	2021. 6. 26

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监理例会签到表

2024 年 6 月 26 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
叶永华	中科中电			
周杰	中科中电			
郭俊	中航国际			
朱东	中科中电			
朱长庚	中科中电			
王明官	正衡监理			
王习江	正衡监理			
蔡松林	正衡监理			
何峰	中航国际			
周豪	中航国际			
谢智勇	中航国际			
吴峰	中航国际			
陈研峰	Y...Y			
赖 军	湖南警安			
杨 玉	湖南警安			
张 翔	中航国际			
杨 超	湖南警安			
刘 健	中航国际			
张子峰	常州二期			

