

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站
(二期) 项目

会
议
纪
要

(第 09 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 编号：ZHJL-SGEQ-009

会议地点	总包会议室		会议时间	2021. 7. 2
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位—苏州科电智慧能源科技有限公司 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位—中机国际工程设计研究院有限责任公司 附：参会人员签到表 本次会议是本项目的第 8 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下： 一、建设单位： 1、上周例会讲的配电室配备安全工器具问题，锦煜公司还没有落实。 2、在安全方面要严抓管理，定期对工人进行安全培训 and 安全教育。 3、物资总库要按照确定的组件安装方案进行安装。 4、棒七车间屋面施工要根据天气情况灵活、合理安排施工时间。 5、棒二车间屋面采光带和彩钢瓦颜色基本一致，安全措施安装要观察仔细，安全网铺设完成后，监理组织业主、总包方进行检查验收，验收合格再进行下道工序施工。 6、物资总库电缆穿箱变那一段要用厚壁波纹套管，不带铠的电缆不能直埋，电缆沟内要安装电缆支架。 7、屋面施工和地面电缆施工进度都比较慢，下周 08 线材库的电缆要完成，高压电缆施工要避免损坏电缆外部绝缘保护层。 8、屋面跨采光带的走道板下面没加导轨的要抓紧安装，棒七车间屋面走道板跨度长的要多加一根导轨。 9、箱变的高压电缆要安装支架、抱箍固定，高压电缆中接头不要放在电缆井内，要使用高压分支箱。 二、监理单位： 1、要根据业主工作联系单的要求做好各车间的沟通与协调，加快施工进度。 2、物资总库托盘清理完成后，要用扫帚打扫干净。				

- 3、做好个人防护，组件安装工人要戴好手套。安装时，所有配件不能放置在组件面上，防止对组件造成损坏。
- 4、物资总库屋面接地扁铁安装时，在采光带边缘施工要做好安全防护，挂好安全绳和安全带。扁铁转角处搭接长度不够。
- 5、屋面施工人员要持证上岗，没有登高证的禁止在屋面作业。
- 6、棒七车间屋面温度较高，要合理安排施工时间，预防工人中暑。
- 7、工人打疫苗后，因每个人体质不同，身体可能有不同反应，近几日不要喝酒。
- 8、高压电缆中接头要做好防护措施。
- 9、棒七车间 2#线屋面导轨间距大的要增加夹具，安装组件前要做好拉拔力试验。

三、总包单位：

1、本周工程完成情况

- 1) 物资总库高位库组件安装完成 40%，电气部分安装完成 80%；备件库组件安装完成 36%，电气部分安装完成 100%；
- 2)、棒七车间 2#线屋顶夹具安装完成 75%，桥架安装完成 30%，走道板安装完成 80%；安全网铺设 100%；组件吊装完成 45%；
- 3)、棒二车间安全措施完成 90%；
- 4)、8#、9#、10#箱变吊装就位完成。
- 5)、张家港供电公司三个并网点计量柜负荷采集终端安装完成。
- 6)、除补货材料外，其余所有材料、设备已全部到货。

2、下周工程施工计划

- 1)、物资总库高位库及备件库屋顶安装完毕；
- 2)、棒七车间 2#线组件安装计划完成 50%，组件吊运计划完成 100%；
- 3)、棒七车间 1#线安全措施计划完成 100%；
- 4)、棒二车间屋顶除锈计划完成 50%，夹具安装计划完成 30%；

签发：

年 月 日

主送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目建设单位项目管理部		
发文单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期） 项目监理项目部	发文时间	2021. 7. 2

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

