

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站
(二期) 项目

会
议
纪
要

(第 10 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 编号：ZHJL-SGEQ-010

会议地点	总包会议室		会议时间	2021. 7. 9
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	
参加部门/人员：				
建设单位—苏州科电智慧能源科技有限公司				
监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司				
总包单位—中机国际工程设计研究院有限责任公司				
附：参会人员签到表				
本次会议是本项目的第 9 次监理会议，会议由监理方代表王国富主持，主要内容如下：				
一、建设单位：				
1、 2#并网点和 3#并网点的组件及电气大部分已安装完成，只差部分高压电缆没有敷设，总包方要争取在本月 17 日前完成 2#、3#并网点的电缆敷设。				
2、 棒七 1#线、棒二车间组件安装要在 7 月 25 日前安装完成。				
3、 监控系统 7 月底要全部安装完成。				
4、 清洗系统要保证屋顶水管末端供水压力符合规范要求，确保能满足以后运维清理需求。				
5、 争取 7 月 25 日前所有安装施工要进入收尾阶段，监控室 25 日前要进入使用。				
6、 质量方面要严格把关，压块安装要到位，连接线、MC4 接头不能和彩钢瓦接触，对于有按压组件现象的要记录组件编号和位置，后期做组件检测。				
7、 安全管理不能松懈，安全意识不能淡泊，时刻要把安全放在首位，每天要重点检查安全。				
8、 沙钢对棒一大盘卷屋面彩钢瓦修补更换要 7 至 10 天能完成。				
9、 棒七 1#线上屋面后，由于绕行太远，总包方要在西面近路处存在安全隐患的地方安装运维走道板。				
10、 08 线材库屋面使用的防水胶带太窄，要使用宽一些的防水胶带。				
11、 箱变的警示牌要根据沙钢要求从左至右按照黄、红、蓝、绿顺序张贴。				
二、监理单位：				

- 1、物资总库工人在采光带与彩钢瓦搭接处安装组件时没拉安全绳，存在安全隐患。
- 2、棒七车间屋顶发现有工人没系安全带现象，有的安装工人没有登高证。
- 3、没吊装的组件，下雨造成木托盘受湿变形，有歪倒的风险，要抓紧处理好避免组件损坏。
- 4、电缆沟内没有安装电缆支架的要抓紧安装。
- 5、备件库屋顶组件有反面向上存放现象。
- 6、要抓紧施工，加快施工进度，保质保量完成剩余工程。
- 7、棒七车间 1#线西面存在安全隐患的通道要封堵住，让人员全部绕道屋顶东面进入作业面。
- 8、安装时，不要在组件上面拖拉移动施工工具或配件桶。
- 9、组件边压块安装时注意方法，避免歪斜，组件 MC4 接头要固定在导轨上，屋顶天沟内袋子垃圾要清理干净。
- 10、箱变基础贴砖有空鼓现象，贴砖时水泥要填充饱满。

三、总包单位：

1、本周工程完成情况

- 1) 物资总库高位库组件安装完成 75%，电气部分安装完成 100%；备件库组件安装完成 80%，电气部分安装完成 100%；
- 2)、棒七车间 2#线屋顶组件安装完成 80%，电气部分安装完成 80%；
- 3)、检修车间低压电缆敷设完成 100%；
- 4)、5#、6#、7#箱变基础贴砖完成；11#、12#、13#箱变低压电缆箱变一侧已接好完成。
- 5)、2#并网点高压电缆敷设完成 800 米，高压电缆敷设完成 17%，累计已完成 40%；

2、下周工程施工计划

- 1)、物资总库高位库及备件库屋顶组件安装完成 100%；
- 2)、棒七车间 2#线组件安装完成 100%，屋顶电气安装完成 100%；
- 3)、棒七车间 1#线安全措施计划完成 100%；
- 4)、棒二车间屋顶除锈计划完成 50%，夹具安装计划完成 30%；
- 5)、高压电缆计划敷设 958 米，完成总量 20.3%；

签发：

年 月 日

主送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目建设单位项目管理部		
发文单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期） 项目监理项目部	发文时间	2021. 7. 9

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监理例会签到表

2021年 7月 9日

[illegible]