

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站
(二期) 项目

会
议
纪
要

(第 11 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 编号：ZHJL-SGEQ-011

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.7.16
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位—苏州科电智慧能源科技有限公司 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位—中机国际工程设计研究院有限责任公司 附：参会人员签到表 本次会议是本项目的第 10 次监理会议，主要内容如下： 一、建设单位： 1、对已离开项目回去的施工人员，要在沙钢安全信息管理系统中进行清理。 2、在屋面施工没有结束时，总包的安全和质量管理人员以及熟悉沙钢手续办理的人员要确保在场。 3、要认识安全的重要性，加强安全管理和人员管理，确保安全方面万无一失。 4、工程质量要严格按照规范施工，对出现的质量问题要提前进行整改好。 5、下周要把 1#和 3#并网点的电缆敷设完成。 6、由于 08 线材库存放的钢材都是优级钢，为避免损失，屋顶漏雨点要仔细进行检查并做好防水。 7、找一个能放置集装箱的地方，作为存放配件的仓库。 二、监理单位： 1、棒七车间有工人私自改装安全带现象，不符合要求的安全带不允许使用。 2、棒七车间屋顶最北面走道板明天要铺设好。屋面导轨不能集中存放，要分散开。 3、回填电缆沟前要把石块、砖头清理干净，回填完的电缆沟要及时安装警示桩。所有电缆沟深度没有达到设计和规范要求。 4、下周气温将会下降，要抓紧把施工进度赶上来。 5、所有箱变下面的高压电缆要用支架固定。 6、物资总库电缆沟要安装支架，箱变高压和低压电缆之间的距离要满足规范要求。 7、上下棒七车间屋顶爬梯处要使用防坠器。				

8、棒七车间 1#线屋面最西面过道禁止人员通行，如发现每人次罚款 5000 元。

三、总包单位：

1、本周工程完成情况

1) 棒二车间除锈完成完成 100%，南面导轨安装完成 80%；走道板、桥架导轨安装完成 20%；

2)、棒七车间 2#线屋顶组件安装完成 100%，电缆桥架下线点安装完成 100%；1#线屋面胶粘夹具完成 100%，安全措施完成 100%；

3)、物资总库高位库组件安装完成 100%，电气安装完成 100%；备件库组件安装完成 100%，电气安装完成 80%；

4)、11#、12#、13#、14#箱变高压电缆头制作完成 100%；

5)、08 线材库补漏完成 100%；

6)、高压电缆敷设累计完成 59.89%；

2、下周工程施工计划

1)、物资总库电气安装完成 100%；

2)、棒七车间 2#线屋顶电气安装完成 100%；

3)、棒七车间 1#线夹具导轨安装完成 80%；

4)、棒二车间屋顶夹具导轨安装计划完成 80%；

5)、高压电缆计划敷设完成 100%；

签发：

年 月 日

主送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目建设单位项目管理部		
发文单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目监理项目部	发文时间	2021.7.16

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

会议签到表

2024年7月16日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
王洪煜	中科中电		13693319966	
张维	中航国际		15308475048	
柏超	湖南警官		17770971187	
赖军	湖南警官		1860840258	
杨杰	湖南警官		17398753603	
原崎嵘	中航国际		1530848470	
胡昭勇	中航国际		10670726097	
周宗	中航国际		15173937949	
王明官	正衡监理		1596046016	
蔡松林	-----			
王习良	正衡监理		1386110008	
张能忠	正衡监理		13863218733	
王	中航国际		1387582557	
刘峰	中航国际		13976866320	
刘峰	中航国际			

