

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站
(二期) 项目

会
议
纪
要

(第 12 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 编号：ZHJL-SGEQ-012

会议地点	总包会议室		会议时间	2021. 7. 23
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—苏州科电智慧能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—中机国际工程设计研究院有限责任公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 11 次监理会议，主要内容如下：

一、建设单位：

- 1、屋面整改没有完成的一律不准上屋面施工，总包单位要从管理上落实好，否则将给予最低一万元处罚。
- 2、地埋电缆敷设要把控好质量，防止因土层下沉造成电缆损伤事故。
- 3、监控室光纤路由要尽快落实，7 月 28 号监控室要具备能办公的条件。
- 4、要保证工期按预定时间完成，否则将按照合同进行考核。
- 5、下周要确保 4 台箱变并网发电。
- 6、台风“烟花”到来之前，要把所有施工作业面仔细检查一遍，提前做好台风防御、安全防范准备工作，及时发现整改隐患，确保人身和财产安全。
- 7、监控安装使用已生锈钢丝绳和卡扣，必须更换整改。
- 8、检修车间和轧辊车间电缆井电缆弯曲半径不符合规范要求，物资总库至 2#开关站高压电缆接头处没有预留余量,以上问题必须整改到位。
- 9、电缆和光纤敷设完成后，没有及时制作电缆头或光纤熔接等下道工序，施工严重滞后。
- 10、棒七高压送出电缆过管道地方要用混凝土覆盖。
- 11、1#、2#、3#开关站交流屏报警现象要处理好。
- 12、已敷设完成的电缆头要用防水胶布包起来，防止电缆受潮。

二、监理单位：

- 1、棒六和 08 线材库的下墙桥架缺少的固定螺丝还没有增加。

2、物资总库接地扁铁因螺栓孔不合适没有安装。

3、棒七 1#车间安全绳中间没有固定点，走道板没有按要求整改，屋面到处是散落材料和施工垃圾，台风到来前要清理干净。

4、08 线材库电缆已带电运行，无警示标志，桥架盖板没有安装固定，有的盖板被风吹到组件上。所有桥架盖板至少要用 2 个抱箍固定。

5、两块走道板搭接处不能在采光带上面，如有此种情况要马上整改。

6、物资总库电缆沟深度不够，回填掩埋时没有用混凝土覆盖。

7、棒二、棒七 1#车间粘胶夹具要做拉拔力试验。

8、敷设安装完成的高压电缆必须进行耐压试验合格后，才准许并网受电。

三、总包单位：

1、本周工程完成情况

1) 棒二车间导轨安装完成 50%，粘胶夹具安装完成 50%；走道板、桥架导轨安装完成 40%；

2)、棒七车间 1#线屋顶导轨安装完成 80%，粘胶夹具安装完成 50%；走道板、桥架导轨安装完成 40%；

3)、物资总库除清洗系统之外其余工作完成 100%；

4)、机修总厂屋面桥架盖板完成 100%；

5)、高压电缆敷设累计完成 85%；

a、棒 2 车间#3 箱变至棒 1 大盘卷#1 箱变高压电缆敷设完成 50 米，棒 2 车间#3 箱变至棒 1 大盘卷#1 箱变高压电缆敷设完成 50 米，棒二#3 箱变至棒一大盘卷#1 箱变高压电缆敷设完成 400 米；

b、棒一润忠卷#2 箱变至#4 箱变高压电缆 540 米全部敷设完成；

c、线材 08 库#7 箱变至棒七#8 箱变高压电缆及光缆 700 米敷设完成

2、下周工程施工计划

1)、棒七车间 1#线夹具导轨安装完成 100%；走道板、桥架安装完成 80%；吊装组件散布组件；

2)、机修总厂视频监控安装完成 100%；

3)、棒二车间屋顶夹具、导轨、走道板、桥架安装计划完成 80%；

4)、高压电缆计划敷设完成 100%；

签发： 年 月 日			
主送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目建设单位项目管理部		
发文单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目监理项目部	发文时间	2021. 7. 23

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监理例会签到表

2021年7月23日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
王兴洪	中科中电		13693319966	
叶永华	中科中电			
张 强	中航国际			
杨 杰	湖南警察			
谢智勇	中航国际			
周 崇	中航国际			
薛 成	中航中电			
周 杰	中航中电			
蔡扣林	正衡监理			
孙 强	正衡监理			
张 强	正衡监理			
孙 强	中航国际			
张 伟	湖南警察			
杨 超	湖南警察			

