

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站  
(二期) 项目

会  
议  
纪  
要

(第 13 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

# 会议纪要

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 编号：ZHJL-SGEQ-013

|   |       |      |      |            |
|---|-------|------|------|------------|
| 会议地点  | 总包会议室 |      | 会议时间 | 2021.08.06 |
| 会议主持人   | 王国富   | 会议主题 | 监理例会 |            |
| 参加部门/人员：<br>建设单位—苏州科电智慧能源科技有限公司<br>监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司<br>总包单位—中机国际工程设计研究院有限责任公司<br>附：参会人员签到表<br>本次会议是本项目的第 12 次监理会议，主要内容如下：<br>一、建设单位：<br>1、要求棒七 1#车间 8 月 7 日并网，物质总库 8 月 8 日并网，棒二车间 8 月 11 日并网。<br>2、棒七下墙桥架安装要用膨胀螺丝压平在墙面上，不能悬挂式安装。<br>3、工程工序验收要严格按照程序进行。吊装散布组件时，如野蛮摔放组件要对施工方进行罚款。<br>4、明天要对棒一大盘卷进行检查，把有安全隐患的地方用安全围挡隔离出来，该做的安全措施要做到位。<br>5、因疫情防控原因，总包要保证电缆敷设人员、高压电缆头制作人员及耐压试验人员能随时进场施工。<br>6、已做好的电缆头要抓紧安装完成。<br>7、3 个开关站空调漏水问题要抓紧解决落实。<br>二、监理单位：<br>1、项目部及所有施工点的卫生要清理打扫干净。<br>2、屋面组件散布时，包装用的纸板要及时清理并固定好，防止被大风吹落。<br>3、屋面导轨、组件每个方阵安装完成后，要先自检一遍，发现问题及时整改完成，再进行下道工序施工。<br>4、棒二屋面组件散布时要轻拿轻放，禁止野蛮摔放组件。<br>5、棒一大盘卷安装完成后，屋面彩钢瓦存在安全隐患的地方必须拉上警示带。<br>6、棒二屋面缺少 T 型夹具要抓紧进货。 |       |      |      |            |

7、施工资料没有报审的总包要抓紧报审。

8、电缆警示桩掩埋深度不够容易倾倒。

三、总包单位：

### 1、本周工程完成情况

1) 棒二车间导轨安装 6000 米，粘胶夹具安装完成 3704 个；走道板、桥架安装完成 800 米；直流电缆敷设完成 50%；

2)、棒七车间 1#线屋顶导轨安装完成 1000 米，粘胶夹具安装完成 1680 个；走道板、桥架安装完成 600 米；

3)、棒二车间箱变电缆头安装完成，物资总库箱变电缆头安装完成 3 个；

4)、08 线材库 5#箱变到 6#箱变高压电缆敷设完成；

5)、08 线材库 5#、6#箱变，棒七车间 8#、9#箱变送电完成。

6) 08 线材库 5#、6#、7#箱变，棒七车间 8#、9#、10#箱变变压室调档完成。

### 2、下周工程施工计划

1)、棒七车间 1#线电气安装完成；

2)、棒七车间、棒六车间、08 线材库视频监控安装完成；

3)、棒二车间屋顶组件安装计划完成 100%；电气安装完成 100%；

4)、光缆熔纤计划完成 100%；

5)、物质总库中间接头制作，15#箱变电缆头制作，做耐压试验。

签发：

年 月 日

|      |                                |      |            |
|------|--------------------------------|------|------------|
| 主送单位 | 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目施工单位项目部   |      |            |
| 抄送单位 | 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目建设单位项目管理部 |      |            |
| 发文单位 | 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目监理项目部     | 发文时间 | 2021.08.06 |

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

