

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站
(二期) 项目

会
议
纪
要

(第 14 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目 编号：ZHJL-SGEQ-014

会议地点	总包会议室		会议时间	2021.08.13
会议主持人	王国富	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—苏州科电智慧能源科技有限公司

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位—中机国际工程设计研究院有限责任公司

附：参会人员签到表

本次会议是本项目的第 13 次监理会议，主要内容如下：

一、建设单位：

- 1、总包要把开关站预制舱空调漏水现象要解决好。
- 2、下线点桥架电缆绑扎不能使用塑料扎带，已经使用的要更换掉。
- 3、高压电缆中间接头地方要设计好，后期要保证不会存在被水浸泡。
- 4、明天要对棒七 1 台箱变、物质总库 4 台箱变送电并网，后天对棒二车间箱变送电并网。
- 5、今天发现下雨时还在做电缆头，做耐压试验时要检查效果，是否影响质量。
- 6、屋面如果完工要把垃圾清理干净。
- 7、安装好的组件有不平现象。

二、监理单位：

- 1、锦煜施工人员在制作高压电缆中间接头时，要保持现场卫生，电缆皮等施工垃圾不要乱丢。
- 2、棒一大盘卷屋面安全护栏和安全绳要抓紧安装，存在安全隐患的彩钢瓦要做出警示标志（已下发监理工作联系单）。
- 3、所有屋面施工的人员必须穿戴好安全帽和安全带。
- 4、桥架盖板安装前，要把桥架内的电缆按照规范要求绑扎到位。
- 5、要抓紧整改电缆警示桩掩埋深度不够问题。

三、总包单位：

1、本周工程完成情况

- 1) 棒二车间组件安装完成 95%；直流电缆全部敷设完成；12 台逆变器 MC4 接头全部完成；下线点桥架全部安装完成；低压电缆放线全部完成；
- 2)、棒七车间 1#线屋面走道板安装完成 100 米；下线点桥架全部安装完成；接地扁铁全部安装完成；视频监控全部安装完成；低压电缆接头全部安装完成；
- 3)、08 线材库视频监控完成 2 台。
- 4)、物质总库高压电缆头全部安装完成；
- 5)、棒一大盘卷 4 台逆变器组件安装完成；除锈完成 10%；
- 6) 棒一润忠屋面桥架盖板全部完成；接地扁铁全部安装完成；视频监控全部安装完成；
- 7)、沙景变逆功率安装完成。

2、下周工程施工计划

- 1)、棒一大盘卷除锈喷漆 50%；夹具导轨安装完成 50%；桥架走道板安装完成 50%；
- 2)、棒七车间、08 线材库视频监控、桥架盖板安装完成；
- 3)、棒二车间屋顶组件安装计划完成 100%；电气安装完成 100%；
- 4)、棒七箱变送电完成；
- 5)、物质总库 4 台箱变送电完成；

签发：

年 月 日

主送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目建设单位项目管理部		
发文单位	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目监理项目部	发文时间	2021.08.13

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。

江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监理例会签到表

2021年8月13日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
丁 峰	中航国际		14974866320	
周 杰	中航电		13914385648	
王 磊	中航上航		1366110087	
张 磊	常州正衡		13863218733	
陈 峰	中航		152808057X	
赖 军	常州工程		18608410258	
张 伟	- - -		13707316560	
杨 超	湖南泰安		17776971787	

