

会议纪要

编号：003

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	浙江梅恒裕光伏项目部	会议时间	20210626
会议主持人	修智明		
会议主题： 工程开工后各种问题			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 监理单位： 1、目前屋面正在安装光伏组件，要求安装组件时将组串线卡在组件边缘，MC4 插头不得与屋面接触，且不得靠近中压位置； 2、现场制作的 MC4 插头制作不符合要求，4 平方线极易脱落，要求施工单位配备专业工作制作，制作完成后及时自检； 3、屋面焊接时造成的彩钢瓦破损及漆面受损部位及时修补、二次涂刷漆面； 4、屋面使用的角铁已出现生锈现象，施工后及时处理； 5、镀锌桥架涂层厚度不足现象上报建设单位提出解决办法； 6、近期天气逐渐炎热，现场配备好防暑降温药品，注意施工人员身体状况，保证施工安全； 7、进场的材料及时上报相关厂家资质及各种合格证、性能检测报告； 8、屋面上的施工垃圾及时清理，以免下雨造成雨水管堵塞； 9、在保证安全的前提下加快施工进度； 总包单位： 1、现场已配备夏季施工的防暑降温药品； 2、MC4 插头制作的专用工具正在采购，近期可以到场使用； 3、现场做好安全技术交底，并签字记录； 4、现场的质量问题目前正在整改；			
主送单位	浙江湖州强力电力科技有限公司安鑫体育项目部		
抄送单位	六安航泰新能源科技有限公司安鑫体育项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理安鑫体育项目部	发文时间	2021.06.24

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。