

会议纪要

编号：005

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	六安航泰安鑫体育项目部	会议时间	20210716
会议主持人	修智明		
会议主题：			
工程开工后各种问题			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
监理单位：			
1、组串线有中间断开连接现象，现场不允许出现这种现象，及时整改完成，且必须保证运行安全；			
2、6#屋面组串线放反以及逆变器位置修改问题，要求你方立即整改，并保证组串编号正确；			
3、逆变器支架需与厂房梁体固定；			
4、路面开挖时，严格按照设计要求开挖深度以及宽度，钢管敷设前做好对接焊接工作，并做好防腐处理，管口提前将倒刺等物体清理，必要时需做成喇叭口；			
5、进场的逆变器及并网柜合格证及出厂性能检测报告、调试报告等相关证明文件收集存放，并及时报审；			
6、电缆敷设过程中有破损现象，严重部位有漏铠现象，现场做好处理，保证使用安全，且之后敷设的电缆严禁出现漏铠现象；			
7、电缆沟回填严格按照建设单位及图纸设计要求进行，直埋部分铺沙盖砖，且回填完成后恢复厂区绿化，电缆走向依靠电缆标志桩标志；			
8、隐蔽工程隐蔽前应报验，我方到现场验收合格后方可隐蔽，否则一切后果由施工单位承担；			
9、所有工序严格按照建设单位要求以及图纸设计要求进行施工；			
10、过路电缆转角处增加电缆井一座，方便后期运维及更换；			
总包单位：			
1、电缆破损以及漏铠位置正在处理；			
2、钢管焊接后已做防腐处理；			
3、现场做好安全技术交底，并签字记录；			
4、我方严格按照图纸设计要求进行施工			
主送单位	浙江湖州强力电力科技有限公司安鑫体育项目部		
抄送单位	六安航泰新能源科技有限公司安鑫体育项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理安鑫体育项目部	发文时间	2021.07.16

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。