

会 议 纪 要

编号：006

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）屋顶分布式光伏发电项目

签发：

会议地点	六安航泰安鑫体育项目部	会议时间	20210725
会议主持人	修智明		
会议主题： 工程开工后各种问题			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 监理单位： 1、逆变器雨棚需更换厚度较高的材料，且不允许搭接； 2、现场需要增加环境检测仪一台； 3、建设单位上次到现场验收提出的问题按照要求逐条整改； 4、角铁生锈的部位抓紧时间除锈防腐； 5、检修通道两端需固定； 6、需要做防火封堵的部位抓紧时间封堵，以免遗漏； 7、安全标识牌及配电室消防器材立即配备； 8、隐蔽工程隐蔽前应报验，我方到现场验收合格后方可隐蔽，否则一切后果由施工单位承担； 9、施工资料内容错误的及时整改，重新报审签字； 10、近期受天气影响，风力较大，现场做好防风工作，检查有无安全隐患，及时消除危险隐患； 总包单位： 1、资料正在修改； 2、安全标示及各种图牌正在采购； 3、现场做好安全技术交底，并签字记录； 4、我方严格按照图纸设计要求进行施工			
主送单位	浙江湖州强力电力科技有限公司安鑫体育项目部		
抄送单位	六安航泰新能源科技有限公司安鑫体育项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理安鑫体育项目部	发文时间	2021.07.25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。