

会议纪要

工程名称：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目

编号:JXM8-ZHJL-001

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2021 年 6 月 4 日
会议主持人	唐剑		
会议主题：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目第一次工地例会			
参会人员：王旭平、丁浩琪、唐剑、刘春宇、胡玉龙			
会议主要内容： 一、监理方发言， 1、加强现场施工人员安全教育，每天要开班前会，新进场施工人员及时做三级安全教育及技术交底。 2、施工质量严格按照图纸及规范要求进行施工。 3、现场施工进度、人员及时调整增加，合理安排。 4、图纸需完善，有取消或变更的及时让设计院出具书面说明变更。 5、施工资料要与现场进度同步，新进场材料、构件及时报审监理项目部。同时每道工序完成后在进入下道工序前需报审监理项目部，待验收合格后方可进行下道工序。开工资料、工序资料在下周五报审监理项目部。 6、夏季施工注意防暑降温措施，现场应该配备防暑降温物品及药物，合理安排上下班时间。 7、屋顶由于没有女儿墙，为杜绝安全隐患，施工单位必须做临边防护，否则不得进行施工。 二、业主方发言： 1、施工进度与施工计划一致，按照现场情况调整，不得耽误工期。 2、现场在保证进度的前提下安全、质量一定要严格按照图纸及规范要求实			

施。

- 3、高温天气施工合理安排上下班时间，防暑降温物品要常备现场。
- 4、分段分项验收要及时进行，并通知业主方。
- 5、竣工验收分两点现场验收与资料验收。
- 6、及时出具顶管施工蓝图，确保施工质量，需要做一个电缆井。
- 7、通讯电缆申请卡需要提前一个月申请，需提前报备。
- 8、由于彩钢瓦屋顶没有女儿墙，防护笼应高出屋顶 1.5 米并做临边防护。
- 9、MC4 接头应绑扎到靠近运维通道的位置，便于检查及后期检修。
- 10、夹具安装完成后，提前通知业主方，并做验收。
- 11、运维通道所需材料，需要确定你单位材料进场时间。

主送单位	华基新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 6 月 5 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签
日



第一次工地例会 会议签到表

[illegible]