

会 议 纪 要

工程名称：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目

编号：JXM8-ZHJL-002

会议地点	工地项目部会议室	会议时间	2021 年 7 月 6 日
会议主持人	王旭平		
会议主题：来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目第一次工地视频例会			
参会人员：王旭平、丁浩琪、刘春宇、胡玉龙、杨子锋			
会议主要内容： 一、监理方发言， 1、施工至今未见施工蓝图，要求你单位三日内将施工蓝图上报监理部。 2、现场已开工半月有余，至今未见任何一份资料报审，为确保工程顺利完工，要求你单位尽快上报监理部报审。 3、现场施工进度、人员及时调整增加，合理安排。 二、业主方发言： 1、由于图纸原因、材料原因现场停工数日，现要求你单位合理安排施工人员尽快施工，并向业主项目部提交施工进度计划及材料进场计划。 2、分段分项验收需提前一周通知业主方验收。 3、在确保安全、质量不耽误工期情况下，于 2021 年 08 月 20 日前完工。 4、及时出具已变更的施工蓝图，确保施工质量。 5、验收应提前与电力公司协调，避免影响工期正常完工。			

主送单位	天津华焰科技有限公司 华基新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021 年 7 月 5 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：



日 期：

2021.7.6