



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目安全监理例会纪要 18 期

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

安全监理例会纪要

(第 18 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 10 月 04 日



安全监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室		会议时间	2021 年 10 月 04 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	安全文明施工，做好日常防范	
一、参会单位：				
沽源县行天下能源科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
山东电力建设第三工程有限公司 涿州市金铃建筑安装工程有限公司				
山东得胜电力股份有限公司				
二、会议主要内容：				
1、继续组织新进场人员进行三级安全教育培训、考试，并逐一建档备案；				
2、组织全员学习下发的《风电项目施工现场 HSE 标准化图册（2021 年版）》等安全文件，深刻吸取事故教训，积极采取防范措施，全面开展隐患排查治理工作，确保电力安全分险分级管控和隐患排查更扎实更有效更安全；				
3、升压站新进人员增多，责令施工班组严格把控人员进入升压站施工区域，确保全员经安全教育培训考试、安全交底后方可安排施工；35KV 施工区域孔洞和临边的防护仍不到位，责令山东得胜必须按规范要求执行，确保作业过程人员安全；				
4、升压站施工区域文明施工急剧下滑，各参建单位必须按照项目安全文明施工制度要求，加强施工过程控制，废弃物及时安排清理，保持施工现场安全、整洁；				
5、人员入场和起重作业设备档案资料不齐全，严禁组织施工，请参建单位负责人提高安全风险意识，按规定期限提交人员和设备相关资料备查；				
6、吊装作业、集电线路施工已全面展开，夜间施工必须按规定办理《夜间作业许可》，并严格执行相关措施；				
7、集电线路施工，请管理人员时刻关注、提醒操作人员，确保吊车和挖掘机与高压线保持安全距离，以防发生触电危险，相关安全措施必须在安全交底记录里明确；				
8、升压站土建、电气专业作业面同时展开，存在高处作业、交叉作业，危险因素增多，施工单位需引起足够重视，安全管控要及时到位，确保施工过程安全。				
9、对风机（线塔）基础开挖、基坑防护、升压站构筑物砌墙抹灰（装饰装修）、设备到场就位或卸货以及风机吊装等施工项目过程进行监督检查，督促全面做好安全防护警戒措施，高处作业人员做好个人防护；				
10、对日常检查出的安全隐患问题，及时督促责任班组或责任人进行整改并按期反馈；				



- 11、督促专业做好设备卸车、就位安全措施，严格按作业指导书和安全交底措施执行，确保施工过程安全有序；
- 12、督促检查各专业对作业项目进行有针对性的进行安全技术交底，并确保安全交底签字无代签现象；
- 13、送出线路铁塔周围设置硬防护、防护围栏；现场强调登高作业或在高处施工必须佩戴安全带，正确配电安全帽；施工用电注意用电安全；
- 14、继续督促各参建单位持续做好疫情防控工作；
- 15、滩地各类施工项目，必须确保吊车支车地基承载力，采取可靠措施，确保人员、机械、设备安全；
- 16、集电线路开挖需做好临边防护，现场安全文明施工需落实到位；
- 17、目前已逐渐进入冬季，天气干燥，现场施工人员增多其用电消耗加大，要求各施工班组注意防火，增加安全意识，及时配备灭火器；本周将对各施工队伍宿舍取暖方式等进行安全大检查；
- 18、现场每个工作面需配备灭火器，严禁生明火；风机吊装前施工人员需检查吊带、吊车钢丝绳、安全带有无破损，发现问题及时更换，加强现场安全管理；
- 19、现场所用临时电的发电机：发电机周围必须设有围栏、警示牌；配备消防灭火器；发电机线路送出端设置漏电保护开关、保护开关保护动作灵敏；发电机接地需良好；
- 20、风机塔筒吊装前需将塔筒表面清理干净方可进行吊装施工，现场发现问题及时汇报。

主送单位	沽源县行天下能源科技有公司项目部
发文单位	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部
发文时间	2021 年 10 月 04 日

安全监理例会会议签到表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—AQJL—B.02—018

序号	姓 名	工作单位	电 话	体温℃
1	高	河北	1506213933	
2	丁国强	远达	1803423134	
3	姜明旭	河北鑫汇	17631770555	
4	高	山东电力三公司	18053028265	
5	高	山东电力三公司	18053271373	
6	张	山东电力三公司	18053271175	
7	张云刚	振兴电力	18682648207	
8	李	山东三建	18053271195	
9	李	山东电力三公司	18053271957	
10	李	山东电力三公司	18703837325	
11	李	山东电力三公司	18053270387	
12	张	山东电力三公司	15015066787	
13	康	山东电力三公司	15333141700	
14	李	一标	13231452727	
15	李	二标	15032116868	
16	李	三标	15049993992	
17	李	正衡工程监理	13915815865	
18	李	山东电力三公司	18053270961	
19	李	国网	1522899111	
20	宋	国网	18006477186	
21	黄	山东电力三公司	18053271150	
22	李	正衡工程监理	1338895110	
23				
25				
备注说明:				

会议主持单位：常州正衡电力工程监理有限公司

时 间：

2021 年 10 月 4 日