



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理会议纪要 14 期

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

会 议 纪 要

(第 14 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 8 月 30 日



监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室		会议时间	2021 年 8 月 30 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	进度、质量、安全	

一、参会单位：

沽源县行天下能源科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司

山东电力建设第三工程有限公司 涿州市金铃建筑安装工程有限公司

山东得胜电力股份有限公司 河北鲲鹏电力工程咨询有限公司

会议主要内容：

1、总结上周工作，安排下周工作流程。

2、山东电力建设第三工程有限公司项目经理栗龙威汇报施工进度进展情况和存在的问题。

3、本周例会内容及工作安排：

（1）、进度：施工工期截止“9.30”全容量并网风电倒计时 30 天，“9.20”送出线路和升压站受电倒计时 20 天，各单位做好工期倒排，紧密安排各项工作。

道路及平台：C19、C21、C35 平台山皮石换填完成。

一标：C01 风机基础土方开挖完成，风机基础垫层浇筑完成，风机基础锚栓安装完成，C03 风机基础混凝土浇筑完成。C30、N09、L08、C27 基础二次灌浆完成。

二标：C19、C20、C21、C11 箱变基础周围回填完成，C19、C20 基础二次灌浆完成。

三标：L15 风机基础土方开挖完成 100%，C45、C35 二次灌浆完成。

升压站：FC、SVG、GIS 基础砼浇筑完成；主变油池砼浇筑完成；配电室电缆沟钢筋绑扎完成，模板安装 80%；综合楼一层二层砌砖完成 50%。

送出线路：开挖完成 5 基；浇筑垫层完成 4 基；基础浇筑完成 7 基；基础焊接地回填完成 4 基；地面组塔完成 3 基。

桩基工程：N04 机位送桩完成 90%。

集电线路：电缆沟开挖完成 3km，电缆敷设完成 3km，接收箱变 8 台、光缆 45km；

吊装二队：C28、N12、C30、N09、C29 机位塔筒 1、2 段吊装完成。

上周三第二次质检活动检查存在问题需及时处理，尤其资料完善处理。首次质检资料的问题尽快完成闭环。

送出线路涉及跨越 35KV 带电线路，提前做好停电审批手续和架线跨越方案。

征租地：C13、C14 目前因征地问题未施工的，需要尽快协商解决。



(2) 质量：重点环节把控到位，细节方面做好处理。风机基础、升压站基础和送出线路基础浇筑振捣到位，人员、设备、车辆安排及时合理，现场应急处置方案、备用设备等配备齐全，重要环节重点把控，关键工序积极上报，总包单位和监理单位验收合格再进行下一道工序。升压站和送出线路前期各项施工方案上报，桩基施工方案、日志、锤击记录和施工记录上报。

新进场原材料及时送检，同条件标养试块到养护时间及时送检。

(3)、安全：高空作业人员安全带佩戴、临地防护措施、用电安全、车辆及驾驶人员把控、雨季施工防汛防雨措施到位，并落实到责任人，防汛防汛物资储备、每周四下午现场安全检查；人员饮食方面的安全一定要注意，防止集体性事件发生。施工单位需加强站班会、技术安全交底制度执行力度，并做好记录；各单位要做好安全管理工作，加强安全管理巡查力度。施工班组新进场人员要进行三级安全技术交底、安全教育培训，做好施工人员登记，对于不合格人员施工单位必须及时予以退出施工现场，以保证工程施工、安全质量。

现场注意事项及问题如下：

- 1、上周现场进度、质量、安全都存在部分问题，管理力度不到位，要求各施工班组自我检讨，严格管理，做好安全技术交底，需做到全员参与；
- 2、目前截止“9.30”全容量并网风电这一目标还有 30 天，时间紧，任务重，各施工单位必须倒排施工进度计划上报总包单位，并报监理项目部及业主审核，加大施工人员及机械的投入。
- 3、风机二次灌浆施工一定要把控好，剔凿去除锚盘下的浮浆石子杂物泥土，用水清洗晾干、模板设置平整无溜浆，不许用泥土挡模板缝隙，一定要做三组试块，用市供水，不许用河水；专人配置水、料的比例要用称量，一次性灌浆完成；
- 4、集电线路施工必须严格按照国家标准、图纸和规范要求进行，严禁未向监理部报验，私自隐蔽，做好安全技术交底，规范化管理；
- 5、各标段基础场平回填施工必须进行环刀取样送检、分层压实，同时及时出具相关试验报告；隐蔽工程施工需做好报验工作，要求及时上报监理部验收，并向相关微信群里发送报验通知。
- 6、升压站土建各种试验、进场材料必须通知监理项目部进行见证取样送检，加强成品保护；
- 7、风机吊装工程加强人员进场培训及安全技术交底，并在交底结束后全部签名，及时落实早班会制度，且做好施工日记；
- 8、做好进场设备、工器具的防盗、防雨措施，加强覆盖保护，材料进出库要有相关的手续；
- 9、现场发电机要规范用电，按照规范安装三级配电箱，接地牢靠并粘贴警示标志；
- 10、施工现场防火措施落实，配备灭火器具、防火人员；
- 11、外线铁塔组立吊装前需及时通知总包、监理项目部旁站监督，严格按照相关作业指导书进行；
- 12、塔筒吊装完成需及时做好接地，安装临时爬梯，及时上锁，加强设备保护力度；



13、升压站附属厂房，预留孔洞、临空面防护不到位，危险因素增多，施工单位安全管控脱节现象严重，必须立即纠正，确保从技术措施上保证安全；

14、吊装班组随着人员、设备陆续进场，相关资料及时报备，前期策划布置继续完善，确保符合项目安全设施标准化达标。

15、升压站施工班组、总包单位及监理项目部需对升压站施工进行重点检查，对检查出的问题进行汇总统计，一周内做好相关整改工作，对缺失的资料进行完善，并在下周监理例会上作出汇报。

安全文明施工，措施人员到位，高标准要求管理好施工现场，施工现场安全防护要做好。

疫情常态化防控措施到位，建立疫情防控制度并上墙，疫情防控物资齐全。

督促全员参与隐患排查，坚决守住“生产再忙安全不忘”的基本底线，规避各类安全风险。

主送单位	沽源县行天下能源科技有公司项目部
发文单位	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目正衡监理项目部
发文时间	2021 年 8 月 30 日

会议签到表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—HY—014

[illegible]