



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

会
议
纪
要

(第 18 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 9 月 27 日



监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室			会议时间	2021 年 9 月 27 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	进度、质量、安全		

一、参会单位：

沽源县行天下能源科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司
山东电力建设第三工程有限公司 涿州市金铃建筑安装工程有限公司
山东得胜电力股份有限公司 河北鲲能电力工程咨询有限公司

会议主要内容：

- 1、总结上周工作，安排下周工作流程。
- 2、山东电力建设第三工程有限公司土建主任吕晨汇报施工进度进展情况和存在的问题。
- 3、本周例会内容及工作安排：

首次质检资料的问题尽快完成闭环；送出线路涉及跨越 35KV 带电线路，提前做好停电审批手续和架线跨越方案。

质量：重点环节把控到位，细节方面做好处理。风机基础、箱变基础、升压站基础和送出线路基础浇筑振捣到位，人员、设备、车辆安排及时合理，现场应急处置方案、备用设备等配备齐全，重要环节重点把控，关键工序积极上报，总包单位和监理单位验收合格再进行下一道工序。风机、升压站和送出线路前期各项施工方案上报，桩基施工方案、日志、锤击记录和施工记录上报。

新进场原材料及时送检，同条件标养试块到养护时间及时送检。

安全：高空作业人员安全带佩戴、临地防护措施、用电安全、车辆及驾驶人员把控、雨季施工防汛防雨措施到位，并落实到责任人，防洪防汛物资储备、每周四下午现场安全检查；人员饮食方面的安全一定要注意，防止集体性事件发生。施工单位需加强站班会、技术安全交底制度执行力度，并做好记录；各单位要做好安全管理，加强安全管理巡查力度。施工班组新进场人员要进行三级安全技术交底、安全教育培训，做好施工人员登记，对于不合格人员施工单位必须及时予以退出施工现场，以保证工程施工、安全质量。

现场注意事项及问题如下：

- 1、集电线路施工班组电缆敷设施工过程中需使用专用电缆支架工具，避免对电缆造成损伤；
- 2、风机基础沉降观测点设置不规范，要求施工单位严格按照规范要求进行沉降观测点施工，做到完好美观，并做好保护措施；
- 3、现场发电机要规范用电，按照规范安装三级配电箱，打接地桩做好防护接地并粘贴警示标志；
- 4、升压站电缆沟支架、升压站二次控制室设备基础防护不符合要求要求粉刷银白防腐漆，施工时注意用电安全；升压站综合楼东侧电缆过路存在安全隐患，要求施工单位尽快整改；
- 5、电缆头制作必须在天气晴好的情况下进行，潮湿天气严禁施工，并及时上报监理部旁站检查；
- 6、电缆过路穿管要求打喇叭口，钢管的露出部分要有明显的接地；
- 7、施工进度计划已重新公布确认并进行实施，要求各施工单位按照规定的时间节点事先准备，做好协调沟通工作；
- 8、各施工单位对公布的进度计划需严格执行和实施，对承诺的计划必须进行细分，每个工段安排的人员、机械进行的数量要规划好；必须注重施工的侧重点和流水作业，按照确认的《施工节点奖惩通知》，工期提前的将进行经济奖励、滞后的会对其进行经济处罚；
- 9、部分机位的道路征地问题要协调好，尽可能不影响施工；吊装遇到的线路问题要求总包单位提前办好手续协调好，不能影响吊装进度；
- 10、升压站消防水泵房设备采购总包单位要跟踪落实，不能影响工期；主变各种试验油样检测问题要求提前做好规划，高低压电气设备就位安装、电缆光缆敷设是重点工作，升压站调试、风机调试、系统联调要提前做好计划并及时落实；
- 11、升压站土建工程本月底前必须完成，否则按照进度计划节点进行考核；



- 12、风机基础剩余机位需加快协调，加快施工进度推进，风机吊装要加快进度，同时要做好施工现场安全文明工作，确保吊装工作安全；
- 13、集电线路必须按照 2021 年 9 月 26 日进度协调会议精神，投入机械、人员的数量推进施工进度，按照进度计划完成工程工期进度，每道工序完成后必须必须自检合格，进行报验，验收通过后方可进行下道工序；
- 14、送出线路必须推进施工进度，对完成的塔基组塔立塔进行验收后，方可进行导线展放等工作，按照施工进度计划节点提前完成；
- 15、质检资料必须有专职资料员，专门对资料进行系统整理归档，资料问题须按照《风力发电质检大纲》要求完成，资料形成必须与施工进度同步；
- 16、各施工班组加强对安全问题的排查和整改力度，安全员要发挥安全管理作用，施工现场的安全文明落实到位，不到位要进行经济考核，当前风机安装吊装风险性比较大的施工项目，要求风机安装一队、二队提前准备抓住适合风机吊装有利时机进行施工，不可以盲目蛮干。

安全文明施工，措施人员到位，高标准要求管理好施工现场，施工现场安全防护要做好。

疫情常态化防控措施到位，建立疫情防控制度并上墙，疫情防控物资齐全。

督促全员参与隐患排查，坚决守住“生产再忙安全不忘”的基本底线，规避各类安全风险。

主送单位	沽源县行天下能源科技有限公司项目部
发文单位	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目正衡监理项目部
发文时间	2021 年 9 月 27 日

监理例会会议签到表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

GYPDBFD—ZHJL—JLLH—B. 02—018

序号	姓 名	工作单位	电 话	体温℃
1				
2	徐国华	正衡监理	13338915110	36.3
3	董成	山能建公司	18053270752	36.3
4	孙永庆	山东中建公司	15215066787	36.1
5	孙健宾	山西电建三公司	18053270387	36.5
6	朱少飞	山东中建公司	18703832325	36.2
7	李双虎	山西电建三公司	18053271195	36.3
8	张波松	山东电建三公司	18053272119	36.4
9	李维	润泽	15226590069	36.3
10	李明	山东中建公司	18053271832	36.5
11				
12	苏云龙	桩基	15194777693	36.3
13	许晓红	正衡监理	13915815865	36.1
14	姜明旭	河北金汇	17631770555	36.2
15	袁振华	山东中建三公司	18053271150	36.3
16	刁红军	山东中建三公司	18053270961	36.2
17	郭军	张家口振远电力	15831339796	36.1
18	李长利	中恒集团	13231482727	36.1
19	郭立平	润泽	15135853124	36.1
20	李海东	山西平治德公司	15373135888	36.2
21				
22				
23				
24				
备注 说明：				

会议主持单位：常州正衡电力工程监理有限公司

时 间： 2021 年 9 月 27 日