



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理会议纪要 19 期

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

会 议 纪 要

(第 19 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 10 月 04 日



监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室		会议时间	2021 年 10 月 04 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	进度、质量、安全	
一、参会单位：				
沽源县行天下能源科技有公司		常州正衡电力工程监理有限公司		
山东电力建设第三工程有限公司		涿州市金铃建筑安装工程有限公司		
山东得胜电力股份有限公司		河北鲲鹏电力工程咨询有限公司		
会议主要内容：				
1、总结上周工作，安排下周工作流程。				
2、山东电力建设第三工程有限公司土建主任吕晨汇报施工进度进展情况和存在的问题。				
3、本周例会内容及工作安排：				
首次质检资料的问题（桩基施工方面）尽快完成闭环；送出线路涉及跨越 35KV 带电线路，提前做好停电审批手续和架线跨越方案。				
需要协调事宜：				
1）对端站进展须业主方尽快协调进站施工；				
2）机位砍树、电线及机位扩大问题；				
3）请业主方对于送出线路相序牌、警示牌、铁塔号码牌有什么具体要求；				
4）集电线路待协调：一二回路，C11 到 C02 路段待协调征地。C03 到 C01 路段待协调征地。C01 到 C02 路段待征地协调；				
质量：重点环节把控到位，细节方面做好处理。风机基础、箱变基础、升压站基础和送出线路基础浇筑振捣到位，人员、设备、车辆安排及时合理，现场应急处置方案、备用设备等配备齐全，重要环节重点把控，关键工序积极上报，总包单位和监理单位验收合格再进行下一道工序。风机、升压站和送出线路各项施工方案上报，桩基施工方案、日志、锤击记录和施工记录上报。				
安全：高空作业人员安全带佩戴、临地防护措施、用电安全、车辆及驾驶人员把控、雨季施工防汛防雨措施到位，并落实到责任人，防洪防汛物资储备、每周四下午现场安全检查；人员饮食方面的安全一定要注意，防止集体性事件发生。施工单位需加强站班会、技术安全交底制度执行力度，并做好记录；各单位要做好安全管理工作，加强安全管理巡查力度。施工班组新进场人员要进行三级安全技术交底、安全教育培训，做好施工人员登记，对于不合格人员施工单位必须及时予以退出施工现场，以保证工程施工、安全质量。				



现场注意事项及问题如下：

- 1、现场施工进度是否与公布的进度计划相符，部分进度计划中存在征地问题，施工单位需及时与业主沟通协调；
- 2、通知单要及时闭环回复；
- 3、风机电气安装施工进度缓慢，施工人员较少，要求施工单位增加施工人员，加快其施工进度；
- 4、高强度螺栓检测报告何时出示？站用变备用电源未通电事宜需尽快解决；
- 5、业主方对于送出线路相序牌、警示牌、铁塔号码牌的相关要求尽快确定；
- 6、现场风机箱变防火墙位置是否影响风机吊装作业，由箱变基础施工班组与吊装班组进行协调解决；
- 7、吊装一队风机吊装进度较慢，为加快后续电气安装施工进度，要求施工班组尽快安排电气安装人员进场，加快其施工进度，并做到施工与资料同步；
- 8、各施工单位对公布的进度计划需严格执行和实施，对承诺的计划必须进行细分，每个工段安排的人员、机械进行的数量要规划好；必须注重施工的侧重点和流水作业，按照确认的《施工节点奖惩通知》，工期提前的将进行经济奖励、滞后的会对其进行经济处罚；
- 9、目前升压站装饰装修施工还未结束，部分电气设备已就位，要求施工人员施工时，及时做好盘柜等设备的成品保护工作；升压站消防施工需尽快确定施工队伍进行施工；
- 10、现场检查发现风机轮毂吊装时下站的人员较多，存在安全隐患，为确保安全，要求施工班组派少量施工人员站在安全位置检查问题；项目部电缆吊运施工人员现场未戴安全帽，要求施工项目负责人加强对施工人员安全思想教育；N04、C44机位发电机周围未设置围栏，未配备消防灭火器，发电机线路送出端未设置漏电保护开关，未设置警示牌；要求施工单位对以上存在的安全问题及时整改，加强施工现场安全管理，安全文明施工措施需落实到位；
- 11、集电线路必须按照 2021年9月26日进度协调会议精神，投入机械、人员的数量推进施工进度，按照进度计划完成工程工期进度，每道工序完成后必须必须自检合格，进行报验，验收通过后方可进行下道工序；
- 12、集电线路电缆敷设过程要严格控制，加强现场管理不可造成电缆破损，严禁司机在电缆敷设过程中戴耳机听音乐，听不清指挥、造成事故。
- 13、箱变油池支模垂直度、水平度、防火墙钢筋保护层不符合要求，易造成质量问题，要求施工单位对存在的问题进行整改，加强施工质量管理；
- 14、风机吊装和风机基础施工班组所用临时电的发电机：1）发电机周围必须设有围栏、警示牌；2）配备消防灭火器；3）发电机线路送出端需设有漏电保护开关、保护开关保护动作灵敏；4）发电机接地要良好；
- 15、风机吊装施工前必须进行检查使用的吊具、吊带、钢丝绳等有无问题，对其外观存在问题的器材需



进行更换；同时要求现场施工人员杜绝疲劳施工作业，保证用足够的休息时间，防止意外事故发生；

安全文明施工，措施人员到位，高标准要求管理好施工现场，施工现场安全防护要做好。

疫情常态化防控措施到位，建立疫情防控制度并上墙，疫情防控物资齐全。

督促全员参与隐患排查，坚决守住“生产再忙安全不忘”的基本底线，规避各类安全风险。

主送单位	沽源县行天下能源科技有公司项目部
发文单位	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目正衡监理项目部
发文时间	2021 年 10 月 04 日

监理例会会议签到表

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

GYPDBFD—ZHJL—JLLH—B.02—019

序号	姓 名	工作单位	电 话	体温℃
1	顾	河北 威威	15062139333	
2	丁国辉	信达	18034231314	
3	姜明旭	河北 康汇	1763176555	
4	王 军	山东电力第三工程局	180530208265	
5	王 军	山东三公司	18053071373	
6	王 军	山东三公司	1805271198	
7	张云刚	振光电力	18682648207	
8	张 明	正衡监理	13318988110	
9	张 明	山东三公司	18053271957	
10	张 明	山东电建	18053271175	
11	朱成军	山东电力三公司	18763832325	
12	张 明	山东电力三公司	18053270387	
13	张 明	山东电力三公司	15615066787	
14	唐 伟	山东电力三公司	1533314700	
15	李 利	一标	13231452727	
16	李 利	二标	15032116868	
17	李 利	三标	15049993992	
18	李 利	正衡监理	13915815865	
19	李 利	山东电力三公司	18053270961	
20	李 利	山东电力三公司	15226590069	
21	李 利	山东电力三公司	18006477186	
22	李 利	山东电力三公司	18053271150	
23				
25				
备注说明:				

会议主持单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

时 间: 2021 年 10 月 4 日