



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理会议纪要 20 期

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

# 会 议 纪 要

(第 20 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 10 月 11 日



监理例会会议纪要

|                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                 |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                     | 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室 |                 | 会议时间     | 2021 年 10 月 11 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                    | 徐耀生                    | 会议主题            | 进度、质量、安全 |                  |
| 一、参会单位：                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |          |                  |
| 沽源县行天下能源科技有公司                                                                                                                                                                                                                            |                        | 常州正衡电力工程监理有限公司  |          |                  |
| 山东电力建设第三工程有限公司                                                                                                                                                                                                                           |                        | 涿州市金铃建筑安装工程有限公司 |          |                  |
| 山东得胜电力股份有限公司                                                                                                                                                                                                                             |                        | 河北鲲鹏电力工程咨询有限公司  |          |                  |
| 会议主要内容：                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                 |          |                  |
| 1、总结上周工作，安排下周工作流程。                                                                                                                                                                                                                       |                        |                 |          |                  |
| 2、山东电力建设第三工程有限公司项目经理栗龙威汇报施工进度进展情况和存在的问题。                                                                                                                                                                                                 |                        |                 |          |                  |
| 3、本周例会内容及工作安排：                                                                                                                                                                                                                           |                        |                 |          |                  |
| 首次质检资料的问题（桩基施工方面）尽快完成闭环；送出线路涉及跨越 35KV 带电线路，提前做好停电审批手续和架线跨越方案。                                                                                                                                                                            |                        |                 |          |                  |
| 需要协调事宜：对端站需抓紧安排施工，影响整体送电进度；                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |          |                  |
| 质量：重点环节把控到位，细节方面做好处理。风机基础、箱变基础、升压站基础和送出线路基础浇筑振捣到位，人员、设备、车辆安排及时合理，现场应急处置方案、备用设备等配备齐全，重要环节重点把控，关键工序积极上报，总包单位和监理单位验收合格再进行下一道工序。风机、升压站和送出线路各项施工方案上报，桩基施工方案、日志、锤击记录和施工记录上报。                                                                   |                        |                 |          |                  |
| 安全：高空作业人员安全带佩戴、临地防护措施、用电安全、车辆及驾驶人员把控、雨季施工防汛防雨措施到位，并落实到责任人，防洪防汛物资储备、每周四下午现场安全检查；人员饮食方面的安全一定要注意，防止集体性事件发生。施工单位需加强站班会、技术安全交底制度执行力度，并做好记录；各单位要做好安全管理工作，加强安全管理巡查力度。施工班组新进场人员要进行三级安全技术交底、安全教育培训，做好施工人员登记，对于不合格人员施工单位必须及时予以退出施工现场，以保证工程施工、安全质量。 |                        |                 |          |                  |
| 现场注意事项及问题如下：                                                                                                                                                                                                                             |                        |                 |          |                  |
| 1、通知单要及时闭环回复；新进场施工单位资质及人员证件、特殊人员操作证需及时报审；                                                                                                                                                                                                |                        |                 |          |                  |
| 2、吊装一队风机电气安装施工还未进行，要求施工班组尽快安排电气安装人员进场，加快其施工进度，并做到施工与资料同步；                                                                                                                                                                                |                        |                 |          |                  |
| 3、吊装二队下周剩余风机全部吊装完成，但电气安装施工进度缓慢，施工人员较少，要求施工单位增加                                                                                                                                                                                           |                        |                 |          |                  |



施工人员，加快其施工进度；10月25日前完成5台风机电气安装；

4、现场风机基础、箱变基础施工 10 月底前全部完成；集电线路二队所属施工标段 10 月 18 日全部完成；

5、箱变安装施工单位进场需尽快上报相关资质资料，同时建议施工单位分成两组施工人员，必须使用专用工具进行施工；

6、现场电缆并砌筑砂浆勾缝不饱满，必须要满批，要求施工单位按照要求进行整改，加强质量管理，并上报监理部验收，待验收合格后方可进行下一步工序；

7、现场检查发现风机塔筒锚栓螺杆部分已生锈，塔筒接地未做到位只安装一根接地线，要求施工单位进行涂抹防锈油和加防锈罩，且将塔筒防雷接地施工完成；

8、现场部分电缆盘损坏严重，成品保护不到位，已下发考核通知单；后续施工要求现场各施工单位及时回收电缆盘架至项目部，若再次发现此问题，将加倍考核；

9、现场检查发现 C37 风机叶片组吊装作业少数施工人员未佩戴安全帽、安全带，且现场用电装置未固定，接线不规范；C34 机位发电机出口未设置漏电保护开关及接地，存在安全隐患；升压站设备安装临时用电不规范，接地绕在扁铁上；地上配电箱没有固定并且没有接地，导线凌乱；楼梯口没有安全防护栏，存在安全隐患；要求施工单位对以上存在的安全问题及时整改，加强施工现场安全管理，安全文明施工措施需落实到位；特别注意风机吊装施工必须正确佩戴安全帽、安全带且安全带卡扣吊带上面，吊车钩处需设置安全绳；

10、现场风机箱变基础油池模板平整度不符合要求，防火墙的钢筋保护层不符合要求，易造成质量问题；升压站电缆保护管管口比较锋利，需要处理和加保护套；升压站从电缆沟到FC设备的电缆保护管，未进行防锈防腐处理，要求限期整改处理；照明箱管口未切平、无保护套、无明显的接地；金属管口毛糙且比较锋利；钢管四周没有用混凝土塞缝，要求施工单位对以上存在的质量问题进行整改，加强施工质量管理；

11、风机吊装要注意打胶的质量，防止打胶不在接触面上，防止下雨漏水；风机电装施工需增加施工班组队伍人数，推进施工进度；

12、各施工单位需做好第三次质检准备工作，相关资料问题必须抓紧落实完善；升压站电气安装施工要加快推进；

13、后续需对现场指出问题要定期进行复查，对重复出现、屡教不改的习惯性违章及问题要加倍处罚；

14、风机吊装施工前必须进行检查使用的吊具、吊带、钢丝绳等有无问题，对其外观存在问题的器材需进行更换；同时要求现场施工人员杜绝疲劳施工作业，保证用足够的休息时间，防止意外事故发生；

15、目前正是赶工期阶段，天气寒冷，各施工单位需增加保暖措施，为施工人员提供保暖物资，同时提高工作效率，加快施工进度；现场土建施工已接近尾声需增加冬季施工措施，月底前必须全部完成；电气安装施工进度缓慢，需加快其施工进度，并且倒排进度节点计划，严格按照进度节点计划执行。



安全文明施工，措施人员到位，高标准要求管理好施工现场，施工现场安全防护要做好。

疫情常态化防控措施到位，建立疫情防控制度并上墙，疫情防控物资齐全。

督促全员参与隐患排查，坚决守住“生产再忙安全不忘”的基本底线，规避各类安全风险。

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 主送单位 | 沽源县行天下能源科技有限公司项目部         |
| 发文单位 | 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目正衡监理项目部 |
| 发文时间 | 2021 年 10 月 11 日          |

# 监理例会会议签到表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

GYPDBFD—ZHJL—JLLH—B. 02—020

| 序号    | 姓 名 | 工作单位     | 电 话         | 体温℃ |
|-------|-----|----------|-------------|-----|
| 1     | 牛文俊 | 正衡电力     | 13915815865 |     |
| 2     | 王京  | 正衡电力     | 18053208265 |     |
| 3     | 李伟  | 润饰       | 1326590069  |     |
| 4     | 李伟  | 山东电力三    | 185270752   |     |
| 5     | 姜明旭 | 河北鑫汇     | 17631770555 |     |
| 6     | 杨子  | 河北成成     | 1513585124  |     |
| 7     | 张永光 | 山东电力     | 152106678   |     |
| 8     | 张军德 | 得胜电力     | 18006477186 |     |
| 9     | 李永光 | 山东电力建设公司 | 185321195   |     |
| 10    | 李永光 | 中恒电力     | 17231452727 |     |
| 11    | 赵淑  | 基础三标     | 15249993992 |     |
| 12    | 张志刚 | 振兴电力     | 18682648207 |     |
| 13    | 朱永光 | 山东电力三    | 18703832325 |     |
| 14    | 李永光 | 胜股份      | 15612399179 |     |
| 15    | 杨明伟 | 道路平估     | 18032313333 |     |
| 16    | 杨明伟 | 行天下      | 13273295666 |     |
| 17    | 丁永光 | 山东电力三    | 18053270961 |     |
| 18    | 杨明伟 | 正衡电力     | 13338985110 |     |
| 19    |     |          |             |     |
| 20    |     |          |             |     |
| 21    |     |          |             |     |
| 22    |     |          |             |     |
| 23    |     |          |             |     |
| 25    |     |          |             |     |
| 备注说明: |     |          |             |     |

会议主持单位：常州正衡电力工程监理有限公司

时 间： 2021 年 10 月 11 日