



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

会 议 纪 要

(第 21 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 10 月 18 日



监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室		会议时间	2021 年 10 月 18 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	进度、质量、安全	

一、参会单位：

沽源县行天下能源科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司

山东电力建设第三工程有限公司 涿州市金铃建筑安装工程有限公司

山东得胜电力股份有限公司 河北鲲鹏电力工程咨询有限公司

会议主要内容：

1、总结上周工作，安排下周工作流程。

2、山东电力建设第三工程有限公司项目经理栗龙威汇报施工进度进展情况和存在的问题。

3、本周例会内容及工作安排：

送出线路涉及跨越 35KV 带电线路，提前做好停电审批手续和架线跨越方案。

需要协调事宜：对端站未施工，影响整体送电；

质量：重点环节把控到位，细节方面做好处理。风机基础、箱变基础、升压站基础和送出线路基础浇筑振捣到位，人员、设备、车辆安排及时合理，现场应急处置方案、备用设备等配备齐全，重要环节重点把控，关键工序积极上报，总包单位和监理单位验收合格再进行下一道工序。风机、升压站和送出线路各项施工方案上报，桩基施工方案、日志、锤击记录和施工记录上报。

安全：高空作业人员安全带佩戴、临地防护措施、用电安全、车辆及驾驶人员把控、雨季施工防汛防雨措施到位，并落实到责任人，防汛防汛物资储备、每周四下午现场安全检查；人员饮食方面的安全一定要注意，防止集体性事件发生。施工单位需加强站班会、技术安全交底制度执行力度，并做好记录；各单位要做好安全管理工作，加强安全管理巡查力度。施工班组新进场人员要进行三级安全技术交底、安全教育培训，做好施工人员登记，对于不合格人员施工单位必须及时予以退出施工现场，以保证工程施工、安全质量。

现场注意事项及问题如下：

1、集电线路 N07、C14、C02 至 C11、C26 至 C30 段因征地原因需要进行协调，剩余施工月底前全部完成；

2、现场风机基础、箱变基础施工 10 月底前全部完成；风机电气安装完成后需进行交接验收，待验收合格后进行调试，且做到资料同步；10 月 21 日上午 9 时将对 C28 机位电气安装进行验收，要求施工单位尽快在验收完成其施工工作；



- 3、现场检查发现 C35 吊装现场存在点火取暖现象；目前天气干燥，大风天气频繁，植被基本干枯，易发生火灾。建议施工单位在现场设置休息棚房，以便施工人员休息；
- 4、现场 C45 机位机舱、轮毂等设备未使用防雨布进行覆盖，成品保护未落实到位；风机基础钢筋底部垃圾和杂物较多，钢筋安装绑扎不到位，存在遗漏问题，质量意识不强，要求施工单位及时整改；
- 5、集电线路电缆铺沙盖砖一定要到位，严禁偷工减料；同时发现光纤压在电缆底部，易造成光纤损坏，要求施工单位尽快整改，加强安全技术交底；
- 6、现场检查发现 C44 电装班组在吊装电缆现场不佩戴安全帽；污水池中未安装爬梯，要求限期整改包括安全防护罩等；升压站配电楼北侧一配电箱接地极没有入土和配电箱门，要求施工单位对以上存在的安全问题及时整改，加强施工现场安全管理，安全文明施工措施需落实到位；
- 7、资料问题：各个施工过程的施工资料、特别根据《风电质检大纲》中的相关内容的要求进行整理完善。如隐蔽工程签证记录汇总、强条执行检查记录；各施工班组所施工的区域在电缆敷设图纸中反影出来；本项目还要进行商业质检、最后还要通过审计审查，一个是资料另一个是现场实体质量和工程量，各施工分包单位要做到心中有数、树立质量责任意识；
- 8、风机安装吊装要加强质量安全意识，一定要按照《风机吊装方案》进行施工作业，每日都要进行现场安全、质量技术交底并签字确认，对吊具吊索要勤检查，发现问题及时处理和更换，塔筒内风机安装严禁抽烟，发现一个考核一个；并且做好风机力矩的验收工作；
- 9、风机电装：塔筒内登高作业一定要佩戴好安全帽、安全带，不严格执行施工方案要进行考核；电缆导线敷设一定要规范化、标识、标牌和导线端子压接、相序一定要符合图纸设计和国家规范 GB50168—2016《电缆线路施工及验收规范》的要求，塔筒内风机电装严禁抽烟，发现一个考核一个，并且做好风机电装的验收工作，并且为风机调试做准备；
- 10、推进箱变安装施工的进度，同时规划好试验、调试工作；集电线路电缆和光缆敷设要加强质量管控，项目监理部要求严格验收程序、对不执行施工方案野蛮施工的班组造成电缆损坏和施工过程中偷工减料的要进行考核、电缆井、分支箱基础在提高进度的同时管控好施工质量，并且要符合设计和规范要求。
- 11、升压站加强土建的扫尾工作，对存在的问题要进行整改消除，符合要求后才可进行土建分部工程中间交接验收；电气安装要严格按照国家规范进行安装调试；送出线路上次土建交安中间验收、部分还有问题的要求整改，各种试验必须符合国家规范规定，质检资料进一步完善，线路的调试工作进一步展开。
- 12、系统调试工作早做落实和准备；风机基础要加快扫尾工程工作，同时对施工安全质量不可放松。

主送单位	沽源县行天下能源科技有限公司项目部
发文单位	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目正衡监理项目部
发文时间	2021 年 10 月 18 日

监理例会会议签到表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

GYPDBFD—ZHJL—JLLH—B.02—021

序号	姓 名	工作单位	电 话	体温℃
1	王彦宝	二标	15032116862	36.2
2	赵晓军	三标	15049993992	36.2
3	王卫华	正衡监理	13915815865	36.2
4	王卫华	山能建三公司	1305322752	36.2
5	王卫华	河北成成	15135833124	36.2
6	王卫华	供电公司	13513230935	36.3
7	王卫华	供电公司	15612399179	36.4
8	王卫华	供电公司	1853211195	36.5
9	李长利	一标	13231452727	36.3
10	王卫华	供电公司	15533663303	36.5
11	王卫华	供电公司	1522559069	36.3
12	王卫华	供电公司	13225566	36.1
13	王卫华	供电公司	13318951110	36.2
14	张之刚	振兴电力	18682648207	36.1
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
25				
备注说明:				

会议主持单位：常州正衡电力工程监理有限公司

时 间：2021 年 10 月 18 日