



沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理会议纪要 26 期

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

会 议 纪 要

(第 26 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 11 月 22 日



监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室		会议时间	2021 年 11 月 22 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	进度、质量、安全	
一、参会单位：				
沽源县行天下能源科技有限公司		常州正衡电力工程监理有限公司		
山东电力建设第三工程有限公司		涿州市金铃建筑安装工程有限公司		
山东得胜电力股份有限公司		河北鲲鹏电力工程咨询有限公司		
会议主要内容：				
1、总结上周工作，安排下周工作流程。				
2、山东电力建设第三工程有限公司任仲安汇报施工进度进展情况和存在的问题。				
3、本周例会内容及工作安排：				
质量：重点环节把控到位，细节方面做好处理。人员、设备、车辆安排及时合理，现场应急处置方案、备用设备等配备齐全，重要环节重点把控，关键工序积极上报，总包单位和监理单位验收合格再进行下一道工序。				
安全：高空作业人员安全带佩戴、临地防护措施、用电安全、车辆及驾驶人员把控并落实到责任人，每周四下午现场安全检查；人员饮食方面的安全一定要注意，防止集体性事件发生。施工单位需加强站班会、技术安全交底制度执行力度，并做好记录；各单位要做好安全管理工作，加强安全管理巡查力度。				
现场注意事项及问题如下：				
1、2021 年 11 月 17 日监理部对升压站施工进行巡检时发现升压站施工班组施工人员两人未佩戴安全帽，安全意识淡薄，经现场多次提醒，屡教不改；下发安全考核通知单要求施工单位加强施工人员安全知识学习和安全思想教育；				
2、升压站施工现场进行巡视发现：用于升压站的电线电缆未见第三方检测报告，私自使用；安装使用的开关、插座、灯具等材料未见其相关资质、产品合格证及第三方检测报告，私自使用；现要求施工单位立即提供其相关资质、产品合格证及检测报告；				
3、集电线路施工现场进行巡视发现集电线路进升压站更换高压电缆局部敷设深度不够，回填时上部未盖砖及铺设警示带，且发现光缆被挖断；分支箱电缆余量放置不符合要求，尽可能不要规则盘圈，防止产生涡流，使电缆发热；要求施工单位严格按照规范及图纸设计要求整改；				
4、施工现场巡视发现C44、L15风机箱变油池施工存在问题：钢筋网片焊接不符合图纸设计要求，未按照图纸要求钢筋双向间距50mm点焊成网进行施工；钢筋网片底部未按图纸要求灰砂砌砖；油池钢筋底部未				



- 放垫块，直接用钢筋支撑不符合图纸设计要求；油池内鹅卵石部分直径小于50mm，不符合图纸要求50-80mm，且含有砂土未清理干净；要求施工单位必须按照规范要求施工，及时整改；
- 5、风机施工现场进行巡视发现风机塔筒接地未安装；要求施工单位在风机第一段塔筒吊装完成后，立即安装完成风机塔筒与接地网间的接地线连接；
- 6、现场检测 T接箱C37到主回路的分支箱接地电阻值偏大，要求施工单位必须按照设计图纸要求向外延伸，且长度不低于500，直至阻值降至 4Ω ；
- 7、现场检查N06风机箱变基础电缆出线口处存在油池坍塌现象，要求箱变安装施工班组开挖时必须按照施工方案进行作业，且要有防坍塌措施；
- 8、对于部分风机基础接地电阻值较大问题，要求施工单位对风机基础接地网设置尽可能向基础外延伸，开挖深度不低于1米，增加降阻剂，同时用软土进行回填，接地电阻值达到规范图纸设计要求即可；
- 9、做好风电场设备投运前各种准备检查监督工作，各种并网前的手续、第三次质检、各种设备检测、试验、调试督促工作；
- 10、现场各种设备安装检查监督，调试工作不符合要求的必须进行整改；
- 11、坚决按照业主方在11月20日召开的进度协调会议精神，要求各施工标段确保在11月28日完成相应的施工任务，确保在11月30日前项目并网发电的目标；
- 12、剩余风机吊装安装、电装施工过程加强风险管理工作；每天要组织班前会，反复进行安全技术教育和学习，施工过程穿戴好劳动保护用品；发现违章违纪要进行考核；
- 13、监督风机箱变各种检测试验、集电线路电缆端子接线、光纤熔接各种检测试验、集电线路分支箱的接地电阻偏大问题见证；
- 14、继续做好220V送出线路的接入驰盛风电场和协调管理和试验的见证工作；
- 15、部分线路路径标志桩设置要符合规范和电缆接头分支箱接地要完善；
- 16、所有资料与工程进度同步，准备迎接第三次质检活动；
- 17、监理部要求施工单位施工人员不要到有疫情中、高风险地方，来回都必须做核酸检测并且合格。平时做到勤洗手、戴好口罩，保持室内空气畅通，下次例会都必须戴好口罩进入会场；

主送单位	沽源县行天下能源科技有公司项目部
发文单位	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目正衡监理项目部
发文时间	2021 年 11 月 22 日

监理例会会议签到表

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

GYPDBFD—ZHJL—JLLH—B. 02—026

序号	姓 名	工作单位	电 话	体温℃
1	王 军	正衡电力	18053208265	36.2
2	张明华	正衡电力	13338955110	36.1
3	于 军	山东电力	18053270961	36.2
4	王 磊	河北建投	15612399179	36.3
5	姜明旭	河北建投	17631770558	36.2
6	李长利	一 标	13231452727	36.1
7	张 磊	一 标	1368344935	36.2
8	王 磊	正衡电力	13915815865	36.3
9	张 磊	山东电力	18053271175	36.3
10	李 磊	山东电力	18053271195	36.3
11	袁 磊	山东电力	18053271150	36.4
12	张玉林	山东电力	18053271957	36.2
13	朱成飞	山东电力	18703832325	36.3
14	付 翔	振光电力	1838262616	36.4
15	刘 磊	正衡电力	15397903712	36.2
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
25				
备注				

会议主持单位： 常州正衡电力工程监理有限公司
沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

时 间： 2021 年 11 月 22 日