

会议纪要

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GAWH-ZHJL-HY-08

会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.7.30
会议主持人	王道春	会议主题	疫情、进度、夏季施工	公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 监理项目部 2021.7.30

本次会议内容：

一、安全方面：①防疫：现场人员原则上暂时将不再增加，且统计好所有施工人员情况，建立进场人员台账，做好相关人员登记，所有进场人员全部报备（登记好身份证件、行程卡、电话号码等信息，确保登记信息的一致），如需增加施工人数，先上报人员身份证件、行程卡、疫苗记录等信息，经查验同意后方可进入施工现场，按照厂区要求，进出厂区要全程佩戴口罩，做好自身安全防护，现场所有人员未经允许不得私自外出。②夏季高温：夏季高温暴晒，要合理安排好施工人员的作息时间，合理调整，避开高温时段，防暑药品要准备充足，及时发放到施工人员手中。③吊装安全：现场进行吊装作业时要有专人指挥，监理需要进行全过程吊装旁站，风力达到 5 级大风不允许进行吊装作业，现场施工机械进场要及时报备，检验其人员是否具有操作证，是否人证合一。

二、施工、进度方面：现场土建进度依然落后，需要加快进度，土建施工模板支设时接触面存在坑洼、漏洞等现象未进行处理，要尽快督促整改。涉及特种施工作业的人员要具有相关操作证，现场人员资质要确保人证合一，监理单位现场随时检查。

三、关于疫情和高温施工：施工单位要及时采购防疫、防暑措施，筹备各要求、防护用品，并做好所有施工人员关于防疫、夏季施工注意事项交底培训工作

四、本周完成土建设备基础浇筑工作，下周进入养护、电缆沟开挖、顶管等施工作业。

五、消防、触电、中暑演练待天气良好，组织人员进行实操

六、材料、验收：明日屋面电缆桥架到场，支架验收：目前施工单位已组织三级自检工作，已报监理单位申请验收，由监理单位组织建设、检测、施工、劳务等人员在 2 号前完成验收工作，3 号开始进入组件吊装安装工作（检测单位人员已在路上，本周末到达现场）

七、以后每周例会无特殊情况下定于周五下午 3 时-5 时举行，所有人员必须按时

参加，无特殊且未经同意后擅自不参加，将进行 500 元/人次进行处罚，所罚金额进行工人夏季施工补助。

八、对现场工作的七句话总结

凡是有工作，就要有目标

凡是有目标，就要有计划

凡是有计划，就要有执行

凡是有执行，就要有检查

凡是有检查，就要有结果

凡是有结果，就要有责任

凡是有责任，就要有奖惩

主送单位	万华道生新能源（公安县）有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021. 7. 30

会议签到表



会议时间	2021.7.30	会议地点	项目部会议室	
会议主持	王道春	会议记录		
会议主题	疫情、进交、夏季施工			
序号	姓名	部门	联系方式	备注
1	刘建林	销售		
2	王道春	正阳		
3	陈剑波	东屋		
4	刘元富			
5	朱涛	东屋		
6	闫磊	正阳		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				