

会 议 纪 要

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GAWH-ZHJL-HY-11

会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.9.17
会议主持人	王道春	会议主题	进度专题例会	
本次会议内容： 一、施工进度方面：怀远项目人、材、机（屋面临边安全围网、屋面爬梯）前期工作要落实到位，组件的存放位置要提前确定，并安排专业人员负责来料接收及核验登记工作。 二、依照相关法规要求，设计单位出具图纸后要经由图纸会审或者经过有关单位审核后，方可进入施工。怀远项目的设计图纸审核工作要有监理参与进来，其中关于消防部分的安全举措要单独列举。 三、经现场核实，上周所上报的工作量本周基本完成，除接地环网工作未完成（其原因未及时采购接地扁铁所需连接螺栓未采购），本周要加快进度在确保安全质量的前提下完成上周末完成工作量。 四、夜间施工作业要注意安全，夜晚严禁进行吊装、焊接、临边作业。夜间施工作业，环境照明、安全措施一定要到位，监理单位将会随时检查，发现不符合规范立即停止相关施工作业。雨天严禁进行电气施工作业。 五、目前高压电缆敷设工作可以进行，高压施工具备进场条件下周一可以进场，在高压施工队伍进场前务必提前提供相关资料文件（公司资质，特种操作人员资质、试验仪器的第三方检验合格证明等文件），确保做到人证合一。电气施工隐蔽工程一定要通知相关管理人员到场进行隐蔽验收工作，并留取相关影像资料 六、土建施工作业要尽快完成收尾工作。 七、中秋佳节临近，现场施工安全要特别注意，管理人员要起到对工人监督管理工作，要落实好对工人兄弟的关怀和慰问工作				
主送单位	万华道生新能源（公安县）有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司		发文时间	2021.9.17

会议签到表

会议时间	2021.9.17		会议地点	万华项目部	
会议主持			会议记录	闫鑫	
会议主题					
序号	姓名	部门	联系方式	备注	
1	王心怡	直生	13860559649		
2	王心怡	直生			
3	王心怡	直生	17362736070		
4	陈心怡	直生			
5	陈心怡	直生			
6	刘心怡	直生	13860559649		
7	张清	直生	18912881115		
8	王心怡	直生	18174004629		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					