

会 议 纪 要

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GAWH-ZHJL-HY-12

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021.9.24
会议主持人	王道春	会议主题	进度专题例会
本次会议内容： 一、现在组件安装已经基本完成，施工单位在组件安装完成之后，经三级自检完成后上报监理进行验收，并协调华阳第三方来现场一同参与组件验收工作，同时进行组件安装检验测试。 二、现场电气设备（箱变、逆变器、汇流箱）已经陆续到货，需要尽快提交相关设备的合格证以及出场检验报告等资料文件，并将相关资料文件上报监理审核。 三、现在箱变基础各项工作已经基本完成，监理单位在现场检查中发现接地扁铁焊接不符合相关规范要求（三面焊接，两倍搭接）以及未按要求做好防锈防腐处理，将以上问题整改完成后报监理验收，待监理验收合格之后方可进行回填。并留取相关的影像资料。 四、电气施工工作现在已经开始，电缆沟基本开挖完成，电气施工要加快进度，在人员以及设备进场前尽快提交相关公司资质、特种人员操作证以及相关试验检测设备的合格证和检验报告。 五、在进行屋面引下电缆桥架制作时，施工人员要注意安全，高空作业一定要绑系安全绳以免发生意外，在作业过程中要有专人进行指挥监督，确保施工作业安全进行。 六、会议确定两个时间：现场组件验收工作于本月 28 前完成，土建整改完成回填于 10.7 日前完成，低压电气工作于 10.20 日完成。 七、现场所需要的施工材料要及时采购补齐，不能因为材料问题导致工期进行延误。			
主送单位	万华道生新能源（公安县）有限公司		
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.9.24



会议签到表

日期: 24/9/2021

[illegible]