

会 议 纪 要

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：GAWH-ZHJL-HY-13

会议地点	项目部会议室		会议时间	2021.10.13
会议主持人	沈建榕	会议主题	进度专题例会	
本次会议内容：				
一、公安项目目前进入冲击阶段，并网手续方面要及时跟进，设计图纸也要尽力催促，每三天汇报一次相关进度。 二、怀远项目要开工，现场的图纸、材料、拉拔试验、安全交底、厂房交接、设备位置确定等等前期工作要做好，怀远项目要注重成本控制，任何的施工作业都要在工程量清单中体现出来。 三、怀远项目支架、逆变器、一二次舱已在国庆期间完成下单排产工作。因为目前合同还未签订，所以人员保险目前暂时还无法购买。 四、公安项目已经有五个屋面具备初步并网条件，在 10.25 前，要求全部屋面具备并网条件。并网手续成为后续工作的重中之重。 五、公安项目土建工作必须尽快完成收尾，检修通道，清洗管道要尽快安排人员进场，按照要求在规定时间内完成项目的附属工程。 六、怀远项目开工迫在眉睫，监理单位、施工单位要提前协调沟通好进场人员，让怀远项目尽早步入正轨。人员进场后要做好项目前期的准备工作，对现场的材料和安全等进行检查，确保项目顺利开工。 七、管理人员要加强管理，加强团队意识、管理能力进一步提升，信息要对等，严格管理，工程进度必须在可控范围内，有条有稳得推进 八、要有完整的计划，定期形成工作汇报，对存在的问题及时报备。				
主送单位	万华道生新能源（公安县）有限公司			
抄送单位	湖北东臣泰能源建设有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.10.13	

会议签到表

日期: 13/10/2021

[illegible]